

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0130

Pembangunan FTTH Citra Hill

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0017
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel KU SCPT 24 core	MTR	1,131.00	1,131.00	
2.	Tiang 7 Meter	BTG	15.00	15.00	
3.	Aksesoris Tiang	SET	50.00	50.00	
4.	Pigtail	PCS	17.00	17.00	
5.	ODP 1:8	PCS	5.00	5.00	
6.	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	15.00	15.00	
7.	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	50.00	50.00	
8.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	1,131.00	1,131.00	
9.	Pemasangan ODP 1:8	SET	5.00	5.00	
10.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	17.00	17.00	
11.	Gambar dan Dokumentasi	SET	1.00	1.00	
12.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
13.	Transportasi	LS	1.00	1.00	
14.	Kabel KU SCPT 24 core	MTR	(169.00)	(169.00)	
15.	Tiang 7 Meter	BTG	(2.00)	(2.00)	
16.	Aksesoris Tiang	SET	(21.00)	(21.00)	
17.	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	(2.00)	(2.00)	
18.	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	(21.00)	(21.00)	
19.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	(169.00)	(169.00)	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0130

Pembangunan FTTH Citra Hill

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0017
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User, Mengetahui


BOBY W NADEAK



Eddy Naibaho

Pilar Nusa Persada, PT

Vendor,


Lukman Nadeak

Mengetahui,


Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN..23/000.112.....	
Input & Check By	Posted By
	
Rina Uli Susanti	Desmiati M


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/23/0007**

Pembangunan FTTH Citra Hill

Pada hari ini, Rabu Tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Citra Hill sesuai dengan No. PUO/23/0017 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel KU SCPT 24 core	MTR	1131	1,131	
2	Tiang 7 Meter	BTG	15	15	
3	Aksesoris Tiang	SET	50	50	
4	Pigtail	PCS	17	17	
5	ODP 1:8	PCS	5	5	
	Jasa Engineering				
1	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	15	1,131	
2	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	50	15	
3	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	1131	50	
4	Pemasangan ODP 1:8	SET	5	5	
5	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	17	17	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar dan Dokumentasi	SET	1	1	
2	Uji Terima	LS	1	1	
3	Transportasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Pilar Nusa Persada
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Boby W Nadeak Officer 2-Area Coordintor	 Eddy Nalbaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Lukman Nadeak Direktur