


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/23/0025**

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilaksanakan Testing dan Commissioning Pekerjaan FTTH Permata Laguna Blok A & B sesuai dengan No. PUO/23/0129 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Panel SUB ODP	UNT	1	2	
2	Pipa Galvanis 2 inchi	BTG	1	1	
3	Cat dan Thinner	LS	1	0	
4	Aksesories Tiang	PCS	330	330	
5	Gantungan SUB ODP/Breaket	UNT	1	2	
	Jasa Engineering				
6	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,950	2,950	
7	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	1	2	
8	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	33	32	
9	Pemasangan tiang telepon, pengecoran pondasi	BTG	2	0	
10	Pengecatan tiang telepon	BTG	2	0	
11	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	330	330	
12	Pembuatan Label ODP	TITIK	32	32	
13	Splasing/OTDR	COR	180	180	
14	Gambar autocad	LS	1	1	
15	Documentasi	LS	1	1	
16	Uji Terima	LS	1	1	
17	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
18	Izin dan kontribusi perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Ibrahim Staff Net & Infra	Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	Timbul Nainggolan General Manager	Daendeis Sihotang Direktur

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 1W 144978

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0174

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0129
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Panel SUB ODP	UNT	1.00	1.00	
2.	Pipa Galvanis 2 inchi	BTG	1.00	1.00	
3.	Cat dan Thinner	LS	1.00	1.00	
4.	Aksesories Tiang	PCS	330.00	330.00	
5.	Gantungan SUB ODP/Breaket	UNT	1.00	1.00	
6.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,950.00	2,950.00	
7.	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	1.00	1.00	
8.	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	33.00	33.00	
9.	Pemasangan tiang telepon, pengecoran pondasi	BTG	2.00	2.00	
10.	Pengecatan tiang telepon	BTG	2.00	2.00	
11.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	330.00	330.00	
12.	Pembuatan Label ODP	TITIK	32.00	32.00	
13.	Splicing/OTDR	COR	180.00	180.00	
14.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
15.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
16.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
17.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
18.	Izin dan kontribusi perumahan	LS	1.00	1.00	
19.	Panel SUB ODP	UNT	1.00	1.00	
20.	Cat dan Thinner	LS	(1.00)	(1.00)	



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0174

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0129
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Gantungan SUB ODP/Breaket	UNT	1.00	1.00	
22.	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	1.00	1.00	
23.	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	(1.00)	(1.00)	
24.	Pemasangan tiang telepon, pengecoran pondasi	BTG	(2.00)	(2.00)	
25.	Pengecatan tiang telepon	BTG	(2.00)	(2.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 6 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Mengetahui,




Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN. 23/000160	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.



**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0023**

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juli 2023
Pelaksana Pekerjaan : FTTH Permata Laguna Blok A & B
No. PO : PUO/23/0129 - 15 Mei 2023
Harga PO : Rp 123,160,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV Citra Indotama, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:


No	JENIS	SATUAN	BOQ			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH HARGA
	MATERIAL							
1	Panel SUB ODP	UNT	1	1,700,000	1,700,000	2	1,700,000	3,400,000
2	Pipa Galvanis 2 Inchi	BTG	1	350,000	350,000	1	350,000	350,000
3	Cat dan Thinner	LS	1	300,000	300,000	-	-	-
4	Aksesories Tiang	PCS	330	89,000	29,370,000	330	89,000	29,370,000
5	Gantungan SUB ODP/Breaket	UNT	1	1,000,000	1,000,000	2	1,000,000	2,000,000
	Sub Total Maetrial				32,720,000			35,120,000
	Jasa Engineering							
6	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,950	9,000	26,550,000	2,950	9,000	26,550,000
7	Pemasangan SUB ODP (pabriksi Breaket)	UNT	1	1,200,000	1,200,000	2	1,200,000	2,400,000
8	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	33	400,000	13,200,000	32	400,000	12,800,000
9	Pemasangan tiang telepon, pengecoran pondasi	BTG	2	400,000	800,000	-	-	-
10	Pengecatan tiang telepon	BTG	2	120,000	240,000	-	-	-
11	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	330	89,000	29,370,000	330	89,000	29,370,000
12	Pembuatan Label ODP	TITIK	32	40,000	1,280,000	32	40,000	1,280,000
13	Splacing/OTDR	COR	180	50,000	9,000,000	180	50,000	9,000,000
14	Gambar autocad	LS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
15	Documentasi	LS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
16	Uji Terima	LS	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
17	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000
18	Izin dan kontribusi perumahan	LS	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000
	Sub Total Jasa				90,440,000			90,200,000
	Total Material & Jasa				123,160,000			125,320,000

1. Selisih Nilai BATK / 2,160,000

2. % BATK
2,160,000 / 123,160,000 1.75%

Maka total Penarikan FTTH Permata Laguna Blok A & B adalah sebesar : **Rp. 125.320.000,-** (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
	
Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	Daendels Sihotang Direktur


Note:

Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tdak boleh melebihi 20%




PEMASANGAN AKSESORIS FTTH LAGUNA BLOK A & B

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



PEMASANGAN AKSESORIS FTTH LAGUNA BLOK A & B

Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4




PEMASANGAN AKSESORIS FTTH LAGUNA BLOK A & B


Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4




PEMASANGAN AKSESORIS FTTH LAGUNA BLOK A & B


Picture 1




Picture 2



Picture 3



Picture 4




PEMASANGAN AKSESORIS FTTH LAGUNA BLOK A & B

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4



PENARIKAN KU FTTH PERMATA LAGUNA BLOK C&D


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PEMASANGAN AKSESORIS FTTH MARINA CENTRAL


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PEMASANGAN AKSESORIS FTTH MARINA CENTRAL

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




PENARIKAN KU FTTH PERMATA LAGUNA BLOK C&D


Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4



PENARIKAN KU FTTH PERMATA LAGUNA BLOK C&D


Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4



PEMASANGAN ODP P,LAGUNA BLOK A&B


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



PEMASANGAN ODP P,LAGUNA BLOK A&B

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



PEMASANGAN ODP P,LAGUNA BLOK A&B

Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4




PEMASANGAN ODP P,LAGUNA BLOK A&B


Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4




PEMASANGAN ODP P,LAGUNA BLOK A&B


Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




PEMASANGAN ODP P,LAGUNA BLOK A&B


Picture 1




Picture 2



Picture 3



Picture 4



PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-123

CIP2023-053

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Main asset No.

TE011969

Rumus

Rumus

Fixed Assets Data

Filled by Inventory & FA

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	7/6/2023	GJ/ADJ2307/021	Gambar autocad	PUO/23/0129	400,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	400,000.00	TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	7/6/2023	GJ/ADJ2307/021	Documentasi	PUO/23/0129	400,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	400,000.00	TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	7/6/2023	GJ/ADJ2307/021	Uji Terima	PUO/23/0129	2,000,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	2,000,000.00	TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	7/6/2023	GJ/ADJ2307/021	Transportasi / Mobilisasi	PUO/23/0129	3,000,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	3,000,000.00	TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	7/6/2023	GJ/ADJ2307/021	Izin dan kontribusi perumahan	PUO/23/0129	3,000,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	3,000,000.00	TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	3/24/2023	GJ/ADJ2303/408	J2023-123 Cable Fiber Optic AERIAL 48C/4T SMD A WG LT Ø2950MTR	BK-MKK2303/045	62,643,250.00	7/6/2023	BAL/23/0174	2950	MTR	INFRA	6-Jul-23	10	-	62,643,250.00	TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ/ADJ2305/154	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011973	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ/ADJ2305/155	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011974	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ/ADJ2305/156	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011975	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ/ADJ2305/157	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011976	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ/ADJ2305/158	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011977	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-123

CIP2023-053

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Main asset No.

TE011969

Fixed Assets Data

Filled by Inventory & FA

Main asset No. TE011969										Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA		Rumus		PRK		INFRA			
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-----	--	-------	--	--	--

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-123

CIP2023-053

FTTH Permata Laguna Blok A & B

Main asset No.

TE011969

Fixed Assets Data

Main asset No.										TE011969		Rumus		PRK		INFRA		Filled by Inventory & FA	
FTTH Permata Laguna Blok A & B										208,723,250.00				23,310,000.00		185,413,250.00			
CIP2023-053														3		10			
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBET/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/170	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303119	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011989	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/171	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303120	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011990	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/172	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303121	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011991	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/173	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303122	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011992	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/174	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303123	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011993	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/175	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303124	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011994	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/176	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303125	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011995	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/177	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303126	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011996	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/178	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303127	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011997	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/179	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303128	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011998	Ibrahim		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJADJ2305/180	J2023-123 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303129	BK-MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00		TE011999	Ibrahim		

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-123

CIP2023-053

FTTH Permata Laguna Blok A & B


Main asset No. TE011969

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)																		
J2023-123 CIP 2023-053																		
Main asset No. TE011969																		
FTTH Permata Laguna Blok A & B																		
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Est Doc No	AMOUNT		Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Infrastruktur (INFRA)		TE NO.	User
						DEBIT/(KREDIT)									TE-Perangkat Kedi (PRK)	10		
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/181	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C202303130	BK MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6 Jul 23	3	500,000.00	-		TE012000	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/182	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C202303131	BK MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6 Jul 23	3	500,000.00	-		TE012001	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/183	J2023-123 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C202303132	BK MKK2305/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6 Jul 23	3	500,000.00	-		TE012002	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/184	J2023-123 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL16C202308027	BK MKK2305/005	755,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6 Jul 23	3	755,000.00	-		TE012003	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/185	J2023-123 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL16C202308028	BK MKK2305/005	755,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	1	PCS	PRK	6 Jul 23	3	755,000.00	-		TE012004	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/186	J2023-123 Pigtail SC/PC SN Biru @50PCS	BK MKK2305/005	750,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	50	PCS	INFRA	6 Jul 23	10	-	750,000.00		TE011970	Ibrahim
J2023-123	FTTH Permata Laguna Blok A & B	5/4/2023	GJ ADJ2305/187	J2023-123 Protection Slave FO @100PCS	BK MKK2305/005	100,000.00	7/6/2023	BAL/23/0174	100	PCS	INFRA	6 Jul 23	10	-	100,000.00		TE011970	Ibrahim

Prepared BY,

Merry

Record BY



Reviewed & Posted By



User By,



Desmanti

Ibrahim



PAYMENT VOUCHER

A/P Ref.	:	Cheque No.	: PV-MBR2309/0003
Batch No.	:	P/V No.	: 01-Sep-2023
Pay To	:	Date	: 01-Sep-2023
	:	External Document No.	: PV2309008

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
FTTH Kapital Raya, Permata Laguna, 12 Core Blok 28/29 & Backhaul	VOB-000:		288,710,000.00
pPh 23 (Rp. 225.900.000,- X 2%)	121303		(4,518,000.00)
Total in words : Two Hundred Eighty Four Million One Hundred Ninety Two Thousand Rupiah Only			Rp 284,192,000

Total in words: Two Hundred Eighty Four Million One Hundred Ninety Two Thousand Rupiah Only

Prepared by : 
Fransiska Citra Ayu

Checked by:  Ida Fitri

Approved by: 

Received by :

Date : 01-Sep-2023

Date :

Date :

Date :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN

NO	NO. INV	URAIAN	JUMLAH	
			Rp.	
1	40/INV/CI/VII/2023 - 17 Juli 2023	FTTH Kapital Raya 2	Rp.	63,360,000
		PPh 23 (Rp. 47.960.000,- X 2%)	Rp.	(959,200)
2	41/INV/CI/VII/2023 - 17 Juli 2023	Backhaul Permata Laguna	Rp.	74,180,000
		PPh 23 (Rp. 72.560.000,- X 2%)	Rp.	(1,451,200)
3	42/INV/CI/VII/2023 - 31 Juli 2023	FTTH 12 Core Blok 28/29 & Villa 7B	Rp.	25,850,000
		PPh 23 (Rp. 15.180.000,- X 2%)	Rp.	(303,600)
4	44/INV/CI/VII/2023 - 31 Juli 2023	FTTH Permata Laguna Blok A&B	Rp.	125,320,000
		PPh 23 (Rp. 90.200.000,- X 2%)	Rp.	(1,804,000)
Total			Rp.	284,192,000

Prepared by,


 Fransiska Citra Ayu

Checked by,


 Ida Fitri

CHEQUE

BANK : Mandiri
 NUMBER : 1W 144978

mandiri

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Cabang PT Bank Mandiri Industrial Park (10904)

CV. CITRA INDOTAMA

CEK No.

I W 144978

Batam,

01-09-2023

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada

atau penerima *

uang sejumlah Rupiah (dalam huruf)

Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah

Rp.

#284,192,000.-#

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

109-00-0018569-4



* coret kata-kata "atau penerima" apabila cek ditandatangani untuk diri sendiri, dan "Rp." yang rubahnya tercantum dalam cek

[Handwritten signature]

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)

(Jangan melewati garis batas ini)

Printed by PT Jasurindo Tigo Perkasa Tbk

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection form



kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction

tanggal date 11/9/23

transaksi transaction ☐ setoran deposit ☐ TT ☐ RTGS ☒ SKNBI ☐ Kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

10904 1090461 1090402 11 01 11/09/2023 10:09:28 AM 4773
109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOM IDR 284,192,000.00
05-10904-0067510-01 CV. CITRA INDOTAMA IDR 284,192,000.00
NO CEK : CK 144978 1,0000000

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary

☐ perorangan individual ☒ perusahaan company ☐ pemerintah government

Status kedpendudukan
resident status

☐ penduduk resident ☐ bukan penduduk non-resident

Nama
name

CV CITRA INDOTAMA

Nomor rekening
account number

326.239.5500

Bank
bank

BCA

Alamat & telp penerima
beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor Identitas
ID type & number

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction
(wajib diisi)

☐ Tabungan / Investasi savings / investment ☒ Pembayaran payment ☐ Biaya hidup personal expenses
☐ Bisnis business purpose ☐ Pembelian barang / jasa purchase of goods / services ☐ Donasi / amal donation

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks

FTTH Kapital Raya, Permata Laguna, 12-Core Blok 28/2

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer 12 17 11/09/2023 10:11:26 AM 1417 0

Komisi commission 109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOM IDR 2,300.00 IDR

Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)

Biaya Koresponden correspondent charge 109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOM IDR 2,300.00 IDR

Sub Total

Kurs rate ANGKAS EFEKTIF 11/09/2023

Total

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
the applicant hereby agrees to the terms and conditions on the reverse side of this transaction form

Pengesahan Bank

Tanda tangan pemohon applicant's signature

11 SEP 2023

Jose Pilemon Sibuea
Teller

Name name

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant

☐ nasabah customer ☐ non nasabah walk in customer (WC)

NIK/ Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim
applicant information

☐ perorangan individual ☐ perusahaan company ☐ pemerintah government

Status kedpendudukan
resident status

☐ penduduk resident ☐ bukan penduduk non-resident

Nama
name

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, Batamindo. 0770-612300

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

☐ tunai cash ☐ debit rekening: ☐ cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IW 144978	Rp	284,192,000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount

Rp 284,192,000.00

Terbilang Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua
in words Ribu Rupiah

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

☐ Gaji / penghasilan salary / income ☐ Tabungan / hasil investasi savings / investment ☐ Warisan inheritance ☐ Dana pemerintah Government Funds
☐ Hibah / hadiah Grants / gifts ☐ Penjualan aset sale of assets ☒ Hasil usaha business proceed ☐ Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee

☐ tunai cash ☒ debit rekening: 109040000185694

Biaya bank koresponden correspondent charge

☐ Pengirim applicant ☐ Penerima beneficiary ☐ Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama
name

Franciska

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, Batamindo. 0770-612300

NIK/ Paspor (WNA)
ID Number

1707 2855 6893 0003