

BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING (BATC) BATC/24/0023

Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis sesuai dengan No. PUO/24/0076 tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	HH Vit Portable dari Fiber Glass 30X30X30cm	MTR	26	26	
2	Paku beton	LS	1	1	
3	Terpal Alas Galian Aspal	LS	1	1	
4	Material ASPAL	KUBIK	4	4	
5	Material Pasir dan semen pembuatan dudukan odp pedestal	LS	1	1	
	Jasa Engineering				
1	Galian TAMAN -Rumput	MTR	350	350	
2	Galian POTONG ASPAL JALUR CAR PORT	MTR	250	250	
3	Galian tanah kedalaman 20 cm dari HH Vit ke depan rumah	MTR	200	200	
4	BORING jalan antar blok	MTR	40	40	
5	Penanaman rumput kembali	MTR	350	350	
6	Penarikan FO 48 core dari Sub ODP ke masing2 ODP	MTR	750	750	
7	Penarikan Subduct HDPE Kabel Induk sampai ke ODP2 (Distribusi)	MTR	740	740	
8	PenarikanSubduct HDPE jalur IKR antara HH Vit	MTR	620	620	
9	Penarikan Subduct HDPE dari HH Vit ke KWH	MTR	52	52	
10	Pemasangan Klem subduct HDPE	TITIK	120	120	
11	Pemasangan Semen jalur subduct di samping pagar	MTR	300	300	
12	Pemasangan HH VIT Portable Fiber glass	UNT	26	26	
13	Pengecoran Pondasi Sub ODP dan ODP	UNT	4	4	
14	Pemasangan ODP dan Terminasi	MTR	4	4	
15	Splacing dan otldr	COR	16	16	
16	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
17	Izin dan kontribusi perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV. Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory Officer - GM Kepri	 Daendels Sihotang Direktur

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 1714 5466 1800

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0208

Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 20 August 2024

Purchase Order : PUO/24/0076
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	HH Vit Portable dari Fiber Glass 30X30X30cm	MTR	26.00	26.00	
2.	Paku beton	LS	1.00	1.00	
3.	Terpal Alas Galian Aspal	LS	1.00	1.00	
4.	Material ASPAL	KUBIK	4.00	4.00	
5.	Material Pasir dan semen pembuatan dudukan odp pedestal	LS	1.00	1.00	
6.	Galian TAMAN -Rumput	MTR	350.00	350.00	
7.	Galian POTONG ASPAL JALUR CAR PORT	MTR	250.00	250.00	
8.	Galian tanah kedalaman 20 cm dari HH Vit ke depan rumah	MTR	200.00	200.00	
9.	BORING jalan antar blok	MTR	40.00	40.00	
10.	Penanaman rumput kembali	MTR	350.00	350.00	
11.	Penarikan FO 48 core dari Sub ODP ke masing2 ODP	MTR	750.00	750.00	
12.	Penarikan Subduct HDPE Kabel Induk sampai ke ODP2 (Distribusi)	MTR	740.00	740.00	
13.	PenarikanSubduct HDPE jalur IKR antara HH Vit	MTR	620.00	620.00	
14.	Penarikan Subduct HDPE dari HH Vit ke KWH	MTR	52.00	52.00	
15.	Pemasangan Klem subduct HDPE	TITIK	120.00	120.00	
16.	Pemasangan Semen jalur subduct di samping pagar	MTR	300.00	300.00	
17.	Pemasangan HH VIT Portable Fiber glass	UNT	26.00	26.00	
18.	Pengecoran Pondasi Sub ODP dan ODP	UNT	4.00	4.00	
19.	Pemasangan ODP dan Terminasi	MTR	4.00	4.00	
20.	Splasing dan otdr	COR	16.00	16.00	

Report 27003018 | FERWATY | 08/22/24 5:02:29 PM | Copy #1

CHEQUE

White: Proc| Pink: PV| Yellow: Store| Green: Asset| Copy: vendor

BANK : Mandiri
NUMBER : 1714 5466 1800

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0208

Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 20 August 2024

Purchase Order : PUO/24/0076
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
22.	Izin dan kontribusi perumahan	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 20 Aug 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Ibrahim

Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,

Menyetujui,

Timbul Nainggolan.

General Manager


IT-GRN 24/000167	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

Note : Pengambilan OTB Pedestal Realisasi Mengasi 8
tapi tidak ditangikan biaya untuk jasa pemasangan

BP
feri

uli

Ibrahim



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0208

Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 20 August 2024

Purchase Order : PUO/24/0076
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
22.	Izin dan kontribusi perumahan	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 20 Aug 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Ibrahim

Eddy Naibaho


CITRA INDOTAMA, CV

Vendor

Cit

Menyetujui


Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN 24/000167	
Input & Check By	Posted By
	
Risha Uli Susanti	Apriansah

*Nota : Pengambilan OTB Pedestal Realisasi Mengasi 8
tapi tidak ditangikan krng untuk jasa pemasangan*

*Bf
fer*

uli

Ibrahim

CHEQUE

BANK : *Maandini*
NUMBER : *1714 5466 1800*

Fixed Assets Data										Filled by Inventory & FA								
										16,800,000.00		139,868,000.00						
										Rumus		Rumus						
										PRK		INFRA						
										3		10						
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	TE012825		Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
						AMOUNT	DEBET/(AKREDIT)											
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		HH Vit Portable dari Riber Glass 30x30x30cm	PUG/28/0076	19,500,000.00	30-Aug-24	BAL/24/0298	26	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	19,500,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Paku beton	PUG/28/0076	200,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	1	LS	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	200,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Terpal Alas Galian Apal	PUG/28/0076	300,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	1	LS	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	300,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Material ASPAL	PUG/28/0076	12,000,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	4	KUBIK	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	12,000,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Material Pasir dan semen pembuatn dadukan odp pedestal	PUG/28/0076	1,500,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	1	LS	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	1,500,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Galian TAMAM-Rumput	PUG/28/0076	5,250,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	350	COR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	5,250,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Galian POTONG ASPAL JALUR CAR PORT	PUG/28/0076	16,250,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	250	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	16,250,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Galian tanah kesalahan 20 cm dan HH Vit ke depan rumah	PUG/28/0076	3,000,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	200	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	3,000,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		BORING jalan antar blok	PUG/28/0076	3,800,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	40	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	3,800,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MKK2401/001	Penanaman rumput kembali	PUG/28/0076	5,075,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	350	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	5,075,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MKK2401/008	Penarikan FO AS core dari Sub ODP ke masing2 ODP	PUG/28/0076	8,625,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	750	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	8,625,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Penarikan Subduct HOPE Kabel Induk sampai ke ODP2 (Distribusi)	PUG/28/0076	8,140,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	740	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	8,140,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Penarikan Subduct HOPE Jalur IKR antara HH Vit	PUG/28/0076	6,014,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	620	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	6,014,000.00	TE012826	Ibrahim
J2024-0180	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Penarikan Subduct HOPE dari HH Vit ke RWH	PUG/28/0076	520,000.00	20-Aug-24	BAL/24/0298	52	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	-	520,000.00	TE012826	Ibrahim

PT. Batam Bintang Telekomunikasi															Fixed Assets Data					Filled by Inventory & FA	
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)															15,800,000.00		139,868,000.00				
J2024-0160 Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets															Rumus		PRK		INFRA		
CIP2024-039															3		10				
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	TE012825		Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User			
						AMOUNT DEBIT/(KREDIT)															
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Pemasangan Nlem subduct HDPE	PUO/28/0076	156,668,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	120	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	1,200,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Pemasangan Benang jalur subduct di samping pager	PUO/28/0076	4,800,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	300	TITIK	INFRA	20-Aug-24	10	-	4,800,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Pemasangan HH VIT Portable Fiber glass	PUO/28/0076	7,150,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	26	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	7,150,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Perigecore Pondasi Sub ODP dan ODP	PUO/28/0076	1,180,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	4	UNT	INFRA	20-Aug-24	10	-	1,180,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Pemasangan ODP dan Terminal	PUO/28/0076	1,400,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	4	UNT	INFRA	20-Aug-24	10	-	1,400,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Splicing dan odr	PUO/28/0076	800,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	16	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	800,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Transportasi / Mobilisasi	PUO/28/0076	2,000,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	1	COR	INFRA	20-Aug-24	10	-	2,000,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Item dan kontribusi penunahan	PUO/28/0076	6,300,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	1	LS	INFRA	20-Aug-24	10	-	6,300,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	PUO/28/0076	6,600,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	600	LS	INFRA	20-Aug-24	10	-	6,600,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	PUO/28/0076	7,832,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	712	MTR	INFRA	20-Aug-24	10	-	7,832,000.00	TE012826	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2,100,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	-	TE012827	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2,100,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	-	TE012828	Ibrahim			
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Amets	8/20/2024		ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2,100,000.00		20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	-	TE012828	Ibrahim			

PT. Batam Bintan Telekomunikasi															Fixed Assets Data							
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)															16,800,000.00		139,868,000.00		Filled by Inventory & FA			
J2024-0160 Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis															Rumus		Rumus		PRK		INFRA	
CIP2024-039															TED12825		10		3		10	
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(INREDIT)		Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MHX2407/024	ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2.100.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	2,100,000.00	-	TE012830	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MHX2407/024	ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2.100.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	2,100,000.00	-	TE012831	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MHX2407/024	ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2.100.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	2,100,000.00	-	TE012832	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MHX2407/024	ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2.100.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	2,100,000.00	-	TE012833	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024	BK-MHX2407/024	ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0076	2.100.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3	2,100,000.00	2,100,000.00	-	TE012834	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Cable Fiber Optic 24 Core Duct (Single Mode)	PUO/28/0076	7,875.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	750	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		-	7,875,000.00	TE012826	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Pigtail SC/PC 5M Binu	PUO/28/0076	116.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	20	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		-	116,000.00	TE012826	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Protection Slave FO	PUO/28/0076	21.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	30	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		-	21,000.00	TE012826	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	PUO/28/0076	385.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	35	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		-	385,000.00	TE012826	Ibrahim				
J2024-0160	Pembangunan FTTH Paragon Hill Cluster Ametis	8/20/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	PUO/28/0076	2.035.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0208	185	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		-	2,035,000.00	TE012826	Ibrahim				

Prepared BY,

Record BY

Reviewed & Posted By

User By,

Uji

Ibrahim

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202409171454661800
Document Number	202409171454661800
Creation Date	Sep 17, 2024 14:54:05 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 113,376,820.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	20240919001233919505
Remittance Number	599102516261201
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Destination Account	3262395500 CV. CITRA INDOTAMA
Beneficiary Bank Information	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397
Transfer Method	LLG
Charge to	OUR
Amount	IDR 113,373,920.00
SKN Fee	IDR 2,900 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR 2,900.00
Total Debit Amount	IDR 113,376,820.00
Reference Number	PV2409120
Remark	PV2409120
Extended Details	FTTH Paragon Hill Cluster Ametis
Instruction Mode	Immediate
Instruction Date	Sep 19, 2024
Additional Notification	Email - SMS -