


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0026**

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 September 2024 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C) sesuai dengan No. PUO/24/0136 tanggal 13 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	PCS	90	90	
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	BATANG	1	1	
	Jasa				
1	Penarikan Kabel FO 12 core	MTR	250	250	
2	Penarikan Subduct HDPE	MTR	375	375	
3	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	185	185	
4	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	TITIK	2	2	
5	Boring Jalan	MTR	9	9	
6	Splacing dan OTDR	COR	8	8	
7	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	TITIK	1	1	
8	Pemasangan ODP dan terminasi	TITIK	1	1	✓
9	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	TITIK	90	90	
10	Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Link Asia Perkasa
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan General Manager	 Erick Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0249

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)

Supplier Code : VOB-0228
Document Date : 10 September 2024

Purchase Order : PUO/24/0136
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	PCS	90.00	90.00	
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	BATANG	1.00	1.00	
3.	Penarikan Kabel FO 12 core	MTR	250.00	250.00	
4.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	375.00	375.00	✓
5.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	185.00	185.00	
6.	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	TITIK	2.00	2.00	
7.	Boring Jalan	MTR	9.00	9.00	
8.	Splasing dan OTDR	COR	8.00	8.00	
9.	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	TITIK	1.00	1.00	
10.	Pemasangan ODP dan terminasi	TITIK	1.00	1.00	✓
11.	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	TITIK	90.00	90.00	
12.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 10 Sep 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User


Ibrahim

Mengetahui


Eddy Naibaho

Link Asia Perkasa

Vendor



BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0249
Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)

Supplier Code	: VOB-0228	Purchase Order	: PUO/24/0136
Document Date	: 10 September 2024	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN. 24/	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0249


Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)

Supplier Code	: VOB-0228	Purchase Order	: PUO/24/0136
Document Date	: 10 September 2024	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Menyetujui,

Timbul Nainggolan.
General Manager

IT-GRN 24/000200.....	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0280 Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)

CIP2024-039


PT. Batam Bintang Telekomunikasi										Fixed Assets Data				Filled by Inventory & FA			
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)										Rumus		515,000.00	24,537,300.00				
Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)										Rumus		PRK	INFRA				
CIP2024-039										Rumus		3	10				
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Dos No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBET/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Klein Nantiun utk subduct HDPE di ruko	PLU/24/0138	810,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	90	PCS	INFRA	10-Sep-24	10	-	810,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Pipa Galvanis 2 meter dan aksesoris	PLU/24/0136	400,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	1	BATAN G	INFRA	10-Sep-24	10	-	400,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Pemasukan Kabel FO 12 core	PLU/24/0136	2,000,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	250	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	2,000,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Pemasukan Subduct HDPE	PLU/24/0136	3,000,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	375	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	3,000,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Galian tarun kedalaman 80 cm	PLU/24/0136	4,810,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	185	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	4,810,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Block lantai semen dan pemasangan lemali	PLU/24/0138	440,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	2	TTIK	INFRA	10-Sep-24	10	-	440,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Isolasi Jalon	PLU/24/0136	990,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	9	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	990,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Splicing dan OTDR	PLU/24/0136	440,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	8	COR	INFRA	10-Sep-24	10	-	440,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	PLU/24/0138	500,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	1	TTIK	INFRA	10-Sep-24	10	-	500,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Pemasangan ODP dan armasi	PLU/24/0136	550,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	1	TTIK	INFRA	10-Sep-24	10	-	550,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Pemasangan Nanti subduct di Bor pakai Genuet	PLU/24/0136	1,800,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	90	TTIK	INFRA	10-Sep-24	10	-	1,800,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024		Mobiletali	PLU/24/0136	1,000,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	1	LS	INFRA	10-Sep-24	10	-	1,000,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024	BK-MK2408/022	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	PLU/24/0136	5,737,500.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	375	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	5,737,500.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024	BK-MK2408/022	Cable Filer Optic 24 Core Duct (Single Mode)	PLU/24/0136	2,625,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	250	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	2,625,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024	BK-MK2408/022	Splitter 1:8 SC/PC Biru	PLU/24/0136	515,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	1	PCS	PRK	10-Sep-24	3	515,000.00	-	TE012939	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024	BK-MK2408/022	Pigtail SC/PC SM Biru	PLU/24/0138	34,800.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	6	PCS	INFRA	10-Sep-24	10	-	34,800.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024	BK-MK2409/022	Cable Filer Optic 12 Core Type	PLU/24/0136	2,025,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	250	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	2,025,000.00	TE012938	Ibrahim
J2024-0280	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 2 (Blok C)	9/10/2024	IT-ADJ2409/002	Cable Filer Optic 24 Core Duct (Single Mode)	PLU/24/0136	12,625,000.00	10-Sep-24	BAL/24/0249	-250	MTR	INFRA	10-Sep-24	10	-	(2,625,000.00)	TE012938	Ibrahim

Prepared By,

Record By

Reviewed & Posted By

User By,



UJI

Ayoanah

Ibrahim