

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0175

FTTH Permata Laguna Blok C & D

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0099
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Panel SUB ODP	UNT	1.00	1.00	
2.	Aksesories Tiang	PCS	310.00	310.00	
3.	Gantungan SUB ODP/Breaket	UNT	1.00	1.00	
4.	Penarikan kabel udara 48 core	MTR	2,850.00	2,850.00	
5.	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	2.00	2.00	
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	27.00	27.00	
7.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	310.00	310.00	
8.	Pembuatan Stiker Label ODP	TITIK	27.00	27.00	
9.	Splasing dan otdr	COR	150.00	150.00	
10.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	CHEQUE BANK : Mandiri NUMBER : 10 285042
11.	Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
12.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
13.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
14.	Izin dan Kontribusi Perumahan	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 6 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui

Ibrahim

Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/23/0175
FTTH Permata Laguna Blok C & D

Supplier Code	: VOB-0003	Purchase Order	: PUO/23/0099
Document Date	: 06 July 2023	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Mengetahui,  Risna Uli Susanti Inventori	Menyetujui,  Timbul Nainggolan, General Manager	<table><tr><td colspan="2">IT-GRN. <u>23/000 (6)</u></td></tr><tr><td>Input & Check By</td><td>Posted By</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Risna Uli Susanti</td><td>Desmiati M.</td></tr></table>				IT-GRN. <u>23/000 (6)</u>		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Desmiati M.
IT-GRN. <u>23/000 (6)</u>													
Input & Check By	Posted By												
													
Risna Uli Susanti	Desmiati M.												

CHEQUE

BANK : Handin

NUMBER : 10285042

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFA)	TE NO.	User
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Panel Sub ODP	PUO/23/0099	1,700,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	UNT	INFA	6-Jul-23	10	-	1,700,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Aksesoris Tiang	PUO/23/0099	26,350,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	310	PCS	INFA	6-Jul-23	10	-	26,350,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Gantungan Sub ODP/Breaket	PUO/23/0099	900,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	UNT	INFA	6-Jul-23	10	-	900,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Pemarikan kabel udara 48 Core	PUO/23/0099	25,650,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	2850	MTR	INFA	6-Jul-23	10	-	25,650,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Pemasangan SUB ODP (Oabrikasi Breaket)	PUO/23/0099	2,000,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	2	UNT	INFA	6-Jul-23	10	-	2,000,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Pemasangan ODP dan Terminasi	PUO/23/0099	9,450,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	27	PCS	INFA	6-Jul-23	10	-	9,450,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Pemasangan aksesoris tiang	PUO/23/0099	15,500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	310	PCS	INFA	6-Jul-23	10	-	15,500,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Pembuatan Stiker label ODP	PUO/23/0099	945,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	27	TTK	INFA	6-Jul-23	10	-	945,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Splicing dan OTDR	PUO/23/0099	7,500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	150	CORE	INFA	6-Jul-23	10	-	7,500,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Gambar Autocad	PUO/23/0099	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	LS	INFA	6-Jul-23	10	-	500,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Dokumentasi	PUO/23/0099	400,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	LS	INFA	6-Jul-23	10	-	400,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Uji Terima	PUO/23/0099	2,000,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	LS	INFA	6-Jul-23	10	-	2,000,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/6/2023	GJ-ADJ2307/015	Transportasi / Mobilisasi	PUO/23/0099	3,000,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	LS	INFA	6-Jul-23	10	-	3,000,000.00	TE011891	Ibrahim

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-124

CIPJ2023-053

FTTH Permata Laguna Blok C & D

Main asset No.

TE011890

FTTH Permata Laguna Blok C & D																
CIP2023-053										175,124,750.00						
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMCUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	3		User
														TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/199	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303144	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/200	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303145	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/201	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303146	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/202	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303147	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/203	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303148	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/204	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303149	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/205	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303150	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/206	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303151	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/207	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303152	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/208	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303153	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/209	J2023-124 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL180C202303154	BK-MKK2305/008	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/210	J2023-124 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL1162208029	BK-MKK2305/008	755,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	755,000.00	-	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/211	J2023-124 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL1162208030	BK-MKK2305/008	755,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	755,000.00	-	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-124

FTTH Permata Laguna Blok C & D

CIP2023-053

Main asset No.

TE011390

175,124,750.00

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	Rumus		TE NO.	User
														TE-Perangkat kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)		
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/212	J2023-124 Pigtail SC/PC SM Biru @70PCS	BK-MKK2305/008	1,050,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	70	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	1,050,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	5/5/2023	GJADJ2305/213	J2023-124 Protection Slave FO @150PCS	BK-MKK2305/008	150,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	150	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	150,000.00	TE011891	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/3/2023	BK-MKK2307/004	Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MKK2307/004	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011916	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/3/2023	BK-MKK2307/004	Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MKK2307/004	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011917	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/3/2023	BK-MKK2307/004	Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MKK2307/004	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011918	Ibrahim
J2023-124	FTTH Permata Laguna Blok C & D	7/3/2023	BK-MKK2307/004	Pigtail SC/PC SM Biru	BK-MKK2307/004	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0175	50	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	500,000.00	TE011891	Ibrahim

Fixed Assets Data

14,010,000.00

161,114,750.00

Filled by Inventory & FA

Prepared By,

Merry

Record BY

Desmiati

Reviewed & Posted By

Desmiati

User By,

Ibrahim