



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Link Asia Perkasa

Cheque No. : 1300 0081 0217

P/V No. : PV-MBR2406/040

Date : 17-Jun-2024

External Document No. PV2406043

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :			
FTTH Ruko Alibaba Tahap I	VOB-0221		37,500,000
PPh 23 (Rp. 35.660.000,- X 2%)	121303		(713,200)
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : <u>Thirty Six Million Seven Hundred Eighty Six Thousand Eight Hundred Rupiah Only</u>			Rp 36,786,800
Prepared by : <u>Fransiska Citra Ayu</u>	Checked by : <u>Apriansah</u>	Approved by : <u>Robby Susilo</u>	Received by : _____
Date : <u>17-Jun-2024</u>	Date : _____	Date : _____	Date : _____



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Link Asia Perkasa

Cheque No. : 1300 0081 0217
P/V No. : PV-MBR2406/040
Date : 17-Jun-2024

External Document No. PV2406043

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :			
FTTH Ruko Alibaba Tahap I	VOB-0221		37,500,000
PPh 23 (Rp. 35.660.000,- X 2%)	121303		(713,200)
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : <u>Thirty Six Million Seven Hundred Eighty Six Thousand Eight Hundred Rupiah Only</u>			Rp 36,786,800
Prepared by : <u>Fransiska Citra Ayu</u>	Checked by : <u>Apriansah</u>	Approved by : <u>Robby Susilo</u>	Received by : _____
Date : <u>17-Jun-2024</u>	Date : _____	Date : _____	Date : _____



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

Document Date	:	22 Mei 2024
Due Date	:	22 Juni 2024

Bill To : PT Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa No 1 Batamindo Industrial Park Mukakuning
Batam 29433 Indonesia

Invoice No	:	LAP/23/0103
Customer Order No	:	PUO/24/0040

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap I

No	JENIS	SATUAN	PO		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH
	Material				
1	Klem Aluminium utk	PCS	160	6,500	1,040,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan	BATANG	2	400,000	800,000
	Total Material				1,840,000
	Jasa				
1	Penarikan Kabel FO 48 core	MTR	1,100	7,500	8,250,000
2	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,300	7,500	9,750,000
3	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	360	23,000	8,280,000
4	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	TITIK	2	140,000	280,000
5	Boring Jalan	MTR	30	90,000	2,700,000
6	Splicing dan OTDR	COR	22	50,000	1,100,000
7	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	TITIK	2	200,000	400,000
8	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	5	500,000	2,500,000
9	Instalasi Joint Closure	UNT	1	400,000	400,000
10	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	TITIK	160	10,000	1,600,000
11	Mobilisasi	LS	1	400,000	400,000
					35,660,000
	Total Material & Jasa				37,500,000

Terbilang : Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Nomor Rekening Bank : 1090033933938 (Bank Mandiri Cabang Batamindo)

Batam, 22 Mei 2024



Eric



Jenis	Justifikasi umum						
Dasar Pengajuan	1. Ruko Alibaba adalah Lokasi yang dipilih oleh marketing untuk dibangun jaringan FTTH nya. proses perizinan dan survey kelayakan sudah dilakukan, sehingga diivisi pembangunan segera melaksanakan pembangunan ini. 2. Pekerjaan pembangunan jaringan FTTH mengikuti dari progress pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak Developer perumahan. 3. Pembangunan ini merupakan tahap 1 dari 3 tahap yang direncanakan 4. Total rencana investasi dari 3 tahap ini sekitar 250 jtan						
Informasi Tambahan	<table border="0"> <tr> <td>Kriteria</td> <td>: Jaringan FTTH</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Pengiriman</td> <td>: Gudang Muka Kuning</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengiriman</td> <td>: 12 Mar 2024</td> </tr> </table>	Kriteria	: Jaringan FTTH	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning	Tanggal Pengiriman	: 12 Mar 2024
Kriteria	: Jaringan FTTH						
Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning						
Tanggal Pengiriman	: 12 Mar 2024						

BANK : mandiri
NUMBER : 1300 0081 0217

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	7,500	160	pcs	1,200,000
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	400,000	2	btg	800,000
				TOTAL	2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Penarikan Kabel FO 48 core	8,000	1,100	m	N/A	1	8,800,000
2.	Penarikan Subduct HDPE	8,000	1,300	m	N/A	1	10,400,000
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	26,000	360	m	N/A	1	9,360,000
4.	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	200,000	2	titik	N/A	1	400,000
5.	Boring Jalan	95,000	30	m	N/A	1	2,850,000
6.	Splacing dan OTDR	50,000	22	core	N/A	1	1,100,000
7.	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	250,000	2	ls	N/A	1	500,000
8.	Pemasangan ODP dan terminasi	400,000	4	unit	N/A	1	1,600,000
9.	Instalaso Joint Closure	500,000	1	unit	N/A	1	500,000
10.	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	10,000	160	titik	N/A	1	1,600,000
11.	Mobilisasi	1,500,000	1	ls	N/A	1	1,500,000
TOTAL							38,610,000

Kode	JUST/24/0073
Judul	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1
Tanggal Pengajuan	12 Mar 2024

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1. Barang		2,000,000
2. Jasa		38,610,000
Total		40,610,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	16,600	1,100	MTR	18,260,000
2.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	15,300	1,300	MTR	19,890,000
3.	Join Closure 48 Core	555,000	1	PCS	555,000
4.	Splitter 1:16 SC/PC Biru	799,239	1	PCS	799,239
5.	Splitter 1:8 SC/PC Biru	550,000	4	PCS	2,200,000
6.	Pigtail SC/PC SM Biru	15,000	22	PCS	330,000
TOTAL					42,034,239

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran		Rencana Pemakaian		Kontrol Anggaran	
Fiber to The Home (# BCM21-0014)		Rp. 40,610,000			DESMIATI MARUAO Accounting Manager DateTime : 2024-03-13 11:44:25
Sisa Budget		18,708,750,680			
Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	
					
IBRAHIM Senior Field Operation Officer DateTime : 2024-03-13 10:40:14	EDDY NAIBAHO Deputy CORO DateTime : 2024-03-13 10:50:48	TIMBUL NAINGGOLAN Chief Operational & Regulatory Officer DateTime : 2024-03-13 10:52:27	ROBBY SUSILO Chief Financial & HR Officer DateTime : 2024-03-13 10:48:05	ABDULLAH PRATAMA HABIBIE Direktur Operasional DateTime : 2024-03-13 10:55:53	

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 1306 0081 0217

Fransiska Citra Ayu

From: linkasiaperkasa <linkasiaperkasa@gmail.com>
Sent: Friday, May 24, 2024 1:19 PM
To: Fransiska Citra Ayu
Cc: Ferawaty Marpaung
Subject: INVOICE FTTH Ruko Alibaba Batuaji Batam
Attachments: Invoice alibaba.pdf

Dear Ibu Siska,

Siang Bu Siska, kami kirimkan invoice FTTH Ruko Alibaba Batuaji Batam.

Terimakasih,

Eric Nathanael



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasihideknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION 007/SKTI-BTM/III/2024

Kepada Yth Dirut PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1.100	MTR	-	-
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1.300	MTR	-	-
3	material inventory	Join Closure 48 Core	1	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	4	PCS	-	-
6	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	22	PCS	-	-
7	material vendor	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	7.500	1.200.000
8	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	350.000	700.000
9	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core	1.100	m	7.500	8.250.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	1.300	m	7.500	9.750.000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	30.000	10.800.000
12	jasa	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	200.000	400.000
13	jasa	Boring Jalan	30	m	95.000	2.850.000
14	jasa	Splicing dan OTDR	22	core	50.000	1.100.000
15	jasa	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	ls	120.000	240.000
16	jasa	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	350.000	1.400.000
17	jasa	Instalasi Joint Closure	1	unit	0	0
18	jasa	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	5.000	800.000
19	jasa	Mobilisasi	1	ls	0	0
Grand Total					37.490.000	

Note:

1. Lama pekerjaan : 30 Hari
2. Pembayaran: 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi: 90 Hari

Batam 20 Maret 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

ROMULO.N

FTTH RUKO ALIBABA BATU AJI BATAM

PT ptsinarkasihideknologiindonesia
<ptsinarkasihideknologiindonesia@gmail.com>

To: Lia Martha Giyan Safitri

Cc: BBT Procurement

Wed 3/20/2024 9:18 PM

Negoisasi Ruko Alibaba.pdf
162 KB

Yth All @Procurement
Terlampir Harga Negoisasi Kami Bapak /Ibu
Salam Sinar Kasih



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION NO 007/SKTI-BTM/III/2024

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1.100	MTR	-	-
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1.300	MTR	-	-
3	material inventory	Join Closure 48 Core	1	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	4	PCS	-	-
6	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	22	PCS	-	-
7	material vendor	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	7.500	1.200.000
8	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	350.000	700.000
9	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core	1.100	m	9.000	9.900.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	1.300	m	9.000	11.700.000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	30.000	10.800.000
12	jasa	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	200.000	400.000
13	jasa	Boring Jalan	30	m	95.000	2.850.000
14	jasa	Splasing dan OTDR	22	core	50.000	1.100.000
15	jasa	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	ls	120.000	240.000
16	jasa	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	350.000	1.400.000
17	jasa	Instalaso Joint Closure	1	unit	500.000	500.000
18	jasa	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	7.500	1.200.000
19	jasa	Mobilisasi	1	ls	1.500.000	1.500.000
Grand Total					43.490.000	

Note:

1. Lama pekerjaan :

2. Pembayaran:

3. Garansi:

30 Hari

100% setelah pekerjaan selesai

90 hari

Batam 14 Maret 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

FTTH RUKO ALIBABA BATU AJI BATAM

ROMULO N



ptsinarkasih teknologiindonesia

<ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com>

To: BBT Procurement: +2 others

Wed 3/13/2024 9:11 PM

Penarikan kabel Optik Ruko ...

Yth All Team Procrument

Terlampir Penawaran dari Perusahaan Kami

Salam

Sinar Kasih

Rom N

Reply

Reply all

Forward



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 17 /SPH-FO- III/2024

Yth, Ibu Frawaty Marpaung , Procurement PT.Batam Bintan Telekomunikasi

Jln Markisa No 1 Mukakuning Batamindo

Hal : Penawaran Pekerjaan FTTH Ruko Alibaba Batam

Dear Ibu Ferawaty Marpaung, terlampir Harga Pekerjaan FTTH Ruko Alibaba Batam

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1,100	MTR	-	-
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1,300	MTR	-	-
3	material inventory	Join Closure 48 Core	1	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	4	PCS	-	-
6	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	22	PCS	-	-
7	material vendor	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	8,000	1,280,000
8	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	500,000	1,000,000
9	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core	1,100	m	9,200	10,120,000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	1,300	m	9,000	11,700,000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	25,000	9,000,000
12	jasa	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	190,000	380,000
13	jasa	Boring Jalan	30	m	95,000	2,850,000
14	jasa	Splicing dan OTDR	22	core	55,000	1,210,000
15	jasa	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	titik	175,000	350,000
16	jasa	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	450,000	1,800,000
17	jasa	Instalasi Joint Closure	1	unit	500,000	500,000
18	jasa	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	15,000	2,400,000
19	jasa	Mobilisasi	1	ls	1,800,000	1,800,000
		Total Material dan jasa				44,390,000

Note:

1. Lama pekerjaan : 21 hari kerja

2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice

3. Garansi: 2 bulan setelah ATP

Batam, 15 Maret 2024

PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL

Direktur

Penarikan kabel Optik 12 Core dari ODC lot 230 ke CAB 3, Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 & Perumahan Griya KDA Tiban

linkasiaperkasa <linkasiaperkasa@gmail.com>
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Satrio
SPH Penarikan kabel Optik 1...

Dear Ibu Ferawaty Marpaung,
Terlampir Penawaran harga dimaksud

Terimakasih,

Eric Nathanael

Pada Rab. 13 Mar 2024 pukul 16:04 Ferawaty Marpaung
<ferawaty@ptlinkasia.com> menulis:
Dear Vendor & kami,
silahkan mengirimkan harga terbaik untuk pekerjaan terlampir.



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 20 /SPH-FO- III/2024

Yth, Ibu Ferawaty Marpaung, Procurement PT. Batam Bintan Telekomunikasi

Jln Markisa No 1 Mukakuning Batamindo

Hal : Penawaran Pekerjaan FTTH Ruko Alibaba Batam

Dear Ibu Ferawaty Marpaung, terlampir Negosiasi Harga Pekerjaan FTTH Ruko Alibaba Batam

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1.100	MTR	-	-
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1.300	MTR	-	-
3	material inventory	Join Closure 48 Core	1	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	4	PCS	-	-
6	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	22	PCS	-	-
7	material vendor	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	6.500	1.040.000
8	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	400.000	800.000
9	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core	1.100	m	7.500	8.250.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	1.300	m	7.500	9.750.000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	23.000	8.280.000
12	jasa	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	140.000	280.000
13	jasa	Boring Jalan	30	m	90.000	2.700.000
14	jasa	Splasing dan OTDR	22	core	50.000	1.100.000
15	jasa	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	titik	200.000	400.000
16	jasa	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	500.000	2.000.000
17	jasa	Instalasi Joint Closure	1	unit	400.000	400.000
18	jasa	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	10.000	1.600.000
19	jasa	Mobilisasi	1	ls	400.000	400.000
		Total Material dan jasa				37.000.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 21 hari kerja

2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice

3. Garansi: 2 bulan setelah ATP

Batam, 21 Maret 2024

PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL

Direktur

Negosiasi FTTH Ruko Alibaba



linkasiaperkasa <linkasiaperkasa@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri



SPH Nego Ruko Alibaba.pdf

588 KB

Fri 3/22/2024 10:05 AM

Dear Ibu Ferawaty,

Pagi Bu, terlampir Penawaran Negosiasi harga pekerjaan FTTH Ruko Alibaba Batam



No: 33 /SPH-CI/III/2024
Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
UP : FERAWATY MARPAUNG

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1,100	MTR	-	-
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1,300	MTR	-	-
3	material inventory	Join Closure 48 Core	1	PCS	-	-
4	material inventory	Splitter 1:16 SC/PC Biru	1	PCS	-	-
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	4	PCS	-	-
6	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	22	PCS	-	-
7	material vendor	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	7,500	1,200,000
8	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	450,000	900,000
						2,100,000
9	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core	1,100	m	26,000	28,600,000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	1,300	m	9,000	11,700,000
11	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	26,000	9,360,000
12	jasa	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	175,000	350,000
13	jasa	Boring Jalan	30	m	90,000	2,700,000
14	jasa	Splacing dan OTDR	22	core	50,000	1,100,000
15	jasa	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	titik	200,000	400,000
16	jasa	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	500,000	2,000,000
17	jasa	Instalasi Joint Closure	1	unit	500,000	500,000
18	jasa	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	10,000	1,600,000
19	jasa	Mobilisasi	1	ls	2,000,000	2,000,000
		Sub total Jasa				60,310,000
		Grand total Material & Jasa				62,410,000

Note:

1. Lama pekerjaan : 12 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Batam, 15 Maret 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Penarikan kabel Optik 12 Core dari ODC lot 230 ke CAB 3. Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 & Perumahan Griya KDA Tiban

CD cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri

SPH 3 lokasi Penarikan kabel...

Dengan Hormat

Siang Bu Fera, terlampir SPH Sitikasi

Terimakasih

Charles

Pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 16:02:19 (WIB), Ferawaty Marpaung <fira@bkt.co.id> menulis

Dear Vendors kami,
silahkan mengirimkan harga terbaik untuk pekerjaan terlampir.

Judul	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1
Tanggal	24 Mar 2024
Kode Referensi	JUST/24/0073

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	7,500	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	400,000	900,000	900,000	800,000
3	Penarikan Kabel FO 48 core	1100	m	8,000	28,600,000	28,600,000	8,800,000
4	Penarikan Subduct HDPE	1300	m	8,000	11,700,000	11,700,000	10,400,000
5	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	26,000	9,360,000	9,360,000	9,360,000
6	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	200,000	350,000	350,000	400,000
7	Boring Jalan	30	m	95,000	2,700,000	2,700,000	2,850,000
8	Splacing dan OTDR	22	core	50,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
9	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	ls	250,000	400,000	400,000	500,000
10	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	400,000	2,000,000	2,000,000	1,600,000
11	Instalaso Joint Closure	1	unit	500,000	500,000	500,000	500,000
12	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	10,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
13	Mobilisasi	1	ls	1,500,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000
Subtotal					62,410,000	62,410,000	40,610,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari
- Termin Pembayaran :
☐ DP 0 %
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2 0 %
☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 12 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Garansi : 60 hari

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	7,500	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	400,000	700,000	700,000	800,000
3	Penarikan Kabel FO 48 core	1100	m	8,000	9,900,000	8,250,000	8,800,000
4	Penarikan Subduct HDPE	1300	m	8,000	11,700,000	9,750,000	10,400,000
5	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	26,000	10,800,000	10,800,000	9,360,000

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
BERITA ACARA PENETAPAN VENDOR
 Kode : BAPV/24/0032

6	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	200,000	400,000	400,000	400,000
7	Boring Jalan	30	m	95,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000
8	Splacing dan OTDR	22	core	50,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
9	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	ls	250,000	240,000	240,000	500,000
10	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	400,000	1,400,000	1,400,000	1,600,000
11	Instalaso Joint Closure	1	unit	500,000	500,000	0	500,000
12	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	10,000	1,200,000	800,000	1,600,000
13	Mobilisasi	1	ls	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
Subtotal					43,490,000	37,490,000	40,610,000
Informasi Tambahan : - Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari - Termin Pembayaran : ☐ DP 0 % ☒ Termin-1 100 % ☐ Termin-2 0 % ☐ Retensi 0 %					1. Lama pekerjaan : 30 hari kerja 2. Pembayaran: 100% setelah pekerjaan selesai 3. Garansi: 90 hari setelah ATP Garansi : 90 hari		

Vendor :Link Asia Perkasa

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160	pcs	7,500	1,280,000	1,040,000	1,200,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2	btg	400,000	1,000,000	800,000	800,000
3	Penarikan Kabel FO 48 core	1100	m	8,000	10,120,000	8,250,000	8,800,000
4	Penarikan Subduct HDPE	1300	m	8,000	11,700,000	9,750,000	10,400,000
5	Galian tanah kedalaman 80 cm	360	m	26,000	9,000,000	8,280,000	9,360,000
6	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2	titik	200,000	380,000	280,000	400,000
7	Boring Jalan	30	m	95,000	2,850,000	2,700,000	2,850,000
8	Splacing dan OTDR	22	core	50,000	1,210,000	1,100,000	1,100,000
9	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2	ls	250,000	350,000	400,000	500,000
10	Pemasangan ODP dan terminasi	4	unit	400,000	1,800,000	2,000,000	1,600,000
11	Instalaso Joint Closure	1	unit	500,000	500,000	400,000	500,000
12	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160	titik	10,000	2,400,000	1,600,000	1,600,000
13	Mobilisasi	1	ls	1,500,000	1,800,000	400,000	1,500,000
Subtotal					44,390,000	37,000,000	40,610,000
Informasi Tambahan : - Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 21 hari - Termin Pembayaran : ☐ DP 0 % ☒ Termin-1 100 % ☐ Termin-2 0 % ☐ Retensi 0 %					1. Lama pekerjaan : 21 hari kerja 2. Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice 3. Garansi: 2 bulan setelah ATP Garansi : 60 hari		

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/supplier **Link Asia Perkasa** dengan vendor id **VOB-0228** sebagai pelaksana pekerjaan **Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 37,000,000**

Alasan penunjukan

- Harga Lebih murah
- Lama pekerjaan : 21 hari kerja
- Pembayaran: Max 30 hari Setelah invoice
- Garansi: 2 bulan setelah ATP

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG

Procurement Officer

DateTime : 2024-03-24 04:31:04

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2024-03-25 09:24:26

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Operasional

DateTime : 2024-03-25 15:23:51

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0040

Supplier Code : VOB-0228	Location Code : KBTM
Order Date : 25 March 2024	Reference : BAPV/24/0032-24 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date : 22 April 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
Link Asia Perkasa Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14 Indonesia TEL: 081374283067	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1				
	Material				
1.	Klem Aluminiun utk subduct HDPE di ruko	160 PCS	6,500.00	-	1,040,000.00
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2 BATA NG	400,000.00	-	800,000.00
	Jasa Engineering				
3.	Penarikan Kabel FO 48 core	1100 MTR	7,500.00	-	8,250,000.00
4.	Penarikan Subduct HDPE	1300 MTR	7,500.00	-	9,750,000.00
5.	Galian tanah kedalaman 80 cm	360 MTR	23,000.00	-	8,280,000.00
6.	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2 TITIK	140,000.00	-	280,000.00
7.	Boring Jalan	30 MTR	90,000.00	-	2,700,000.00
8.	Splasing dan OTDR	22 COR	50,000.00	-	1,100,000.00
9.	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2 TITIK	200,000.00	-	400,000.00
10.	Pemasangan ODP dan terminasi	4 UNT	500,000.00	-	2,000,000.00
11.	Instalasi Joint Closure	1 UNT	400,000.00	-	400,000.00
12.	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160 TITIK	10,000.00	-	1,600,000.00
13.	Mobilisasi	1 LS	400,000.00	-	400,000.00
	Note :				
	1. Jangka waktu pekerjaan : 21 hari kerja				
	2. Pembayaran : Max 30 hari Setelah invoice				
	3. Garansi Pekerjaan : 2 bulan setelah ATP				

CANCELLED

CHEQUE
BANK : mandiri
NUMBER : 1300 0081 0217

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 37,000,000.00
---	--	--

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0040

Supplier Code	: VOB-0228	Location Code	: KBTM
Order Date	: 25 March 2024	Reference	: BAPV/24/0032-24 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date	: 22 April 2024	Shipment Method	: FOB Batam
Payment Terms	: Max30 Days	Page No.	: 1 of 2

SUPPLIER	DELIVER TO
Link Asia Perkasa Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14 Indonesia TEL: 081374283067	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 Material				
1.	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	160 PCS	6,500.00	-	1,040,000.00
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	2 BATA NG	400,000.00	-	800,000.00
	Jasa Engineering				
3.	Penarikan Kabel FO 48 core	1100 MTR	7,500.00	-	8,250,000.00
4.	Penarikan Subduct HDPE	1300 MTR	7,500.00	-	9,750,000.00
5.	Galian tanah kedalaman 80 cm	360 MTR	23,000.00	-	8,280,000.00
6.	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	2 TITIK	140,000.00	-	280,000.00
7.	Boring Jalan	30 MTR	90,000.00	-	2,700,000.00
8.	Splacing dan OTDR	22 COR	50,000.00	-	1,100,000.00
9.	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	2 TITIK	200,000.00	-	400,000.00
10.	Pemasangan ODP dan terminasi	4 UNT	500,000.00	-	2,000,000.00
11.	Instalasi Joint Closure	1 UNT	400,000.00	-	400,000.00
12.	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	160 TITIK	10,000.00	-	1,600,000.00
13.	Mobilisasi	1 LS	400,000.00	-	400,000.00
	BATK/24/0007-8 Mei 2024				
14.	Pemasangan ODP dan terminasi	1 UNT	500,000.00	-	500,000.00
	Note :				
	1. Jangka waktu pekerjaan: : 21 hari kerja				
	2. Pembayaran : Max 30 hari Setelah invoice				
	3. Garansi Pekerjaan : 2 bulan setelah ATP				

user ID: LIA MARTHA, 15 May 2024 15:28:01

Vendor: White| Proc : Pink| PV: Yellow| Store: Green| Asset:Copy

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1300 0081 0217


PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0040

Supplier Code	: VOB-0228	Location Code	: KBTM
Order Date	: 25 March 2024	Reference	: BAPV/24/0032-24 Mar 2024
Expect. Rcpt. Date	: 22 April 2024	Shipment Method	: FOB Batam
Payment Terms	: Max30 Days	Page No.	: 2 of 2

SUPPLIER	DELIVER TO
Link Asia Perkasa Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14 Indonesia TEL: 081374283067	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
CHEQUE BANK : mandiri NUMBER : 1300 0081 0217					

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 37,500,000.00
---	---	----------------------------



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0007**

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Mei 2024 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 sesuai dengan No. PUO/24/0040 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	PCS	160	160	
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	BATANG	2	2	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan Kabel FO 48 core	MTR	1,100	1,100	
2	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,300	1,300	
3	Galian tanah kedalam 80 cm	MTR	360	360	
4	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	TITIK	2	2	
5	Boring Jalan	MTR	30	30	
6	Splicing dan OTDR	COR	22	22	
7	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	TITIK	2	2	
8	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	4	5	
9	Instalasi Joint Closure	UNT	1	1	
10	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	TITIK	160	160	
11	Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			PT. Link Asia Perkasa
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Ibrahim Senior FOO	Eddy Naibaho Deputy CORO	Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	Eric Direktur



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0079
Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

Supplier Code : VOB-0228
Document Date : 08 May 2024

Purchase Order : PUO/24/0040
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	PCS	160.00	160.00	
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	BATANG	2.00	2.00	
3.	Penarikan Kabel FO 48 core	MTR	1,100.00	1,100.00	✓
4.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,300.00	1,300.00	✓
5.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	360.00	360.00	
6.	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	TITIK	2.00	2.00	
7.	Boring Jalan	MTR	30.00	30.00	
8.	Splicing dan OTDR	COR	22.00	22.00	
9.	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	TITIK	2.00	2.00	
10.	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	4.00	4.00	✓
11.	Instalasi Joint Closure	UNT	1.00	1.00	
12.	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	TITIK	160.00	160.00	
13.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
14.	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	1.00	1.00	✓

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1300 6081 0217

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 8 May 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui

Link Asia Perkasa
Vendor,



BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0079
Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

Supplier Code	: VOB-0228	Purchase Order	: PUO/24/0040
Document Date	: 08 May 2024	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
Ibrahim	Eddy Naibaho				

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN.21/.....	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 1300 0081 0217



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0079

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

Supplier Code : VOB-0228
Document Date : 08 May 2024

Purchase Order : PUO/24/0040
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
 Ibrahim	 Eddy Naibaho				

Menyetujui,


Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN. 21/000072	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah



CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1300 0081 0217

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/24/0007

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1
No. PO : PUO/24/0040 - 25 Maret 2024
Harga PO Awal : Rp 37,000,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 37,500,000
BATK : Rp 500,000
% BATK : 1.35%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT Link Asia Perkasa maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH HARGA
	Material							
1	Klem Aluminium utk	PCS	160	6,500	1,040,000	160	6,500	1,040,000
2	Pipa Galvanis 2 inci dan	BATANG	2	400,000	800,000	2	400,000	800,000
	Total Material				1,840,000			1,840,000
	Jasa							
1	Penarikan Kabel FO 48 core	MTR	1,100	7,500	8,250,000	1,100	7,500	8,250,000
2	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,300	7,500	9,750,000	1,300	7,500	9,750,000
3	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	360	23,000	8,280,000	360	23,000	8,280,000
4	Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	TITIK	2	140,000	280,000	2	140,000	280,000
5	Boring Jalan	MTR	30	90,000	2,700,000	30	90,000	2,700,000
6	Splasing dan OTDR	COR	22	50,000	1,100,000	22	50,000	1,100,000
7	Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	TITIK	2	200,000	400,000	2	200,000	400,000
8	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	4	500,000	2,000,000	5	500,000	2,500,000
9	Instalasi Joint Closure	UNT	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
10	Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	TITIK	160	10,000	1,600,000	160	10,000	1,600,000
11	Mobilisasi	LS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
					35,160,000			35,660,000
Grand Total					37,000,000			37,500,000

1. Selisih Nilai BATK 500,000
2. % BATK 500,000 / 37,000,000 1.35%

Maka total Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1 adalah sebesar : Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT. Link Asia Perkasa
Menyetujui,	Vendor
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Utama	 Eric Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%




FOTO PEMASANGAN SUBDUCT RUKO ALIBABA BATU AJI


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PEMASANGAN SUBDUCT RUKO ALIBABA BATU AJI


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PEMASANGAN SUBDUCT RUKO ALIBABA BATU AJI


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PEMASANGAN SUBDUCT RUKO ALIBABA BATU AJI


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PEMASANGAN SUBDUCT RUKO ALIBABA BATU AJI

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PEMASANGAN SUBDUCT RUKO ALIBABA BATU AJI

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202406130000810217
Document Number	202406130000810217
Creation Date	Jun 13, 2024 00:00:32 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 36,786,800.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM		
Destination Account	1090033933938 LINK ASIA PERKASA		
Beneficiary Bank Information	PT. Bank Mandiri Tbk		
Amount	IDR	36,786,800.00	
Total Debit Amount	IDR	36,786,800.00	
Reference Number	PV2406043		
Remark	PV2406043		
Extended Details	FTTH Ruko Alibaba Tahap I		
Instruction Mode	Immediate		
Instruction Date	Jun 14, 2024		
Additional Notification	Email	-	
	SMS	-	

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0073

Pembangunan FTTH Ruko Alibaba

Main asset No.

TE012733

CIP2024-005

Tahap 1

79,397,260.00

Fixed Assets Data

										Rumus		Rumus		PRK		INFRA		Filled by Inventory & FA	
														3,645,000.00		75,752,260.00			
														3		10			
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Klem Aluminium utk subduct HDPE di ruko	PUO/24/0040	1,040,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	160	PCS	Infra	8 May 24	10	-	1,040,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Pipa Galvanis 2 inch dan aksesoris	PUO/24/0040	800,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	2	BTG	Infra	8 May 24	10	-	800,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Penarikan Kabel FO 48 core	PUO/24/0040	8,250,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1100	MTR	Infra	8 May 24	10	-	8,250,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Penarikan Subduct HDPE	PUO/24/0040	9,750,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1300	MTR	Infra	8 May 24	10	-	9,750,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Galian tanah kedalaman 80 cm	PUO/24/0040	8,280,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	360	MTR	Infra	8 May 24	10	-	8,280,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Bobok lantai semen dan perbaikan kembali	PUO/24/0040	280,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	2	TTIK	Infra	8 May 24	10	-	280,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Boring Jalan	PUO/24/0040	2,700,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	30	MTR	Infra	8 May 24	10	-	2,700,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Splicing dan OTDR	PUO/24/0040	1,100,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	22	COR	Infra	8 May 24	10	-	1,100,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Instalasi Pipa Galvanis di Sub ODP	PUO/24/0040	400,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	2	TTIK	Infra	8 May 24	10	-	400,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Pemasangan ODP dan terminasi	PUO/24/0040	2,500,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	5	UNT	Infra	8 May 24	10	-	2,500,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Instalasi Joint Closure	PUO/24/0040	400,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	UNT	Infra	8 May 24	10	-	400,000.00	TE012734	Ibrahim		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Alibaba Tahap 1	5/8/2024		Pasangan Klem subduct di Bor pakai Genset	PUO/24/0040	1,600,000.00	8 May 24	BAL/24/0079	160	TTIK	Infra	8 May 24	10	-	1,600,000.00	TE012734	Ibrahim		

Fixed Assets Data

Filled by Inventory & FA

Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1										Main asset No.		TE012733		Rumus		PRK		INFRA			
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Est Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)		Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	10	TE NO.	User		
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Modulasi	PU0/24/0040	400.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	LS	Infra	8 May 24	10	-	-	400,000.00	TE012734	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Cable Fiber Optik 48 Core Duct	BK-MHAK2404/002	17.324.660.00	8 May 24	BAL/24/0079	1100	MTR	Infra	8 May 24	10	-	-	17,324,660.00	TE012734	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	BK-MHAK2404/002	3.200.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	200	MTR	Infra	8 May 24	10	-	-	3,200,000.00	TE012734	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	BK-MHAK2404/002	17.600.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1100	MTR	Infra	8 May 24	10	-	-	17,600,000.00	TE012734	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MHAK2404/002	500.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	PCS	PRK	8 May 24	3	500,000.00	-	-	TE012735	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MHAK2404/002	515.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	PCS	PRK	8 May 24	3	515,000.00	-	-	TE012736	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MHAK2404/002	515.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	PCS	PRK	8 May 24	3	515,000.00	-	-	TE012737	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Splitter 1:8 SC/PC Biru	BK-MHAK2404/002	515.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	PCS	PRK	8 May 24	3	515,000.00	-	-	TE012738	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		ODP Pedestal 1:16 Core Splitter	BK-MHAK2404/015	1.600.000.00	8 May 24	BAL/24/0079	1	PCS	PRK	8 May 24	3	1,600,000.00	-	-	TE012739	Ibrahim			
J2024-0073	Pembangunan FTTH Ruko Albaba Tahap 1	5/8/2024		Pigtail SC/PC SM Biru	BK-MHAK2405/001	127.600.00	8 May 24	BAL/24/0079	22	PCS	Infra	8 May 24	10	-	-	127,600.00	TE012734	Ibrahim			

Prepared BY,

Record BY

Reviewed & Posted By

User By,

Uti

Apriansah

Ibrahim