


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATK/23/0017**

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji sesuai dengan No. PUO/23/0062 tanggal 27 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Aksesories Tiang	PCS	280	280	
2	Gantungan SUB ODP	UNT	2	2	
3	Cat PiloX biru	PCS	3	3	
4	Cat Phatton	PCS	5	5	
5	thinner	LS	1	1	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2700	2,700	
2	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	2	2	
3	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	28	27	
4	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran Pondasi	BTG	2	-	
5	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	280	280	
6	Pembuatan Label ODP	TITIK	28	27	
7	Splasing/OTDR	COR	130	130	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar Autocad	PCS	1	1	
2	Documentasi	PCS	1	1	
3	Uji Terima	PCS	1	1	
4	Transportasi / Mobilisasi	PCS	1	1	
5	Izin dan Kontribusi Perumahan	PCS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Daendels Sihotang Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0143

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0062
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Aksesories Tiang	PCS	280.00	280.00	
2.	Gantungan SUB ODP	UNT	2.00	2.00	
3.	Cat PiloX biru	PCS	3.00	3.00	
4.	Cat Phatton	PCS	5.00	5.00	
5.	thinner	LS	1.00	1.00	
6.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,700.00	2,700.00	
7.	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	2.00	2.00	
8.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	28.00	28.00	
9.	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran Pondasi	BTG	2.00	2.00	
10.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	280.00	280.00	
11.	Pembuatan Label ODP	TITIK	28.00	28.00	
12.	Splicing/OTDR	COR	130.00	130.00	
13.	Gambar Autocad	PCS	1.00	1.00	
14.	Documentasi	PCS	1.00	1.00	
15.	Uji Terima	PCS	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi	PCS	1.00	1.00	
17.	Izin dan Kontribusi Perumahan	PCS	1.00	1.00	
18.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	(1.00)	(1.00)	
19.	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran Pondasi	BTG	(2.00)	(2.00)	

ak

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0143

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0062
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
20.	Pembuatan Label ODP	TITIK	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.


Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV


Vendor,






Mengetahui,


Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Ningsolan,
General Manager

IT-GRN <u>23/000131</u>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/23/0017

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji

No. PO : PUQ/23/0062- tanggal 27 Februari 2023

Harga PO : Rp 115,000,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	BOQ / PO			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Aksesories Tiang	PCS	280	90,000	25,200,000	280	90,000	25,200,000
2	Gantungan SUB ODP	UNT	2	1,000,000	2,000,000	2	1,000,000	2,000,000
3	Cat PiloX biru	PCS	3	80,000	240,000	3	80,000	240,000
4	Cat Phaton	PCS	5	80,000	400,000	5	80,000	400,000
5	thinner	LS	1	80,000	80,000	1	80,000	80,000
	Total Material				27,920,000			27,920,000
	Jasa Engineering							
1	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,700	10,000	27,000,000	2,700	10,000	27,000,000
2	Pemasangan SUB ODP (pabrikan Breaket)	UNT	2	1,200,000	2,400,000	2	1,200,000	2,400,000
3	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	28	450,000	12,600,000	27	450,000	12,150,000
4	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran Pondasi	BTG	2	500,000	1,000,000	-	500,000	-
5	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	280	90,000	25,200,000	280	90,000	25,200,000
6	Pembuatan Label ODP	TITIK	28	35,000	980,000	27	35,000	945,000
7	Splasing/OTDR	COR	130	50,000	6,500,000	130	50,000	6,500,000
	Total Jasa Engineering				75,680,000			74,195,000
	Jasa Pendukung							
1	Gambar Autocad	PCS	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
2	Documentasi	PCS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
3	Uji Terima	PCS	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
4	Transportasi / Mobilisasi	PCS	1	2,500,000	2,500,000	1	2,500,000	2,500,000
5	Izin dan Kontribusi Perumahan	PCS	1	6,000,000	6,000,000	1	6,000,000	6,000,000
	Sub Total Jasa				11,400,000			11,400,000
	Total Material & Jasa				115,000,000			113,515,000

1. Selisih Nilai BATK (1,485,000)

2. % BATK (1,485,000) / 115,000,000 -1.29%

Maka total Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 2 Batu Aji adalah sebesar : Rp. 113.515.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
	
Timbul Nainggolan General Manager	Daendels Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tidak boleh melebihi 20%