


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0018**

Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1 sesuai dengan No. PUO/23/0050 tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Thinner	LS	1	1	
2	Aksesories Tiang	PCS	290	290	
3	Gantungan SUB ODP	UNT	2	2	
4	Cat PiloX biru	KLG	3	3	
5	Cat Phatón	KLG	5	5	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2800	2,800	
2	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	2	2	
3	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	28	23	
4	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran	BTG	4	7	
5	Pengecatan tiang telepon	BTG	4	7	
6	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	290	290	
7	Pembuatan Label ODP	TITIK	28	28	
8	Splasing/OTDR	COR	160	160	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar autocad	UNT	1	1	
2	Documentasi	UNT	1	1	
3	Uji Terima	UNT	1	1	
4	Transportasi / Mobilisasi	UNT	1	1	
5	Uji Terima	UNT	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Daendels Shotang Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0142

Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1

Supplier Code : VOB-0003		Purchase Order : PUO/23/0050	
Document Date : 17 May 2023		Page No. : 1	

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Thinner	LS	1.00	1.00	
2.	Aksesories Tiang	PCS	290.00	290.00	
3.	Gantungan SUB ODP	UNT	2.00	2.00	
4.	Cat PiloX biru	KLG	3.00	3.00	
5.	Cat Phatton	KLG	5.00	5.00	
6.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,800.00	2,800.00	
7.	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	2.00	2.00	
8.	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	28.00	28.00	
9.	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran	BTG	4.00	4.00	
10.	Pengecatan tiang telepon	BTG	4.00	4.00	
11.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	290.00	290.00	
12.	Pembuatan Label ODP	TITIK	28.00	28.00	
13.	Splicing/OTDR	COR	160.00	160.00	
14.	Gambar autocad	UNT	1.00	1.00	
15.	Documentasi	UNT	1.00	1.00	
16.	Uji Terima	UNT	1.00	1.00	
17.	Transportasi / Mobilisasi	UNT	1.00	1.00	
18.	Uji Terima	UNT	1.00	1.00	
19.	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	(5.00)	(5.00)	
20.	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran	BTG	3.00	3.00	

22

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0142

Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0050
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Pengecatan tiang telepon	BTG	3.00	3.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui


Ibrahim


Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,





Mengetahui,


Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainggolan.
General Manager

IT-GRN <u>23/000130</u>	
Input & Check By	Posted By
 Risna Uli Susanti	 Desmiati M.

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/23/0016

Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1

No. PO : PUO/23/0050- tanggal 24 Februari 2023

Harga PO : Rp 121,080,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	BOQ / 90			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Thinner	LS	1	80,000	80,000	1	80,000	80,000
2	Aksesories Tiang	PCS	290	90,000	26,100,000	290	90,000	26,100,000
3	Gantungan SUB ODP	UNT	2	980,000	1,960,000	2	980,000	1,960,000
4	Cat PiloX biru	KLG	3	80,000	240,000	3	80,000	240,000
5	Cat Phatton	KLG	5	80,000	400,000	5	80,000	400,000
	Total Material				28,780,000			28,780,000
	Jasa Engineering							
1	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	2,800	10,000	28,000,000	2,800	10,000	28,000,000
2	Pemasangan SUB ODP (pabrikan Breaket)	UNT	2	1,200,000	2,400,000	2	1,200,000	2,400,000
3	Pemasangan ODP dan terminasi	PCS	28	450,000	12,600,000	23	450,000	10,350,000
4	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran	BTG	4	500,000	2,000,000	7	500,000	3,500,000
5	Pengecatan tiang telepon	BTG	4	80,000	320,000	7	80,000	560,000
6	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	290	90,000	26,100,000	290	90,000	26,100,000
7	Pembuatan Label ODP	TITIK	28	35,000	980,000	28	35,000	980,000
8	Splicing/OTDR	COR	160	50,000	8,000,000	160	50,000	8,000,000
	Total Jasa Engineering				80,400,000			79,890,000
	Jasa Pendukung							
1	Gambar autocad	UNT	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
2	Documentasi	UNT	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
3	Uji Terima	UNT	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
4	Transportasi / Mobilisasi	UNT	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000
5	Uji Terima	UNT	1	6,000,000	6,000,000	1	6,000,000	6,000,000
	Sub Total Jasa				11,900,000			11,900,000
	Total Material & Jasa				121,080,000			120,570,000

1. Selisih Nilai BATK (510,000)

2. % BATK
(510,000) / 121,080,000 -0.42%

Maka total Pembangunan FTTH Perumahan Taman Batu Aji Indah 1 adalah sebesar : Rp. 120.570.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
	
Timbul Nainggolan General Manager	Daendels Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tidak boleh melebihi 20%