

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0131

Pembangunan FTTH Bhumi Anggrek

Supplier Code : VOB-0091	Purchase Order : PUO/23/0085
Document Date : 17 May 2023	Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	590.00	590.00	
2.	Aksesoris Tiang	SET	27.00	27.00	
3.	Pigtail	PCS	28.00	28.00	
4.	ODP 1:8	UNT	4.00	4.00	
5.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	590.00	590.00	
6.	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	10.00	10.00	
7.	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	27.00	27.00	
8.	Pemasangan ODP 1:8	UNT	4.00	4.00	
9.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	28.00	28.00	
10.	Gambar dan Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
11.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
12.	Transportasi	LS	1.00	1.00	
13.	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	(265.00)	(265.00)	
14.	Aksesoris Tiang	SET	(14.00)	(14.00)	
15.	Pigtail	PCS	1.00	1.00	
16.	ODP 1:8	UNT	1.00	1.00	
17.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	(265.00)	(265.00)	
18.	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	(4.00)	(4.00)	
19.	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	(14.00)	(14.00)	

ac

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0131

Pembangunan FTTH Bhumi Anggrek

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0085
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
20.	Pemasangan ODP 1:8	UNT	1.00	1.00	
21.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	9.00	9.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui



BOBY W NADEAK



Eddy Naibaho

Pilar Nusa Persada, PT

Vendor,





Lukman Nadeak

Mengetahui,


Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN. 23.000.120.....	
Input & Check By	Posted By
	
Rina Uli Susanti	Desmiati M.


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0008**

Pembangunan FTTH Bhumi Anggrek

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Bhumi Anggrek sesuai dengan No. PUO/23/0085 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	590	325	
2	Aksesoris Tiang	SET	27	13	
3	Pigtail	PCS	28	29	
4	ODP 1:8	UNT	4	5	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	590	325	
2	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	10	6	
3	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	27	13	
4	Pemasangan ODP 1:8	UNT	4	5	
5	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	28	37	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar dan Dokumentasi	SET	1	1	
2	Uji Terima	LS	1	1	
3	Transportasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Pilar Nusa Persada
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Bobby W Nadeak Officer 2-Area Coordinatior	 Eddy Nalibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nalaggolan General Manager	 Lukman Nadeak Direktur