

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0134

Penarikan Backhaul Ruko Sarkenji 1

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0097
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cat PiloX biru	KLG	2.00	2.00	
2.	Gantungan sub ODP	SET	1.00	1.00	
3.	Splicing/OTDR	COR	24.00	24.00	
4.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTH	1,886.00	1,886.00	
5.	Boring Jalan Aspal	MTR	90.00	90.00	
6.	Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul	MTR	2,300.00	2,300.00	
7.	Penarikan subduct HDPE	MTR	2,000.00	2,000.00	
8.	Pemasangan sub odp dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	PCS	1.00	1.00	
9.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
10.	Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
11.	Gambar Autocad	LS	1.00	1.00	
12.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
13.	Biaya Perizinan BP Batam	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendor,

de








**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0134

Penarikan Backhaul Ruko Sarkenji 1

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0097
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan				
Ibrahim	Eddy Naibaho								
 Mengetahui,  Risna Uli Susanti Inventori Menyetujui,  Timbul Nainggolan, General Manager									
IT-GRN. 23/000122..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">Input & Check By</td><td style="width: 50%;">Posted By</td></tr><tr><td style="text-align: center;"> Risna Uli Susanti</td><td style="text-align: center;"> Desmiati M.</td></tr></table>						Input & Check By	Posted By	 Risna Uli Susanti	 Desmiati M.
Input & Check By	Posted By								
 Risna Uli Susanti	 Desmiati M.								



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0011**

Penarikan Backhaul Ruko Sarkenji 1

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2022 telah dilaksanakan Penarikan Backhaul Ruko Sarkenji 1 sesuai dengan No. PUO/23/0097 tanggal 10 April 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Cat PiloX biru	KLG	2	2	
2	Gantungan sub ODP	SET	1	1	
	Jasa Engineering				
1	Splicing/OTDR	COR	24	24	
2	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTH	1886	1,886	
3	Boring Jalan Aspal	MTR	90	90	
4	Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul	MTR	2300	2,300	✓
5	Penarikan subduct HDPE	MTR	2000	2,000	✓
6	Pemasangan sub odp dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	PCS	1	1	✓
	Jasa Pendukung				
1	Uji Terima	LS	1	1	
2	Dokumentasi	LS	1	1	
3	Gambar Autocad	LS	1	1	
4	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
5	Biaya Perizinan BP Batam	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			PT. Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Romulo Nadeak Direktur