



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0027**


FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilaksanakan Testing dan Commisioning Pekerjaan FTTH Permata Laguna Blok A & B sesuai dengan No. PUO/23/0123 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Sub ODP 50x50x20 cm	UNT	1	1	
2	Aksesories Tiang	PCS	150	150	
3	Gantungan SUB ODP	SET	1	1	
	Jasa Engineering				
4	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	1,700	1,700	
5	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	1	1	
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	9	9	
7	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	150	150	
8	Splacing dan otdr	COR	46	46	
9	Pembuatan Label ODP	PCS	9	9	
10	Gambar Autocad	LS	1	1	
11	Documentasi	LS	1	1	
12	Uji Terima1	LS	1	1	
13	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
14	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Daendels Sihotang Direktur



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0176

FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0123
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Sub ODP 50x50x20 cm	UNT	1.00	1.00	
2.	Aksesories Tiang	PCS	150.00	150.00	
3.	Gantungan SUB ODP	SET	1.00	1.00	
4.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	1,700.00	1,700.00	
5.	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	1.00	1.00	
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	9.00	9.00	
7.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	150.00	150.00	
8.	Splicing dan otdr	COR	46.00	46.00	
9.	Pembuatan Label ODP	PCS	9.00	9.00	
10.	Gambar Autocad	LS	1.00	1.00	
11.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
12.	Uji Terima1	LS	1.00	1.00	
13.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
14.	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1.00	1.00	

CHEQUE

BANK : MANDIRI

NUMBER : 14 285043 14 639600

1W 144978

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 6 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/23/0176
FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Supplier Code	: VOB-0003	Purchase Order	: PUO/23/0123
Document Date	: 06 July 2023	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Ibrahim	Eddy Naibaho				
---------	--------------	--	--	--	--

Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN 23/000162

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti

Desmiati M

CHEQUE

BANK : MANDIRI

NUMBER : IV 285043 14-638600 1W 144978


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/23/0027**

FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilaksanakan Testing dan Commissioning Pekerjaan FTTH Permata Laguna Blok A & B sesuai dengan No. PUO/23/0123 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Sub ODP 50x50x20 cm	UNT	1	1	
2	Aksesories Tiang	PCS	150	150	
3	Gantungan SUB ODP	SET	1	1	
	Jasa Engineering				
4	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	1,700	1,700	
5	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	1	1	
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	9	9	
7	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	150	150	
8	Splasing dan otdr	COR	46	46	
9	Pembuatan Label ODP	PCS	9	9	
10	Gambar Autocad	LS	1	1	
11	Documentasi	LS	1	1	
12	Uji Terima1	LS	1	1	
13	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
14	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Ibrahim Staff Net & Infra	Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	Timbul Nainggolan General Manager	Daendels Sshotang Direktur



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0176

FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Supplier Code : VOB-0003

Purchase Order : PUO/23/0123

Document Date : 06 July 2023

Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Sub ODP 50x50x20 cm	UNT	1.00	1.00	
2.	Aksesories Tiang	PCS	150.00	150.00	
3.	Gantungan SUB ODP	SET	1.00	1.00	
4.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	1,700.00	1,700.00	
5.	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	1.00	1.00	
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	9.00	9.00	
7.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	150.00	150.00	
8.	Splasing dan otdr	COR	46.00	46.00	
9.	Pembuatan Label ODP	PCS	9.00	9.00	
10.	Gambar Autocad	LS	1.00	1.00	
11.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
12.	Uji Terima1	LS	1.00	1.00	
13.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
14.	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1.00	1.00	

CHEQUE

BANK : MANDIRI

NUMBER : 14-285043 14-638600

14 144978

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 6 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User





Mengetahui

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/23/0176
FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Supplier Code : VOB-0003	Purchase Order : PUO/23/0123
Document Date : 06 July 2023	Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
Ibrahim	Eddy Naibaho												
Mengetahui,  Risna Uli Susanti Inventori Menyetujui,  Timbul Nainggolan General Manager <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">IT-GRN 23/000162</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Input & Check By</td><td style="width: 50%;">Posted By</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">Risna Uli Susanti</td><td style="text-align: center;">Desmiati M</td></tr></table>						IT-GRN 23/000162		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Desmiati M
IT-GRN 23/000162													
Input & Check By	Posted By												
													
Risna Uli Susanti	Desmiati M												


CHEQUE

BANK : MANDIRI

NUMBER : IV 285043 14 638600 1W 144978

FOTO PEMASANGAN AKSESORIS FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PEMASANGAN AKSESORIS FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PEMASANGAN AKSESORIS FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO PEMASANGAN AKSESORIS FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PENARIKAN KU FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO PENARIKAN KU FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO PENARIKAN KU FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PENARIKAN KU FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




FOTO PENARIKAN KU FTTH KAPITAL RAYA 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PEMASANGAN ODP KAPITAL RAYA 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO PEMASANGAN ODP KAPITAL RAYA 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doe No	Description	Est. Doc No	AMOUNT DEBIT/(CREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Sub ODP 50X50X20 cm	PUO/23/0123	1,700,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	UNT	INFRA	6-Jul-23	10	-	1,700,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Asesoris Tiang	PUO/23/0123	12,750,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	150	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	12,750,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Gantungan Sub ODP	PUO/23/0123	950,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	SET	INFRA	6-Jul-23	10	-	950,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Pemilihan Kabel Udra 48 Core	PUO/23/0123	15,300,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1700	MTR	INFRA	6-Jul-23	10	-	15,300,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Pemasangan UB ODP dan Publikasi Bracket/Gantungan	PUO/23/0123	900,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	SET	INFRA	6-Jul-23	10	-	900,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Pemasangan ODP dan Terminasi	PUO/23/0123	3,600,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	9	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	3,600,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Pemasangan aksesoris tiang	PUO/23/0123	13,500,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	150	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	13,500,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Splicing dan OTDR	PUO/23/0123	2,300,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	46	CORE	INFRA	6-Jul-23	10	-	2,300,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Pembuatan label ODP	PUO/23/0123	360,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	9	PCS	INFRA	6-Jul-23	10	-	360,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Gambar AutoCAD	PUO/23/0123	300,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	300,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Documentasi	PUO/23/0123	300,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	300,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Uji Terima 1	PUO/23/0123	1,500,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	1,500,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Transportasi / Mobilisasi	PUO/23/0123	2,900,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	2,900,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/6/2023	GAADJ2307/012	Tan dan Kontribusi Perumahan	PUO/23/0123	7,000,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	LS	INFRA	6-Jul-23	10	-	7,000,000.00	TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	5/26/2023	GAADJ2305/467	J2023-163 Splitter 1:8 SC/PC Brg @1PCS SPL18C1112022152	BK-MKK2305/042	500,000.00	7/6/2023	BAU/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011860	Ibrahim

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-163

CIP2023-053

FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center

Main asset No.

TE011859

Fixed Assets Data

4,815,000.00

100,059,500.00

Filled by Inventory & FA

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Exl Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	Rumus		TE NO.	User
														PRK	INFRA		
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	5/26/2023	GJADJ2305/468	J2023-163 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C112022192	BK-MKK2305/042	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011861	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	5/26/2023	GJADJ2305/469	J2023-163 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C1202303097	BK-MKK2305/042	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011862	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	5/26/2023	GJADJ2305/470	J2023-163 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C1202303098	BK-MKK2305/042	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011863	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	5/26/2023	GJADJ2305/471	J2023-163 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C1202303099	BK-MKK2305/042	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011864	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	5/26/2023	GJADJ2305/472	J2023-163 Splitter 1.8 SC/PC Biru @1PCS SPL18C1202303100	BK-MKK2305/042	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011865	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	6/20/2023	GJADJ2306/271	J2023-163 Protection Slave FO @60PCS	BK-MKK2306/021	60,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011866	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	6/20/2023	GJADJ2306/272	J2023-163 Pigtail SC/PC SM Biru @60PCS	BK-MKK2306/021	600,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	60	PCS	INFRA	6-Jul-23	10			TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	6/28/2023	GJADJ2306/275	J2023-163 Cable Fiber Optic AERIAL 48C/AT SMD A-WG LT @1700MTR	BK-MKK2306/028	36,099,500.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1700	MTR	INFRA	6-Jul-23	10			TE011860	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/3/2023	BK-MKK2307/002	Splitter 1.16 SC/PC Biru	BK-MKK2307/002	755,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011867	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/3/2023	BK-MKK2307/005	Splitter 1.8 SC/PC Biru	BK-MKK2307/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011868	Ibrahim
J2023-163	FTTH Perumahan Kapital Raya 2 Batam Center	7/3/2023	BK-MKK2307/005	Splitter 1.8 SC/PC Biru	BK-MKK2307/005	500,000.00	7/6/2023	BAL/23/0176	1	PCS	PRK	6-Jul-23	3			TE011869	Ibrahim

Prepared By,

Record By

Reviewed & Posted By

User By,

Merry

Desmisti

Ibrahim



PAYMENT VOUCHER

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
FTTH Kapital Raya, Permata Laguna, 12 Core Blok 28/29 & Backhaul	VOB-000:		288,710,000.00
PPh 23 (Rp. 225.900.000,- X 2%)	121303		(4,518,000.00)
Total in words : Two Hundred Eighty Four Million One Hundred Ninety Two Thousand Rupiah Only			Rp 284,192,000

Total : Two Hundred Eighty Four Million One Hundred Ninety Two Thousand Rupiah Only

Prepared by : 
Fransiska Citra Ayu

Checked by : 
Ida Fitri

Approved by: 

Received by :

Date : 01-Sep-2023

Date :

Date :

Date :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN

NO	NO. INV	URAIAN	JUMLAH	
1	40/INV/CI/VII/2023 - 17 Juli 2023	FTTH Kapital Raya 2	Rp.	63,360,000
		PPh 23 (Rp. 47.960.000,- X 2%)	Rp.	(959,200)
2	41/INV/CI/VII/2023 - 17 Juli 2023	Backhaul Permata Laguna	Rp.	74,180,000
		PPh 23 (Rp. 72.560.000,- X 2%)	Rp.	(1,451,200)
3	42/INV/CI/VII/2023 - 31 Juli 2023	FTTH 12 Core Blok 28/29 & Villa 7B	Rp.	25,850,000
		PPh 23 (Rp. 15.180.000,- X 2%)	Rp.	(303,600)
4	44/INV/CI/VII/2023 - 31 Juli 2023	FTTH Permata Laguna Blok A&B	Rp.	125,320,000
		PPh 23 (Rp. 90.200.000,- X 2%)	Rp.	(1,804,000)
			Rp.	284,192,000
Total				

Prepared by,


 Fransiska Citra Ayu

Checked by,


 Ida Fitri

CHEQUE

BANK : Mandiri
 NUMBER : 1W 144978

mandiri

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Cabang PT Bank Mandiri Industrial Park (10904)

CV. CITRA INDOTAMA

CEK No. **I W 144978**

Batam, 01-09-2023

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada

uang sejumlah Rupiah (dalam huruf)

Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah

atau pembawa *

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

100-00-0018569-4



Rp. **#284,192,000.-#**

[Handwritten signature]

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)
(Jangan melewati garis batas ini)

* coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek diserahkan untuk ditolok oleh pihak yang menerima atau ditolok oleh pihak yang menyerahkan dalam cek

Printed by PT Jasindo Tiga Perkasa Tbk

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection form



kepada to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction

tanggal date 11/9/23

transaksi transaction ☐ setoran deposit ☐ TT tt ☐ RTGS rgs ☐ SKNBI sknbi ☐ Kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

10904 1090461 1090402 11 01 11/09/2023 10:09:28 AM 4773
109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOM IDR 284,192,000.00
05-10904-0067510-01 CV. CITRA INDOTAMA IDR 284,192,000.00
NO CEK : CK 144978 1,0000000

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary

Status kependudukan
resident status

Nama
name

Nomor rekening
account number

Bank
bank

Alamat & telp penerima
beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor Identitas
ID type & number

☐ perorangan individual ☒ perusahaan company ☐ pemerintah government
☐ penduduk resident ☐ bukan penduduk non-resident

CV CITRA INDOTAMA

326.239.5500

BCA

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction
(wajib diisi)

☐ Tabungan / Investasi savings / investment
☐ Bisnis business purpose

☒ Pembayaran payment
☐ Pembelian barang / jasa purchase of goods / services

☐ Biaya hidup personal expenses
☐ Donasi / amal donation

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks

FTTH Kapital Raya, Permata Laguna, 12-Core Blok 28/2

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer

Komisi commission

Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)

Biaya Koresponden correspondent charge

Sub Total

Kurs rate

Total

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
the applicant hereby agrees to the terms and conditions on the reverse side of this transaction form

Pengesahan Bank

Tanda tangan pemohon applicant's signature

11 SEP 2023

Jose Pilemon Sibuea
Teller

Name name

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant

☐ nasabah customer

☐ non nasabah walk in customer (WC)

NIK/ Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim
applicant information

☐ perorangan individual

☒ perusahaan company

☐ pemerintah government

Status kependudukan
resident status

☐ penduduk resident

☐ bukan penduduk non-resident

Nama
name

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, Batamindo. 0770-612300

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

☐ tunai cash

☐ debit rekening: ☐ cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IW 144978	Rp	284,192,000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount

Rp 284,192,000.00

Terbilang Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua
in words

Ribu Rupiah

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

☐ Gaji / penghasilan salary / income

☐ Tabungan / hasil investasi savings / investment

☐ Warisan inheritance

☐ Dana pemerintah Government Funds

☐ Hibah / hadiah Grants / gifts

☐ Penjualan aset sale of assets

☒ Hasil usaha business proceed

☐ Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee

☐ tunai cash

☒ debit rekening: ☐ cek/bilyet giro cheque

Biaya bank koresponden correspondent charge

☐ Pengirim applicant

☐ Penerima beneficiary

☐ Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama
name

Francisco

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, Batamindo. 0770-612300

NIK/ Paspor (WNA)
ID Number

1707 2855 0893 0003