



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

Cheque No. : 202308101430570021
P/V No. : PV-MBR2308/039
Date : 09-Aug-2023

External Document No. PV2308054

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
FTTH PT. Indonesia Comnets Plus	VOB-0120		4,925,000.00 ✓
PPh 23 (Rp. 3.700.000,- X 2%)	121303		(74,000.00) ✓
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : four Million Eight Hundred Fifty One Thousand Rupiah Only			Rp 4,851,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Ida Fitri	Approved by : 	Received by :
Date : 09-Aug-2023	Date :	Date :	Date :





PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

Cheque No. : 202308101430570621
P/V No. : PV-MBR2308/039
Date : 09-Aug-2023

External Document No. PV2308054

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
FTTH PT. Indonesia Connets Plus	VOB-0121		4.925.000.00
PPh 23 (Rp. 3.700.000,- X 2%)	121303		(74.000.00)
Total in words : <u>four Million Eight hundred Fifty One Thousand Rupiah Only</u>			Rp 4.851.000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Ida Fitri	Approved by : 	Received by : _____
Date : <u>09-Aug-2023</u>	Date : _____	Date : _____	Date : _____

PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

2023-0239

BA WORKSHEET CONTROL

check
list

Descrip/ Pek

Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus,

Vendor

PT SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Amount Realisation

Rp 4,925,000.00

Jasa / BRG

Purchase (*1)

No.	Description	Type	No.	Date	Note 1	Note 2	
1	Justifikasi	V	2023-0239	27-Jun-23 ✓	-	-	✓
2	Quotation-1	V	3	4-Jul-23 ✓	-	-	✓
	Quotation-2	If Any		3-Jul-23 ✓	-	-	✓
	Quotation-3	If Any		17-Jul-23 ✓	-	-	✓
	Quotation-4	If Any		NA	-	-	
	Quotation-5	If Any		NA	-	-	
3	BAKN	V	NA	NA	Dok Kurang	-	
4	BAPV	V	BAPV/23/0150	11-Jul-23 ✓	-	-	✓
5	PUO	V	PUO/23/0162	17-Jul-23 ✓	-	-	✓
6	BATC	If Any	NA	NA	-	-	
7	DO Asli	If Any	NA	NA	-	-	
8	BAL	V	BAL/23/0194	24-Jul-23 ✓	-	-	✓
9	GRN		IT-GRN23/000181		-	-	✓
10	BATK	If Any	NA	NA	-	-	
11	BAST I	If Any	NA	NA	-	-	
12	Invoice Asli	V	014/SKTI-BTM/VII/2023 ✓	1-Aug-23	-	-	✓
13	BAST II	If Any	NA	NA	-	-	
14	Invoice Retensi	If Any	NA	NA	-	-	
15	Verifikasi Satuan						
	BAKN Vs PUO	If Any					✓

Note:

1 BAST I, DO & BAST II tidak ada, karena berlaku untuk pengadaan Jasa saja.

Mohon dicek dengan benar kelengkapan dokumen dan kebenaran data yang diinput sesuai dengan SOP

Prepared By

Dicek dan Verifikasi oleh,

Ferawaty Marpaung





PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam
Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312
Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

INVOICE NO.014/SKTI-BTM/VII/2023

PUO NO/0162

Kepada Yth

Tanggal PUO/17 Juli 2023

Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan						
Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus,						
ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	10	m	35,000	350,000
2	material vendor	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	3,500	875,000
3	jasa engineering	Penarikan Kabel Fiber Optik	250	m	10,000	2,500,000
4	jasa engineering	Pemasangan OTB Dingding	1	pcs	1,200,000	1,200,000
Total						4,925,000

Batam 1 Agustus 2023


PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

NO REKENING : 109-001-6901-795
ATAS NAMA : PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA
BANK : MANDIRI KCP BATAM PANBIL

Romulo.N

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 202308101430570021



Kode	JUST/23/0239	
Judul	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus,	
Tanggal Pengajuan	27 Jun 2023	

Jenis	Justifikasi umum	
Dasar Pengajuan	Berdasarkan permintaan pelanggan PT. Indonesia Comnets Plus akan penarikan kabel FO ke lokasi kawasan Indomarko Blok K - 2 (Gudang buah) dimana lokasi tersebut belum memiliki jaringan kabel fiber optic, sehingga memerlukan penarikan kabel FO baru, oleh karena itu perlunya Penarikan dan instalasi kabel Fiber Optic Biaya OTC yang di bayarkan Cafe Indomarco ke BBT : MRC = 6,750,000 OTC = 9,000,000	
Informasi Tambahan	lokasi : Kawasan Industri Batamindo potensi pelanggan : 1 daya beli : 6,750,000 pesaing : tidak ada	

A. Rincian Biaya

Deskripsi		Qty	Sat.	Harga Satuan	Harga Total
Material dari inventori BBT					
1.	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR	21,275	5,318,750
2.	OTB Wall 12 Core	1	PCS	750,000	750,000
3.	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS	480,000	480,000
4.	Protection Slave FO	12	PCS	1,000	12,000
5.	Pigtail SC/PC SM Biru	12	PCS	15,000	180,000
				Subtotal	6,740,750
Material dari Vendor					
1.	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	10	m	35,000	350,000
2.	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	3,500	875,000
				Subtotal	1,225,000
Jasa Engineering					
1.	Penarikan Kabel Fiber OPTik	250	m	10,500	2,625,000
2.	Pemasangan OTB Dingding	1	pcs	500,000	500,000
3.	Splasing Optic	12	core	50,000	600,000
				Subtotal	3,725,000

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 202308101430570021

Kode	JUST/23/0239
Judul	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus,
Tanggal Pengajuan	27 Jun 2023



Jasa Pendukung

Subtotal 0

TOTAL 11,690,750

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran

Saldo (Rp.)

Access Network Batam Area (# BCM21-0002)

Saldo Awal
Rencana Pemakaian1,657,216,300
11,690,750

BUDGETED

Sisa

1,645,525,550

DESMIATI MARUAO
Junior Manager Finance

Diajukan oleh,

IBRAHIM
Staff Network dan Infrastruktur

Disetujui oleh,

EDDY NAIBAHO
Junior Manager Teknik

Disetujui oleh,

TIMBUL NAINGGOLAN
General Manager

Disetujui oleh,

PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 202308101430570021



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 66 /SPH/CI/ VII/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hal : SPH PENARIKAN KABEL OPTIC PT,INDONESIA COMNETS PLUS

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR		0
2	material inventory	OTB Wall 12 Core	1	PCS		0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS		0
4	material inventory	Protection Slave FO	12	PCS		0
5	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	12	PCS		0
						0
6	material vendor	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	10	m	50.000	500.000
7	material vendor	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	5.000	1.250.000
8	jasa engineering	Penarikan Kabel Fiber Optik	250	m	10.500	2.625.000
9	jasa engineering	Pemasangan OTB Dinding	1	pcs	1.450.000	1.450.000
10	jasa engineering	Splasing Optic	12	core	60.000	720.000
		Total				6.545.000

Note:

1. Lama Pekerjaan: 14 hari kalender
2. Pembayaran : 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 2 bulan setelah BAST

Batam, 4 Juli 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur



Batam, 3 Juli 2023

No. 011/PNP-BTM/VII/2023

Kepada Yth,

Procurement

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Up. Ibu Ferawaty Marpaung

Dengan Hormat,

Berikut Kami sampaikan penawaran harga untuk Pekerjaan Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus. Dengan rincian sebagai berikut:

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	250	MTR		0
2	material inventory	OTB Wall 12 Core	1	PCS		0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS		0
4	material inventory	Protection Slave FO	12	PCS		0
5	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	12	PCS		0
						0
6	material vendor	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	10	m	50,000	500,000
7	material vendor	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	5,000	1,250,000
8	jasa engineering	Penarikan Kabel Fiber Optik	250	m	11,000	2,750,000
9	jasa engineering	Pemasangan OTB Dingding	1	pcs	1,500,000	1,500,000
10	jasa engineering	Splicing Optic	12	core	50,000	600,000
		Total				6,600,000

Note:

Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO

Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

Transfer dilakukan ke Nomor rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 109.0.081277089

Atas nama : PT. PILAR NUSA PERSADA

Bank : Mandiri Cabang Sekupang

Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

PT.PILAR NUSA PERSADA



Lukman

Direktur

Graha Mulia Jl Pendidikan No 4 Pasar Melayu Batuaji Batam-Kepri

Email: pilarnusapersada@gmail.com, Phone :+62-811-7742000,+62-813-75270627



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Electrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam
Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312
Email: ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com

QOUTATION NO. 44/SKTI-BTM/VII/2023

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park muka -Kuning

Pekerjaan

Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	10	mtr	35,000	350,000
2	material vendor	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	3,500	875,000
3	jasa engineering	Penarikan Kabel Fiber Optik	250	mtr	10,000	2,500,000
4	jasa engineering	Pemasangan OTB Dingding	1	pcs	1,200,000	1,200,000
Grand Total						4,925,000

Note:

1. Lama pekerjaan : 10 hari setelah terima PO
2. Pembayaran : 30 hari setelah invoice
3. Garansi : 30 hari

Batam, 17 Juli 2023

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA



Romulo
Direktur

Judul Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus,
Tanggal 11 Jul 2023
Kode Referensi JUST/23/0239

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Splasing Optic	12	core	0	720,000	0	600,000
2	Penarikan Kabel Fiber OPTik	250	m	0	2,625,000	0	2,625,000
3	Pemasangan OTB Dingding	1	pcs	0	1,450,000	0	500,000
4	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	0	1,250,000	0	875,000
5	Trungking 2 x 2 Inci Untuk Kanopi Indomarco	10	m	0	500,000	0	350,000
Subtotal					6,545,000	0	4,950,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
- Termin Pembayaran :

- ☐ DP
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2
☐ Retensi



1. Lama Pekerjaan : 14 hari kalender
2. Pembayaran : 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 2 bulan setelah BAST

Vendor :Pilar Nusa Persada, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Pemasangan OTB Dingding	1	pcs	0	1,500,000	0	500,000
2	Splasing Optic	12	core	0	600,000	0	600,000
3	Penarikan Kabel Fiber OPTik	250	m	0	2,750,000	0	2,625,000
4	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	0	1,250,000	0	875,000
5	Trungking 2 x 2 Inci Untuk Kanopi Indomarco	10	m	0	500,000	0	350,000
Subtotal					6,600,000	0	4,950,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
- Termin Pembayaran :

- ☐ DP
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2
☐ Retensi

Note:

1. Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO
2. pembayaran: 100% setelah pekerjaan selesai

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Splacing Optic	12	core	0	600,000	0	600,000
2	Pemasangan OTB Dinding	1	pcs	0	1,200,000	1,200,000	500,000
3	Penarikan Kabel Fiber Optik	250	m	0	2,500,000	2,500,000	2,625,000
4	Assesories Kabel Ties dan Paku	250	pcs	0	875,000	875,000	875,000
5	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	10	m	0	350,000	350,000	350,000
Subtotal					5,525,000	4,925,000	4,950,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 10 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP
 - ☒ Termin-1 **100 %**
 - ☐ Termin-2
 - ☐ Retensi

Note:

1. Lama pekerjaan : 10 hari
2. pembayaran : 30 hari setelah invoice
3. garansi : 30 hari

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT** dengan vendor id **VDR21-0118** sebagai pelaksana pekerjaan **Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus**, dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 4,925,000**

Alasan penunjukan :

Harga lebih murah dan vendor sudah ikut survei di lapangan.
Untuk kegiatan Splacing Optic dilakukan oleh tim batam sendiri (sesuai informasi Pak Ibrahim)

Diajukan oleh,

LIA MARTHA GIYAN SAFITRI

Procurement Officer

DateTime : 2023-07-17 16:47:24

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2023-07-18 18:22:01

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Operasional

DateTime : 2023-07-19 05:55:16

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 2023081014305700021

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0162

Supplier Code : VOB-0120	Location Code : KBTM
Order Date : 17 July 2023	Reference : BAPV/23/0150
Expect. Rcpt. Date : 31 July 2023	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1


SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnet Plus				
1.	Trungkung 2 x 2 Inci Untuk Kanopi Indomarco	10 MTR	35,000.00	-	350,000.00
2.	Assesories Kabel Ties dan Paku	250 PCS	3,500.00	-	875,000.00
3.	Penarikan Kabel Fiber Optik	250 MTR	10,000.00	-	2,500,000.00
4.	Pemasangan OTB Dingding	1 PCS	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	Note:				
	1. Lama Pengerjaan : 10 hari				
	2. Pembayaran : 30 hari setelah invoice diterima				
	3. Garansi : 30 hari				



 Robby Susilo Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 4,925,000.00
---	--	--------------------------------------

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0194

Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnet Plus

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 24 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0162
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Trunking 2 x 2 Inchi Untuk Kanopi Indomarco	MTR	10.00	10.00	
2.	Assesories Kabel Ties dan Paku	PCS	250.00	250.00	
3.	Penarikan Kabel Fiber Optik	MTR	250.00	250.00	
4.	Pemasangan OTB Dingding	PCS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 24 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Nalbaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendor



ROMULO NADEAK

Mengetahui,




Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN: 23/000181	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 307308101430570021

DOKUMENTASI COMNET PLUS



KABEL FO




TRUNK



FO



TRUNKING



OTB



OTB

DOUMENTASI COMNET PLUS



TRUNK



TRUNK



TRUNKING



TRUNKING



OTB



MOBILISASI

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-239

Penarikan Kabel Fiber Optik PT.
Indonesia Comnets Plus

Main asset No.

TE011958

CIP2023-053

Fixed Assets Data

750,000.00

9,827,500.00

Filled by Inventory &
FA

Rumus

Rumus

PRK

INFRA

3

10

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/24/2023	PUO/23/0162	Trunking 2 x 2 inci untuk Kanopi Indomarco	PUO/23/0162	350,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	10	MTR	INFRA	24-Jul-23	10	-	350,000.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/24/2023	PUO/23/0162	Aksesoris Kabel Ties dan paku	PUO/23/0162	875,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	250	PCS	INFRA	24-Jul-23	10	-	875,000.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/24/2023	PUO/23/0162	Penarikan Kabel Fiber Optik	PUO/23/0162	2,500,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	250	MTR	INFRA	24-Jul-23	10	-	2,500,000.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/24/2023	PUO/23/0162	Pemasangan OTB Dinding	PUO/23/0162	1,200,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	1	PCS	INFRA	24-Jul-23	10	-	1,200,000.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/28/2023	GJ-ADJ2307/285	J2023-239 Cable Fiber Optic 48 Core Duct @250MTR	BK-MKK2307/033	4,332,500.00	7/24/2023	BAL/23/0194	250	MTR	INFRA	24-Jul-23	10	-	4,332,500.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/28/2023	GJ-ADJ2307/286	J2023-239 Splitter 1:4 SC/PC Biru @1PCS SPT1:4CI202303023	BK-MKK2307/033	450,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	1	PCS	INFRA	24-Jul-23	10	-	450,000.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/28/2023	GJ-ADJ2307/287	J2023-239 Pigtail SC/PC SM Biru @12PCS	BK-MKK2307/033	120,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	12	PCS	INFRA	24-Jul-23	10	-	120,000.00	TE011959	Ibrahim
J2023-239	Penarikan Kabel Fiber Optik PT. Indonesia Comnets Plus	7/28/2023	GJ-ADJ2307/288	J2023-239 OTB Wall 12 Core @1PCS BBTWALL1221007	BK-MKK2307/033	750,000.00	7/24/2023	BAL/23/0194	1	PCS	PRK	24-Jul-23	3	750,000.00	-	TE011960	Ibrahim

Prepared BY,

Record BY

Reviewed & Posted By


User By,



Merry




Desmiati



Ibrahim

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202308101430570021
Document Number	202308101430570021
Creation Date	Aug 10, 2023 14:30:29 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 4,851,000.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Executed Successfully

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Destination Account	1090016901795 SINAR KASIH TEKNOLOG	
Beneficiary Bank Information	PT. Bank Mandiri Tbk	
Amount	IDR	4,851,000.00
Total Debit Amount	IDR	4,851,000.00
Reference Number	PV2308054	
Remark	PV2308054	
Extended Details	FTTH PT. Indonesia Comnets Plus	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Aug 10, 2023	

Additional Notification Email -
SMS -

Transaction History

Action Date	Action Type	Document No	Action by Name	Currency	Amount	Action Status	Transaction Status	Source Approval
Aug 15, 2023 12:46:19 (GMT +7)	Execute	2023081014305 70021	System	IDR	4,851,000.00	Succeed	Executed Successfully	
Aug 15, 2023 12:46:19 (GMT +7)	Approve	2023081014305 70021	APPROVER2- PRATAMA HABIBIE	IDR	4,851,000.00	Succeed	Pending Execute	
Aug 14, 2023 07:44:24 (GMT +7)	Approve	2023081014305 70021	APPROVER1- ROBBY SUSILO	IDR	4,851,000.00	Succeed	Approval In Progress	
Aug 10, 2023 15:43:06 (GMT +7)	Approve	2023081014305 70021	ADMIN2- DESMIATI	IDR	4,851,000.00	Succeed	Approval In Progress	
Aug 10, 2023 14:30:30 (GMT +7)	Create	2023081014305 70021	ADMIN1-IDA FITRI	IDR	4,851,000.00	Succeed	Pending Approval	