

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0296

Supplier Code : VOB-0003		Purchase Order : PUO/23/0209	
Document Date : 09 October 2023 21 Nov		Page No. : 1	

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material pembuatan dudukan ODP pedestal P 35 x L 35 x T 30 cm	PCS	8.00	8.00	
2.	Material Semen + Pasir + Kerikil (Cor beton) Sub ODP	LS	1.00	1.00	
3.	Terpal alas aspal untuk sisa tanah galian	LS	1.00	1.00	
4.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 80 cm	MTH	700.00	700.00	
5.	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	PCS	8.00	8.00 ✓	
6.	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	700.00 ✓	700.00	
7.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	800.00 ✓	800.00	
8.	Splasing di ODP dan OTDR	COR	52.00	52.00	
9.	Bongkar pasang Kanstin Jalur Subduct ke KWH	TITIK	12.00	12.00	
10.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
11.	Uji terima	LS	1.00	1.00	
12.	Transportasi/Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
13.	Material pembuatan dudukan ODP pedestal P 35 x L 35 x T 30 cm	PCS	(3.00)	(3.00)	
14.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 80 cm	MTH	(300.00)	(300.00)	
15.	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	PCS	(3.00)	(3.00) ✓	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/02096

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : ~~09 October~~ 2023
27 Nov

Purchase Order : PUO/23/0209
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


27 Nov
Batam, ~~9 Oct~~ 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor



Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN *23/000273*

Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0031**

Pembangunan FTTH Noble Cove Tahap 1 Batam Center

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Noble Cove Tahap 1 Batam Center
No. PO : PUO/23/0209 - 9 Oktober 2023
Harga PO Awal : Rp 49,300,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 40,300,000
BATK : -Rp 9,000,000
% BATK : -18.26%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV Citra Indotama maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH HARGA
	Material							
1	Material pembuatan	PCS	8	400,000	3,200,000	5	400,000	2,000,000
2	Material Semen + Pasir	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
3	Terpal alas aspal untuk	LS	1	700,000	700,000	1	700,000	700,000
	Total Material				4,900,000			3,700,000
	Jasa							
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalaman 80 cm	MTH	700	22,000	15,400,000	400	22,000	8,800,000
2	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	PCS	8	400,000	3,200,000	5	400,000	2,000,000
3	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	700	9,000	6,300,000	700	9,000	6,300,000
4	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	800	9,000	7,200,000	800	9,000	7,200,000
5	Splasing di ODP dan OTDR	COR	52	50,000	2,600,000	52	50,000	2,600,000
6	Bongkar pasang Kanstin Jalur Subduct ke KWH	TITIK	12	500,000	6,000,000	12	500,000	6,000,000
7	Gambar autocad	LS	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
8	Uji terima	LS	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000
9	Transportasi/Mobilisasi	LS	1	1,700,000	1,700,000	1	1,700,000	1,700,000
					44,400,000			36,600,000
	Grand Total				49,300,000			40,300,000

1. Selisih Nilai BATK (9,000,000)

2. % BATK
(9,000,000) / 49,300,000 -18.26%

Maka total Pembangunan FTTH Noble Cove Tahap 1 Batam Center adalah sebesar : **Rp. 40.300.000,-** (Empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	 Daendely Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0031**

Pembangunan FTTH Noble Cove Tahap 1 Batam Center

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Noble Cove Tahap 1 Batam Center
No. PO : PUO/23/0209 - 9 Oktober 2023
Harga PO Awal : Rp 49,300,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 40,300,000
BATK : -Rp 9,000,000
% BATK : -18.26%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV Citra Indotama maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:


No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH HARGA
	Material							
1	Material pembuatan	PCS	8	400,000	3,200,000	5	400,000	2,000,000
2	Material Semen + Pasir	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
3	Terpal alas aspal untuk	LS	1	700,000	700,000	1	700,000	700,000
	Total Material				4,900,000			3,700,000
	Jasa							
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalam 80 cm	MTH	700	22,000	15,400,000	400	22,000	8,800,000
2	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	PCS	8	400,000	3,200,000	5	400,000	2,000,000
3	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	700	9,000	6,300,000	700	9,000	6,300,000
4	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP	MTR	800	9,000	7,200,000	800	9,000	7,200,000
5	Splasing di ODP dan OTDR	COR	52	50,000	2,600,000	52	50,000	2,600,000
6	Bongkar pasang Kanstin Jalur Subduct ke KWH	TITIK	12	500,000	6,000,000	12	500,000	6,000,000
7	Gambar autocad	LS	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
8	Uji terima	LS	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000
9	Transportasi/Mobilisasi	LS	1	1,700,000	1,700,000	1	1,700,000	1,700,000
					44,400,000			36,600,000
Grand Total					49,300,000			40,300,000

1. Selisih Nilai BATK (9,000,000)

2. % BATK (9,000,000) / 49,300,000 -18.26%

Maka total Pembangunan FTTH Noble Cove Tahap 1 Batam Center adalah sebesar : **Rp. 40.300.000,-** (Empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	 Daendels Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

FOTO FTTH PERUMAHAN NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO PENARIKAN FO FTTH NOBLE COVE


Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4



FOTO PENARIKAN FO FTTH NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO PENARIKAN FO FTTH NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PENARIKAN FO FTTH NOBLE COVE


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO FTTH PERUMAHAN NOBLE COVE


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO FTTH PERUMAHAN NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FTTH PERUMAHAN NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN NOBLE COVE


Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




FOTO FTTH PERUMAHAN NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO PENARIKAN FO FTTH NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO PENARIKAN FO FTTH NOBLE COVE

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

