

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0361

Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3,E2&1)

Supplier Code	: VOB-0003	Purchase Order	: PUO/24/0042
Document Date	: 02 December 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel FO Core 6 core	MTR	1,600.00	1,600.00	
2.	Trunking Kabel 2 x 2 Inch	MTR	30.00	30.00	
3.	Pipa Galvanis 2 inch dan Aksesoris	MTR	75.00	75.00	
4.	Material Semen, Pasir dan Besi	LS	1.00	1.00	
5.	Material Asfalt	KUBIK	1.00	1.00	
6.	Roding Pipa Duct	MTR	1,450.00	1,450.00	
7.	Penarikan Kabel Fiber Optik 6 core	MTR	1,600.00	1,600.00	
8.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	150.00	150.00	
9.	Boring Rojok	MTR	90.00	90.00	
10.	Pemasangan Pipa Galvanis	MTR	75.00	75.00	
11.	Pembuatan Cor Beton Concrete Untuk Parit Batamindo	MTR	60.00	60.00	
12.	Bor / Bobokan Dinding Beton dan Perbaikan Kembali	TITIK	7.00	7.00	
13.	Belah Aspal Lokasi Substation dan Perbaikan Kembali	MTR	120.00	120.00	
14.	Buka Tutup Maninhole dan Pengeringan	TITIK	17.00	17.00	
15.	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	7.00	7.00	
16.	Pemasangan Kaset Optik di ODC dan Terminasi	UNT	7.00	7.00	
17.	Splasing dan Otdr	COR	84.00	84.00	
18.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
19.	Pengadaan OTB Wall 12 core	PCS	4.00	4.00	
20.	Material Asfalt	KUBIK	(1.00)	(1.00)	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0361

Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3,E2&1)

Supplier Code : VOB-0003

Purchase Order : PUO/24/0042

Document Date : 02 December 2024

Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Pemasangan Pipa Galvanis	MTR	5.00	5.00	
22.	Pembuatan cor beton concrete untuk parit batamindo	MTR	4.00	4.00	
23.	Bor / Bobokan Dinding Beton dan Perbaikan Kembali	TITIK	(1.00)	(1.00)	
24.	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	(6.00)	(6.00)	
25.	Pemasangan Kaset Optik di ODC dan Terminasi	UNT	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 2 Dec 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Ibrahim

Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Menyetujui,

Robby Susilo

Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

IT-GRN.....24/0000.86.....	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0361

Penerikan Kabel Optik 8 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E283, E284, E3, E281)

Supplier Code : VOB-0003	Purchase Order : PUO/24/0042
Document Date : 02 December 2024	Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BQQ	Realisasi	Keterangan
21.	Pemasangan Pipa Galvanis	MTR	5.00	5.00	
22.	Pembuatan cor beton concrete untuk parit batamindo	MTR	4.00	4.00	
23.	Bor/ Bobokan Dinding Beton dan Perbaikan Kembali	TIK	(1.00)	(1.00)	
24.	Pemasangan OTB Rack Mount	UNT	(6.00)	(6.00)	
25.	Pemasangan Kaset Optik di ODC dan Terminasi	UNT	(1.00)	(1.00)	


Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam, 2 Dec 2024

PT. Batam Rintan Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Nalbaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor.




Menyetujui,



Rohiy Susilo

Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

IT-GRN 24/0000 216	
Input & Check By	Filed By
	
Rina Uli Susanti	Afriyasa

PT. Batam Bintan Telekomunikasi										Fixed Assets Data					Filled by Inventory & FA			
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)										TE013082		4,240,000.00		140,430,000.00				
J2024-0077 Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)										Main asset No.		Rumus Rumus		PRK INFRA				
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User	
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Kabel FO Core 6 core	PUO/24/0042	14,400,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1600	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	14,400,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Trunking Kabel 2 x 2 inch	PUO/24/0042	600,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	30	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	600,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Pipa Galvanis 2 inch dan Aluminis	PUO/24/0042	5,625,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	75	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	5,625,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Material Semen, Pasir dan Batu	PUO/24/0042	2,500,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	2,500,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Material Asfalt	PUO/24/0042	2,900,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	KUSIK	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	2,900,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Rolling Pipa Duct	PUO/24/0042	13,050,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1450	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	13,050,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Penarikan Kabel Fiber Optik 6 core	PUO/24/0042	14,400,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1600	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	14,400,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Penarikan Subduct HDPE	PUO/24/0042	1,350,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	150	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	1,350,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Borang Rajak	PUO/24/0042	8,550,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	90	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	8,550,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Pemasangan Pipa Galvanis	PUO/24/0042	11,250,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	75	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	11,250,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Pembesian Cor Beton Concrete Untuk Part Beton	PUO/24/0042	33,000,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	60	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	33,000,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0077	Penarikan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substation Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&4)	12/2/2024		Eor / Bekolan Dinding Beton dan Perbaikan Kembali	PUO/24/0042	3,150,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	7	TITIK	INFRA	2-Dec-24	10	-	-	3,150,000.00	TE013083	Ibrahim

J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Botol Aspal Lokal Substasiun dan Perbaikan Kembali	PUO/24/0042	14,400,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	120	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	14,400,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Buka Tutup Manihole dan Penghincangan	PUO/24/0042	3,400,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	17	TITIK	INFRA	2-Dec-24	10	-	3,400,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pemasangan OTB Rack Mount	PUO/24/0042	3,500,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	7	UNT	INFRA	2-Dec-24	10	-	3,500,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pemasangan Kabel Optik di ODC dan Terminal	PUO/24/0042	3,500,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	7	UNT	INFRA	2-Dec-24	10	-	3,500,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Solusikan dan Odr	PUO/24/0042	4,620,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	84	COR	INFRA	2-Dec-24	10	-	4,620,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Mobilisasi	PUO/24/0042	1,805,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	LS	INFRA	2-Dec-24	10	-	1,805,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pengadaan OTB Wall 12 core	PUO/24/0042	750,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	PCS	PRK	2-Dec-24	3	750,000.00	-	TE013084	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pengadaan OTB Wall 12 core	PUO/24/0042	750,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	PCS	PRK	2-Dec-24	3	750,000.00	-	TE013085	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pengadaan OTB Wall 12 core	PUO/24/0042	750,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	PCS	PRK	2-Dec-24	3	750,000.00	-	TE013086	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pengadaan OTB Wall 12 core	PUO/24/0042	750,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	1	PCS	PRK	2-Dec-24	3	750,000.00	-	TE013087	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Material Aspal	PUO/24/0042	(2,900,000.00)	2-Dec-24	BAU/24/0361	-1	KUBIK	INFRA	2-Dec-24	10	-	(2,900,000.00)	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pemasangan Rpa Gasaris	PUO/24/0042	750,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	5	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	750,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Pembuatan cor beton concrete untuk part batamindo	PUO/24/0042	2,200,000.00	2-Dec-24	BAU/24/0361	4	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	2,200,000.00	TE013083	Ibrahim
J2024-0017	Pemilihan Kabel Optik 6 Core ke 6 Lokasi Substasiun Batamindo (E-6, E-7, E2&3, E2&4, E3 E2&1)	12/2/2024		Bar / Beban Dinding Beton dan Perbaikan Kembali	PUO/24/0042	(450,000.00)	2-Dec-24	BAU/24/0361	-1	TITIK	INFRA	2-Dec-24	10	-	(450,000.00)	TE013083	Ibrahim

2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024		Pemasangan OTS Rack Mount	PUO/24/0042	(3,000,000.00)	2-Dec-24	BAL/24/0361	-6	UNT	INFRA	2-Dec-24	10	-	(3,000,000.00)	TED13063	Ibrahim
2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024		Pemasangan Kaset Optik di CDC dan Terminal	PUO/24/0042	(500,000.00)	2-Dec-24	BAL/24/0361	-1	UNT	INFRA	2-Dec-24	10	-	(500,000.00)	TED13063	Ibrahim
2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024	BK-MKK2408/023	Cable Pipe Subduct HOPE 40/33	PUO/24/0042	2,295,000.00	2-Dec-24	BAL/24/0361	150	MTR	INFRA	2-Dec-24	10	-	2,295,000.00	TED13063	Ibrahim
2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024	BK-MKK2408/023	OTS Wall 12 Core	PUO/24/0042	250,000.00	2-Dec-24	BAL/24/0361	1	UNT	PRK	2-Dec-24	3	250,000.00	-	TED13068	Ibrahim
2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024	BK-MKK2408/023	OTS Wall 12 Core	PUO/24/0042	250,000.00	2-Dec-24	BAL/24/0361	1	UNT	PRK	2-Dec-24	3	250,000.00	-	TED13069	Ibrahim
2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024	BK-MKK2408/019	OTS Rack 24 Core SC	PUO/24/0042	740,000.00	2-Dec-24	BAL/24/0361	1	UNT	PRK	2-Dec-24	3	740,000.00	-	TED13090	Ibrahim
2024-0017	Pemeliharaan Kabel Optik 6 Core ke 8 Lokasi Substation Basmindo (E-6, E-7, E283, E284, E3 E283.1)	12/2/2024	BK-MKK2409/019	Protection Slave FO	PUO/24/0042	35,000.00	2-Dec-24	BAL/24/0361	50	PCS	INFRA	2-Dec-24	10	-	35,000.00	TED13063	Ibrahim

Prepared By,



Record By



Reviewed & Posted By



User By,



Apriansah

Uti

Ibrahim