

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0117

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building Tahap 2

Supplier Code : VOB-0258
Document Date : 21 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0072
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Fiber Optic ADSS 24 Core (2 Tube)	MTR	1,000.00	1,000.00	
2.	OTB Rackmount 24 Core	PCS	1.00	1.00	
3.	VAT-In	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 21 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui

PT Cyberplus Media Pratama

Vendor,

Novi Lestari

Eddy Naibaho

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 21/

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti

Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1210 0861 2866

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0117

Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building Tahap 2

Supplier Code : VOB-0258
Document Date : 21 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0072
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Fiber Optic ADSS 24 Core (2 Tube)	MTR	1,000.00	1,000.00	
2.	OTB Rackmount 24 Core	PCS	1.00	1.00	
3.	VAT-In	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 21 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

PT Cyberplus Media Pratama

User

Mengetahui

Vendor,



Novi Lestari

Eddy Naibaho

Menyetujui,



Timbut Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 24 / 000 103	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1210 0861 2866

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0117
Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building Tahap 2

Supplier Code	: VOB-0258	Purchase Order	: PUO/24/0072
Document Date	: 21 June 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Fiber Optic ADSS 24 Core (2 Tube)	MTR	1,000.00	1,000.00	
2.	OTB Rackmount 24 Core	PCS	1.00	1.00	
3.	VAT-In	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 21 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Novi Lestari

Eddy Naibaho

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,

General Manager

PT Cyberplus Media Pratama

Vendor



INTERNET SERVICE PROVIDER

Ryan Aditya Purnomo

IT-GRN.....	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 1210 0861 2866

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0141 Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building
CIP2024-005 Tahap 2

Fixed Assets Data													
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(CREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Alokasi Jasa & Accessories	Group	Start Date
J2024-0141	Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building Tahap 2	6/21/2024		Kabel Fiber Optik NOSS 24 Core 12 Tube	PLO/24/0072	10.177.000.00	21 Jun 24	BAL/24/0117	1000	MTR		Infra	21 Jun 24
J2024-0141	Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building Tahap 2	6/21/2024		OTR Rackingsum 24 Core	PLO/24/0072	2.500.000.00	21 Jun 24	BAL/24-0117	1	PCS		PRK	21 Jun 24
J2024-0141	Penarikan Kabel FO Cawang ke Ariobimo Sentral Building Tahap 2	6/21/2024		WT In	PLO/24-0072	1.394.470.00	21 Jun 24	BAL/24-0117	1	LS		Infra	21 Jun 24

Prepared By,



Record BY



Reviewed & Posted By



User By,



Apriansah

Novi L

Filled by Inventory & FA

11,571,470.00

2,500,000.00

PRK

3

TE-Perangkat Kecil (PRK)

Usage

10

TE-Infrastruktur (INFRA)

10.177.000.00

TE012763

Novi L

TE012764

Novi L

TE012763

Novi L