


BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0020

Pemasangan OLT Outdoor Tiban Koperasi

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Pemasangan OLT Outdoor Tiban Koperasi sesuai dengan No. PUO/24/0078 tanggal 12 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Material Besi, Semen, Pasir + Kerikil (Cor beton)	LS	1	1	
2	Pipa PVC 4 inch	MTR	4	4	
	Jasa Engineering				
3	Mobilisasi	LS	1	1	
4	Instalasi dan pemasangan BOX OLT	UNT	1	1	
5	Pembuatan cor beton dudukan OLT	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV. Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory Officer - GM Kepri	 Daendels Sihotang Direktur




BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0205
Pemasangan OLT Outdoor Tiban Koperasi

Supplier Code	: VOB-0003	Purchase Order	: PUO/24/0078
Document Date	: 20 August 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material Besi, Semen, Pasir + Kerikil (Cor beton)	LS	1.00	1.00	
2.	Pipa PVC 4 inch	MTR	4.00	4.00	
3.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
4.	Installasi dan pemasangan BOX OLT	UNT	1.00	1.00	
5.	Pembuatan cor beton dudukan OLT	LS	1.00	1.00	


Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 20 Aug 2024
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui
 
Ibrahim Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV
Vendor,

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN 24/	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah



BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0205
Pemasangan OLT Outdoor Tiban Koperasi

Supplier Code	: VOB-0003	Purchase Order	: PUO/24/0078
Document Date	: 20 August 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material Besi, Semen, Pasir + Kerikil (Cor beton)	LS	1.00	1.00	
2.	Pipa PVC 4 inch	MTR	4.00	4.00	
3.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
4.	Instalasi dan pemasangan BOX OLT	UNT	1.00	1.00	
5.	Pembuatan cor beton dudukan OLT	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 20 Aug 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui




Ibrahim


Menyetujui

Timbul Nainggolan,
General Manager

CITRA INDOTAMA, CV
Vendor,




IT-GRN 24/000164	
Input & Check By	Posted By
	
Riena Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : Mandiri

NUMBER : 26090599 1582

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202409260905991582
Nomor Dokumen	202409260905991582
Tanggal Pembuatan	Sep 26, 2024 09:05:19 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 6,616,900.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● sukses

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Rekening Tujuan	3262395500 CV. CITRA INDOTAMA
Informasi Bank Penerima	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397
Metode Transfer	LLG
Dibebankan ke	OUR
Jumlah	IDR 6,614,000.00
SKN Fee	IDR 2,900 (IDR 2,900.00 / catatan)
Total Biaya	IDR 2,900.00
Jumlah Nominal Debit	IDR 6,616,900.00
Nomor Referensi	PV2409187
Keterangan	PV2409187
Uraian	Pemasangan OLT Outdoor Tiban Koperasi
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Sep 30, 2024
Notifikasi Tambahan	Email - SMS -