



BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING (BATC) BATC/24/0022

FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B) sesuai dengan No. PUO/24/0088 tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Material pembuatan dudukan ODP pedestal P 35 x L 35 x T 30 cm	LS	1	1	
	Jasa				
1	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalam 80 cm	MTR	160	160	
2	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	UNT	1	1	
3	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	220	220	
4	Penarikan Subduct Induk untuk ODP	MTR	150	150	
5	Splasing di ODP dan OTDR	COR	4	4	
6	Bongkar pasang Paving block	MTR	150	150	
7	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
8	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP (Slekan eksisiting)	MTR	100	100	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV. Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory Officer - GM Kepri	 Daendels Sihotang Direktur



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0207
FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 20 August 2024

Purchase Order : PUO/24/0088
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material pembuatan dudukan ODP pedestal P 35 x L 35 x T 30 cm	LS	1.00	1.00	
2.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalam 80 cm	MTR	160.00	160.00	
3.	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	UNT	1.00	1.00	
4.	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	220.00	220.00	
5.	Penarikan Subduct Induk untuk ODP	MTR	150.00	150.00	
6.	Splicing di ODP dan OTDR	COR	4.00	4.00	
7.	Bongkar pasang Paving block	MTR	150.00	150.00	
8.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
9.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP (Sekan eksisting)	MTR	100.00	100.00	

CHEQUE

BANK : *Mandiri*
NUMBER : *0918 1093 2043*

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 20 Aug 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN <i>21</i>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0207

FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 20 August 2024

Purchase Order : PUO/24/0088
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material pembuatan dudukan ODP pedestal P 35 x L 35 x T 30 cm	LS	1.00	1.00	
2.	Galian Tanah (taman) dan perbaikan kembali, lebar 20 cm ke dalam 80 cm	MTR	160.00	160.00	
3.	Pemasangan ODP Pedestal dan Instalasi	UNT	1.00	1.00	
4.	Penarikan Subduct antar kwh	MTR	220.00	220.00	
5.	Penarikan Subduct Induk untuk ODP	MTR	150.00	150.00	
6.	Splicing di ODP dan OTDR	COR	4.00	4.00	
7.	Bongkar pasang Paving block	MTR	150.00	150.00	
8.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
9.	Penarikan Kabel FO 48 core dari Sub ke ODP (Slekan eksisting)	MTR	100.00	100.00	

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 0918 1073 2043


Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam, 20 Aug 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor



Menyetujui



Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN <u>24/000166</u>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0168

FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)

CIP2024-039

Main asset No.

TE012822

PT. Batam Bintan Telekomunikasi										Fixed Assets Data					Filled by Inventory & FA			
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)										Main asset No.		TE012822		1,500,000.00		21,335,000.00		
J2024-0168										FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)				PRK		INFRA		
CIP0204-039														3		10		
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/CREDIT	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Material pembuatan ducting ODP pedestal P 35 x L 35 x T 30 cm	PUO/28/0088	400.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	1	LS	INFRA	20-Aug-24	10		400.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Galian Tanah (tanaman) dan perbaikan kembali lebar 20 cm ke dalam 80 cm	PUO/28/0088	3.520.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	160	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		3.520.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Pemasangan ODP Pedestal dan Brakel	PUO/28/0088	400.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	1	UNT	INFRA	20-Aug-24	10		400.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Pemilihan Subduct antar kwh	PUO/28/0088	1.870.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	220	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		1,870.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Pemilihan Subduct Inok untuk ODP	PUO/28/0088	1.275.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	150	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		1,275.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Splicing di ODP dan OTDR	PUO/28/0088	200.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	4	COR	INFRA	20-Aug-24	10		200.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Bongkar pasang Paving block	PUO/28/0088	7.500.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	150	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		7.500.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Transportasi / Mobilisasi	PUO/28/0088	1.200.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	1	LS	INFRA	20-Aug-24	10		1,200.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024		Pemilihan Kabel FD 48 core dari Sub ke ODP (Sekan eksisting)	PUO/28/0088	900.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	100	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		900.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024	BK-MHK2407/001	Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	PUO/28/0088	4.070.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	370	MTR	INFRA	20-Aug-24	10		4,070.000.00	TE012823	Ibrahim	
J2024-0168	FTTH Noble Cove Tahap II (Blok B)	8/20/2024	BK-MHK2407/008	ODP Pedestal 1.16 Core-Splitter	PUO/28/0088	1.600.000.00	20-Aug-24	BAL/24/0207	1	PCS	PRK	20-Aug-24	3		1,600.000.00	-	TE012823	Ibrahim

Prepared By,

Record By

Reviewed & Posted By

User By,

Uji

Agriyansah

Ibrahim