



We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0118

Supplier Code	: VOB-0258	Location Code	: KJKT
Order Date	: 22 July 2024	Reference	: BAPV/24/0110-22 Jul 2024
Expect. Rcpt. Date	: 30 September 2024	Shipment Method	: FOB Jakarta
Payment Terms	: Cash On Delivery	Page No.	: 1 of 3

SUPPLIER

PT Cyberplus Media Pratama

RUKAN GRIYA ALIFA BLOK B/3, JL. PULO RIBUNG - TAMA
Indonesia
TEL: 02182418811

DELIVER TO

KANTOR JAKARTA

PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Lantai 12 A, Menara Batavia,
JL KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1					
Material					
1.	Kabel fiber optik ADSS 48 core	11000 MTR	14,000.00	-	154,000,000.00
2.	Perlengkapan FO	1 LS	9,500,000.00	-	9,500,000.00
Jasa					
3.	Penarikan Kabel Udara Kabel Fiber Optic 48 Core	10000 MTR	11,500.00	-	115,000,000.00
4.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 144 Core (Lampu Merah Duren Tiga - JC Cyber 1 > < MTen)	2000 MTR	24,000.00	-	48,000,000.00
5.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fo 48 Core (JC Cyber 1 > < MTen - HH Jakpro)	1000 MTR	24,000.00	-	24,000,000.00
6.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - Cyber 1)	1 LS	2,500,000.00	-	2,500,000.00
7.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - MTen)	1 LS	2,500,000.00	-	2,500,000.00
8.	Penyambungan kabel FO	480 COR	50,000.00	-	24,000,000.00
9.	Biaya Pengamanan	1 LS	25,000,000.00	-	25,000,000.00
10.	Biaya Koordinasi Lapangan	1 LS	50,000,000.00	-	50,000,000.00
11.	VAT-In 11 %	1 LS	49,995,000.00	-	49,995,000.00
BATK/24/0027-11 Nov 24					
Material					
12.	OTB Rackmount 24 Core	2 UNT	6,000,000.00	-	12,000,000.00
13.	Slack Support	2 UNT	200,000.00	-	400,000.00
14.	Label Akrilik	6 UNT	50,000.00	-	300,000.00
15.	Pipa Galvanis	1 UNT	500,000.00	-	500,000.00



We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0118

Supplier Code	: VOB-0258	Location Code	: KJKT
Order Date	: 22 July 2024	Reference	: BAPV/24/0110-22 Jul 2024
Expect. Rcpt. Date	: 30 September 2024	Shipment Method	: FOB Jakarta
Payment Terms	: Cash On Delivery	Page No.	: 2 of 3

SUPPLIER

PT Cyberplus Media Pratama

RUKAN GRIYA ALIFA BLOK B/3, JL. PULO RIBUNG - TAMA
Indonesia
TEL: 02182418811

DELIVER TO

KANTOR JAKARTA

PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Lantai 12 A, Menara Batavia,
JL KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Jasa					
16.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fo 48 Core (JC Cyber 1 > < MTen - HH Jakpro)	-600 MTR	24,000.00	-	-14,400,000.00
17.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - Cyber 1)	-1 LS	2,500,000.00	-	-2,500,000.00
18.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - MTen)	-1 LS	2,500,000.00	-	-2,500,000.00
19.	Penyambungan kabel FO	70 COR	50,000.00	-	3,500,000.00
20.	Pekerjaan Persil atau Galian (Open/Rojok) yang dilakukan pada 5 titik yaitu : 1) HH JAKPRO menuju JC Nasi Padang sepanjang 10 Meter 2) HH JAKPRO menuju JC Lampu Merah Duren Tiga sepanjang 5 Meter 3) Jalur Crossing Jembatan Cawang sepanjang 70 Meter menggunakan HDPE 4) Jalur Underpass depan Stasiun Cawang sepanjang 130 meter 5) Jalur Jalan Otista sampai Jalan MT. Hary 132 meter - Pekerjaan Persil dan Pengaspalan Jalan pada Jalur HH APJII menuju MH JAKPRO 10 mtr - Pekerjaan penyambungan FO 70 core	1 LS	30,740,000.00	-	30,740,000.00
21.	VAT-In 11 % Note: - RFS 74 Hari kerja setelah PO dan Down Payment (DP) diterima	1 LS	3,084,400.00	-	3,084,400.00



We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0118

Supplier Code : VOB-0258
Order Date : 22 July 2024
Expect. Rcpt. Date : 30 September 2024
Payment Terms : Cash On Delivery

Location Code : KJKT
Reference : BAPV/24/0110-22 Jul 2024
Shipment Method : FOB Jakarta
Page No. : 3 of 3


SUPPLIER

PT Cyberplus Media Pratama
RUKAN GRIYA ALIFA BLOK B/3, JL. PULO RIBUNG - TAMA
Indonesia
TEL: 02182418811

DELIVER TO

KANTOR JAKARTA
PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Lantai 12 A, Menara Batavia,
JL KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	- Garansi 30 Hari Pembayaran : - Down Payment (DP) (50 %, setelah PO diterbitkan) - Pelunasan (50%, Setelah pengerjaan selesai 100% (dibuktikan dengan penandatanganan BAST)				


Abdullah Pratama Habibie
Authorized Signature

Invoice Send to :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200
NPWP PPN Attn: 01.762.351.3-022.001
Menara Batavia LT.12, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, DKI JKT

Total IDR 535,619,400.0



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0032**

Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1

Pada hari ini, Senin tanggal 11 November 2024 telah selesai dilaksanakan Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1 sesuai dengan No. PUO/24/0118 tanggal 22 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel fiber optik ADSS 48 core	MTR	11,000	11,000	
2	Perlengkapan FO	LS	1	1	
3	OTB Rackmount 24 Core	UNI	-	2	
4	Slack Support	UNI	-	2	
5	Label Akrilik	PCS	-	6	
6	Pipa Galvanis	PCS	-	1	
	Jasa				
1	Penarikan Kabel Udara Kabel Fiber Optic 48 Core	MTR	10,000	10,000	
2	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 144 Core (Lampu Merah Duren Tiga – JC Cyber 1 > MTen)	MTR	2,000	2,000	
3	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fo 48 Core (JC Cyber 1 > MTen – HH Jakpro)	MTR	1,000	400	
4	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - Cyber 1)	LS	1	-	
5	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - MTen)	LS	1	-	
6	Penyambungan kabel FO	COR	480	550	
7	Biaya Pengamanan	LS	1	1	
8	Biaya Koordinasi Lapangan	LS	1	1	
9	Pekerjaan Persil atau Galian (Open/Rojok) yang dilakukan pada 5 titik yaitu :				
	1) HH JAKPRO menuju JC Nasi Padang sepanjang 10 Meter	mtr	-	10	
	2) HH JAKPRO menuju JC Lampu Merah Duren Tiga sepanjang 5 Meter	mtr	-	5	
	3) Jalur Crossing Jembatan Cawang sepanjang 70 Meter menggunakan HDPE	mtr	-	70	
	4) Jalur Underpass depan Stasiun Cawang sepanjang 130 meter	mtr	-	130	
	5) Jalur Jalan Otista sampai Jalan MT. Hary 132 meter	mtr	-	132	
	Pekerjaan Persil dan Pengaspalan Jalan pada Jalur HH APJII menuju MH JAKPRO 10 mtr	mtr	-	10	
	Pekerjaan penyambungan FO 70 core	core	-	70	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Cyberplus Media Pratama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Masykur Rauf	 Eddy Naibaho	 Timbul Nainggolan	 Ryan Aditya P

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0299

Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1

Supplier Code : VOB-0258		Purchase Order : PUQ/24/0118	
Document Date : 11 November 2024		Page No. : 1	

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel fiber optik ADSS 48 core	MTR	11,000.00	11,000.00	
2.	Perlengkapan FO	LS	1.00	1.00	
3.	Penarikan Kabel Udara Kabel Fiber Optic 48 Core	MTR	10,000.00	10,000.00	
4.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 144 Core (Lampu Merah Duren Tiga – JC Cyber 1 >< MTen)	MTR	2,000.00	2,000.00	
5.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fo 48 Core (JC Cyber 1 >< MTen – HH Jakpro)	MTR	1,000.00	1,000.00	
6.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - Cyber 1)	LS	1.00	1.00	
7.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - MTen)	LS	1.00	1.00	
8.	Penyambungan kabel FO	COR	480.00	480.00	
9.	Biaya Pengamanan	LS	1.00	1.00	
10.	Biaya Koordinasi Lapangan	LS	1.00	1.00	
11.	VAT-In 11 %	LS	1.00	1.00	
12.	OTB Rackmount 24 Core	UNT	2.00	2.00	
13.	Slack Support	UNT	2.00	2.00	
14.	Label Akrilik	UNT	6.00	6.00	
15.	Pipa Galvanis	UNT	1.00	1.00	
16.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fo 48 Core (JC Cyber 1 >< MTen – HH Jakpro)	MTR	(600.00)	(600.00)	
17.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - Cyber 1)	LS	(1.00)	(1.00)	
18.	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakpro - MTen)	LS	(1.00)	(1.00)	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0299

Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1

Supplier Code : VOB-0258
Document Date : 11 November 2024

Purchase Order : PUO/24/0118
Page No. : 2


No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
19.	Penyambungan kabel FO	COR	70.00	70.00	
20.	Pekerjaan Persil atau Galian (Open/Rojok) yang dilakukan pada 5 titik yaitu :	LS	1.00	1.00	
21.	VAT-In 11 %	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta . 11 Nov 2024

PT. Batam Nintan Telekomunikasi
User Mengetahui


Masayuki Eddy Naibaho

PT Cyberplus Media Pratama

Vendor,



Ratan Aditla Purnomo

Menyetujui,



Robby Susilo

Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

IT-GRN. 24/	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0299

Pemarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1

Supplier Code : VOB-0258

Document Date : 11 November 2024

Purchase Order : PUO/24/0118

Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
19.	Penyambungan kabel FO	COR	70.00	70.00	
20.	Pekerjaan Persil atau Galian (Open/Rojok) yang dilakukan pada 5 titik yaitu :	LS	1.00	1.00	
21.	VAT-In 11 %	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 11 Nov 2024

PT. Batam Nirkom Telekomunikasi

User

Mengetahui

Masykur R.

Eddy Nalbaho

Menyetujui,

Robby Susilo

Chief Financial & HR Officer - GM Nasional

PT Cyberplus Media Pratama

Vendor,

Ryan Adita Purnomo

IT-GRN. 24/000267	
Input & Check By	Posted By
<u>Risna Uli Susanti</u>	<u>Apriansah</u>

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/24/0027**

Penarikan Backhaul Fiber Optik Cawang - Cyber 1

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pelaksana Pekerjaan : Penarikan Backhaul Fiber Optik Cawang - Cyber 1
No. PO : PUO/24/0118 – tanggal 22 Juli 2024
Harga PO Awal : Rp 504,495,000
Realisasi PO : Rp 535,619,400

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT CMP, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	BOQ			REALISASI		JUMLAH HARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Kabel fiber optik ADSS 48 core	MTR	11,000	14,000	154,000,000	11,000	14,000	154,000,000
2	Perlengkapan FO	LS	1	9,500,000	9,500,000	1	9,500,000	9,500,000
3	OTB Rackmount 24 Core	UNI				2	6,000,000	12,000,000
4	Slack Support	UNI				2	200,000	400,000
5	Label Akrilik	PCS				6	50,000	300,000
6	Pipa Galvanis	PCS				1	500,000	500,000
	Total Material				163,500,000			176,700,000
	Jasa Engineering							
1	Penarikan Kabel Udara Kabel Fiber Optik 48 Core	MTR	10,000	11,500	115,000,000	10,000	11,500	115,000,000
2	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 144 Core (Lampu Merah Duren Tiga – JC Cyber 1 >< MTen)	MTR	2,000	24,000	48,000,000	2,000	24,000	48,000,000
3	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fo 48 Core (JC Cyber 1 >< MTen – HH Jakpro)	MTR	1,000	24,000	24,000,000	400	24,000	9,600,000
4	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optik 48 Core (HH Jakpro - Cyber 1)	LS	1	2,500,000	2,500,000	-	-	-
5	Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optik 48 Core (HH Jakpro - MTen)	LS	1	2,500,000	2,500,000	-	-	-
6	Penyambungan kabel FO	COR	480	50,000	24,000,000	550	50,000	27,500,000
7	Biaya Pengamanan	LS	1	25,000,000	25,000,000	1	25,000,000	25,000,000
8	Biaya Koordinasi Lapangan	LS	1	50,000,000	50,000,000	1	50,000,000	50,000,000
9	Pekerjaan Persil atau Galian (Open/Rojok) yang dilakukan pada 5 titik yaitu :							
	1) HH JAKPRO menuju JC Nasi Padang sepanjang 10 Meter	mtr				10	120,000	1,200,000
	2) HH JAKPRO menuju JC Lampu Merah Duren Tiga sepanjang 5 Meter	mtr				5	120,000	600,000
	3) Jalur Crossing Jembatan Cawang sepanjang 70 Meter menggunakan HDPE	mtr				70	120,000	8,400,000
	4) Jalur Underpass depan Stasiun Cawang sepanjang 130 meter	mtr				130	120,000	15,600,000
	5) Jalur Jalan Otista sampai Jalan MT. Hary 132 mtr	mtr				132	120,000	15,840,000
	Pekerjaan Persil dan Pengaspalan Jalan pada Jalur HH APJII menuju HH JAKPRO 10 mtr	MTR				10	500,000	5,000,000
	Pekerjaan penyambungan FO 70 core	CORE				70	50,000	3,500,000
								50,140,000
	Discount							(19,400,000)
	Total pekerjaan persil setelah diskon							30,740,000
	Total Jasa Engineering				291,000,000			305,840,000
	Total Material & Jasa				454,500,000			482,540,000
	PPN 11%				49,995,000			53,079,400
					504,495,000			535,619,400

1. Selisih Nilai BATK 31,124,400
2. % BATK 31,124,400 / 504,495,000 6.17%

Maka total Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1 adalah sebesar : Rp. 535.619.400,- (Lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintan Telekomunikasi	PT Cyberplus Media Pratama
Menyetujui,	Vendor,
 Batam Bintan Abdullah Pratama Habibie Direktur Utama	 cyberplus Ryan Aditya Purnomo



PROJECT BINDER
PROJECT PENARIKAN KABEL FIBER OPTIC
CAWANG – GEDUNG CYBER 1 & EDGE
WILAYAH JALUR JAKARTA TIMUR DAN JAKARTA SELATAN

Vendor / Contractor : PT Cyberplus Media Pratama
Project Name : Cawang – Gedung Cyber 1 & EDGE
PO Referenrence : BAPV/24/0110-22 Jul 2024
Site Name : Cyber 1 & EDGE
Date of Acceptance :
Accepttance Status :

- ☐ Pass, no pending items
☐ Pass, with pending items
☐ Rejected by Partner



PT CYBERPLUS MEDIA PRATAMA
TAHUN 2024

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

Pada hari **Sabtu** tanggal **9** bulan **November** tahun **2024**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. Tlp :
Perusahaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** sebagai perwakilan dari **PT Batam Bintan Telekomunikasi**.

Nama : Ryan Aditya Purnomo
No. Tlp : 0812-8115-2188
Perusahaan : PT Cyberplus Media Pratama
Alamat : Rukan Griya Alifa Blok B No. 3, Jl. Pulo Ribung Raya – Galaxy, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** sebagai perwakilan dari **PT Cyberplus Media Pratama**.

Pihak Kedua menyampaikan untuk progres pekerjaan **Penarikan Kabel 24 Core** dari Cawang – **Gedung Sentral Ariobimo**, sudah diselesaikan 100% berdasarkan kondisi akhir dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama. Berikut detail barang yang telah di kerjakan :

No	Detail Pekerjaan	Telah Diserahkan	Telah Diterima
1	OTB 24 Core	✓	✓
2	Kabel 48 Core	✓	✓
3	Penarikan Kabel 48 Core <i>*hasil OTDR terlampir pada halaman berikutnya</i>	✓	✓
4	Penarikan Kabel 144 Core (Jalur JAKPRO) <i>*hasil OTDR terlampir pada halaman berikutnya</i>	✓	✓

Demikia

n Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Yang Mengetahui
Pihak Pertama

PT Batam Bintan Telekomunikasi

9/11/24
Masjkan

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua

PT Cyberplus Media Pratama

[Signature]

Ryan Aditya Purnomo

BERITA ACARA TAMBAH KURANG (BATK)

Pada hari **Sabtu** tanggal **9** bulan **November** tahun **2024**, telah disepakati untuk pekerjaan tambah sesuai Item berikut :

➤ Pekerjaan Tambah

1. Pekerjaan Persil atau Galian (Open/Rojok) yang dilakukan pada 5 titik yaitu :

- 1) HH JAKPRO menuju JC Nasi Padang sepanjang 10 Meter
- 2) HH JAKPRO menuju JC Lampu Merah Duren Tiga sepanjang 5 Meter
- 3) Jalur Crossing Jembatan Cawang sepanjang 70 Meter menggunakan HDPE
- 4) Jalur Underpass depan Stasiun Cawang sepanjang 130 meter
- 5) Jalur Jalan Otista sampai Jalan MT. Haryono sepanjang 132 Meter

Dengan biaya sebesar Rp 41.640.000

2. Pekerjaan Persil dan Pengaspalan Jalan pada Jalur HH APJII menuju MH JAKPRO sepanjang 10 meter dengan biaya sebesar Rp 5.000.000

3. Pekerjaan Penyambungan FO sebanyak 70 Core dengan biaya sebesar Rp 3.500.000

4. Pengadaan barang :

- a. OTB 2 Unit Rackmount 24 Core dengan biaya sebesar Rp 12.000.000
- b. Slack Support kabel FO 2 pcs dengan biaya sebesar Rp 400.000
- c. Label Akrilik 6 pcs dengan biaya sebesar Rp 300.000
- d. Pipa Galvanis 1 pcs dengan biaya sebesar Rp 500.000

➤ Pekerjaan Kurang OFON

1. Jasa penarikan bawah tanah kabel FO 48 Core dikurangi 600 Meter dengan pengurangan biaya sebesar Rp 14.400.000

2. Pekerjaan penerikan kabel FO dari HH JAKPRO menuju M-Ten tidak jadi dilakukan karena adanya perubahan jalur

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengetahui
Pihak Pertama

PT Batam Bintan Telekomunikasi

9/11/24
MasSykar

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua

PT Cyberplus Media Pratama

Ryan Aditya Purnomo

BOQ DEPLOY / ACTUAL

NO.	JENIS	KETERANGAN	SATUAN	QTY	QTY as Build BOQ		Remakrrk
				Standard PO	Actual	Deviation	
Material Vendor							
1	Material Vendor	Kabel FO 48 Core ADSS	Meter	11000	11000	-	
1	Material Vendor	Aksesoris FO	Lot	1	1	-	
2	Material Vendor	OTB Rackmount 24 Core	Unit	-	2	2	Pekerjaan Tambah
3	Material Vendor	Slack Support	Pcs	-	2	2	Pekerjaan Tambah
4	Material Vendor	Pipa Galvanis	Pcs	-	1	1	Pekerjaan Tambah
5	Material Vendor	Label Akrilik	Pcs	-	6	6	Pekerjaan Tambah
Jasa							
1	Jasa Penarikan	Kabel Udara Kabel FO 48 Core	Meter	10000	10000	-	
2	Jasa Penarikan	Penarikan Bawah Tanah 144 Core	Meter	2000	2000	-	
3	Jasa Penarikan	Penarikan Bawah Tanah 48 Core	Meter	1000	400	600	Pekerjaan Kurang
4	Jasa Penyambungan	Biaya Penyambungan	Core	480	550	70	Pekerjaan Tambah
5	Biaya	Biaya Pengamanan	Lot	1	1	-	
6	Biaya	Biaya koordinasi lapangan	Lot	1	1	-	
7	Jasa Penarikan	HH Jakpro to Gd. Cyber (Pak Gustami)	Lot	1	1	-	
8	Jasa Penarikan	HH Jakpro to M. Ten	Lot	1	1	-	
9	Jasa Penarikan	Pekerjaan Persil (Galian/Open Rojok)	Meter	0	347	347	Pekerjaan Tambah
10	Jasa Penarikan	Pekerjaan Persil dan Pengaspalan Jalan	Meter	0	10	10	Pekerjaan Tambah

Yang Mengetahui
Pihak Pertama
PT Batam Bintang Telekomunikasi

9/11/24
Masykur

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua
PT Cyberplus Media Pratama

Ryan Aditya Purnomo

BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING

Pada hari **Sabtu** tanggal **9** bulan **November** tahun **2024**, telah dilakukan/diselesaikan Test dan Commisioning Jalur Fiber Optic PT Batam Bintan Telekomunikasi sepanjang kurang lebih 10 Km dengan hasil terlampir pada gambar **Test & Commissioning** dan sesuai dengan masing-masing core dengan Loss dB sebesar maksimal 5.000 dB.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengetahui
Pihak Pertama

PT Batam Bintan Telekomuikasi

9/11 24.

f

masy/wir

.....

Yang Menyerahkan
Pihak Kedua

PT Cyberplus Media Pratama



Ryan Aditya Purnomo

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Sabtu, 10 Agustus 2024



Keterangan :
Penarikan Jalur Cawang - Otista



Keterangan :
Penarikan Jalur Cawang - Otista

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Minggu, 11 Agustus 2024



11 Agu 2024 03:01:27
177° S
Bidara Cina
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude: 68.9m
Speed: 3.6km/h
#Penarikan Cawang - Otista
Index number: 487



11 Agu 2024 03:25:58
85° E
Bidara Cina
Kecamatan Jatinegara
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude: 36.7m
Speed: 0.5km/h
#Penarikan Cawang - Otista
Index number: 491

Keterangan :
Penarikan Jalur Cawang - Otista

Keterangan :
Penarikan Jalur Cawang - Otista

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Minggu, 11 Agustus 2024



Keterangan :
Penarikan Jalur Otista - St. Cawang



Keterangan :
Penarikan Jalur Otista - St. Cawang


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024



Keterangan :
Stasiun Cawang – Komplek DPR



Keterangan :
Jalur subdack kolong TOL


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024



Keterangan :
Komplek DPR – Kantor BPJS Jaksel




Keterangan :
Komplek DPR – Kantor BPJS Jaksel


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024



Keterangan :
Kantor BPJS Jaksel – lampu Merah Duren3



Keterangan :
Kantor BPJS Jaksel – lampu Merah Duren3


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024



Keterangan :
Kantor BPJS Jaksel – lampu Merah Duren 3



Keterangan :
Kantor BPJS Jaksel – lampu Merah Duren 3


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024



Keterangan :
Kantor BPJS Jaksel – lampu Merah Duren 3



Keterangan :
Kantor BPJS Jaksel – lampu Merah Duren 3


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENYAMBUNGAN CORE

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024



Keterangan :
JC lampu merah Duren 3



Keterangan :
JC lampu merah Kantor BPJS Jaksel

f

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENYAMBUNGAN CORE

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024



Keterangan :
Penyambungan di Pasar Pengadegan




Keterangan :
Penyambungan di Jalan MT Haryono

f

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP96 – MPP102

Keterangan :
Penarikan di MPP96 – MPP102

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP102 – MPP107



Keterangan :
Penarikan di MPP102 – MPP107

f

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP107 – MPP110



Keterangan :
Penarikan di MPP107 – MPP110

f

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP110 – MPP112



Keterangan :
Penarikan di MPP110 – MPP112

f

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Minggu, 1 September 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP110 – KTT56



Keterangan :
Penarikan di MPP110 – KTT56

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Senin 2 September 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP96 – MPP87



Keterangan :
Penarikan di MPP96 – MPP87


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Rabu, 4 September 2024




Keterangan :
Penarikan di MPP87 – MPP81



Keterangan :
Penarikan di MPP87 – MPP81

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PEMBUATAN PERSIL Hari / Tanggal : Minggu, 8 September 2024



Keterangan :
di depan M Ten kabel arah APJII



Keterangan :
di depan M Ten kabel arah APJII

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PEMBUATAN PERSIL Hari / Tanggal : Minggu, 8 September 2024



Keterangan :
di depan M Ten kabel arah APJII



Keterangan :
di depan M Ten kabel arah APJII


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Senin, 9 September 2024



Keterangan :
Penarikan di KTT53 – HH44



Keterangan :
Penarikan di KTT53 – HH44

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Rabu, 11 September 2024



Keterangan :
Penarikan di MPP81 – HH51




Keterangan :
Penarikan di MPP81 – HH51

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PERNARIKAN JALUR JAKPRO

Hari / Tanggal : Rabu, 11 September 2024



Keterangan :
HH51 – JC Lampur Merah Duren 3



Keterangan :
HH51 – JC Lampur Merah Duren 3

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN JALUR INDOOR (EDGE)

Hari / Tanggal : Jumat, 13 September 2024



Keterangan :
Penarikan kabel indoor EDGE



Keterangan :
Penarikan kabel indoor EDGE


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN JALUR INDOOR (EDGE)

Hari / Tanggal : Jumat, 13 September 2024



Keterangan :
Penarikan kabel indoor EDGE



Keterangan :
Penarikan kabel indoor EDGE

f


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Jumat, 13 September 2024



Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet EDGE



Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet EDGE

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Jumat, 13 September 2024



Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet EDGE




Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet EDGE


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Sabtu, 14 September 2024



Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet EDGE



Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet EDGE

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA

Hari / Tanggal : Sabtu, 14 September 2024



Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet Cibitung

Keterangan :
Penarikan kabel KU untuk Link Indonet Cibitung

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENYAMBUNGAN KABEL

Hari / Tanggal : Senin, 16 September 2024



Keterangan :
kabel 144c – 48c di HH44 JAKPRO



Keterangan :
kabel 144c – 48c di HH44 JAKPRO

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA & PENYAMBUNGAN KABEL

Hari / Tanggal : Kamis, 19 September 2024



Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet Cibitung




Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet Cibitung

f


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA & PENYAMBUNGAN KABEL

Hari / Tanggal : Kamis, 19 September 2024



Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet Cibitung



Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet Cibitung

f


DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA & PENYAMBUNGAN KABEL

Hari / Tanggal : Kamis, 19 September 2024



Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet Cibitung



Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet Cibitung

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENARIKAN KABEL UDARA & PENYAMBUNGAN KABEL

Hari / Tanggal : Jumat, 20 September 2024



Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet EDGE




Keterangan :
Penarikan & penyambungan
link Indonet EDGE

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENYAMBUNGAN KABEL & INSTALASI OTB RACKMOUNT

Hari / Tanggal : Selasa, 24 September 2024



Keterangan :
penyambungan & pemasangan
OTB di gedung EDGE




Keterangan :
penyambungan & pemasangan
OTB di gedung EDGE

DOKUMENTASI

PEKERJAAN PENYAMBUNGAN KABEL & INSTALASI OTB RACKMOUNT

Hari / Tanggal : Selasa, 24 September 2024




Keterangan :
penyambungan & pemasangan
OTB di gedunAPJII

Keterangan :
penyambungan & pemasangan
OTB di gedunAPJII

DOKUMENTASI

PEKERJAAN TEST & COMMISSIONING

Hari / Tanggal : Rabu , 2 Oktober 2024



Keterangan :
Test & Commissioning kabel 48 core di Cawang

Keterangan :
Test & Commissioning kabel 48 core di Cawang

PT. Batam Bintang Telekomunikasi																	
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)																	
J2024-0217 Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Main asset No. Rumus Rumus PRK INFRA																	
Fixed Assets Data																	
Filled by Inventory & FA																	
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Kabel fiber optik ADSS 48 core	PUO/24/0118	154,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	11000	MTR	INFRA	11-Nov-24	10	-	154,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Perfeksikan FO	PUO/24/0118	9,500,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	9,500,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 48 Core	PUO/24/0118	115,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	10000	MTR	INFRA	11-Nov-24	10	-	115,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 144 Core (Lampung Meriah Duran Tiga - IC Cyber 1 >< MTen)	PUO/24/0118	48,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	2000	MTR	INFRA	11-Nov-24	10	-	48,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 48 Core (IC Cyber 1 >< MTen - HH Jakara)	PUO/24/0118	24,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1000	MTR	INFRA	11-Nov-24	10	-	24,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakara - Cyber 1)	PUO/24/0118	2,500,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	2,500,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakara - MTen)	PUO/24/0118	2,500,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	2,500,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penyambungan kabel FO	PUO/24/0118	24,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	480	COR	INFRA	11-Nov-24	10	-	24,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Biaya Pengantunan	PUO/24/0118	25,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	25,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Biaya Koordinasi Lapangan	PUO/24/0118	50,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	50,000,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		VAth 11 %	PUO/24/0118	49,995,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	49,995,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		OTB Rackmount 24 Core	PUO/24/0118	6,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	UNT	PRK	11-Nov-24	3	6,000,000.00	-	TE013055	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		OTB Rackmount 24 Core	PUO/24/0118	6,000,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	UNT	PRK	11-Nov-24	3	6,000,000.00	-	TE013056	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Stack Support	PUO/24/0118	400,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	2	UNT	INFRA	11-Nov-24	10	-	400,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Label Akrilik	PUO/24/0118	300,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	6	UNT	INFRA	11-Nov-24	10	-	300,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Pipa Galvanis	PUO/24/0118	500,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	1	UNT	INFRA	11-Nov-24	10	-	500,000.00	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel FO 48 Core (IC Cyber 1 >< MTen - HH Jakara)	PUO/24/0118	(14,400,000.00)	11-Nov-24	BAL/24/0299	-600	MTR	INFRA	11-Nov-24	10	-	(14,400,000.00)	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakara - Cyber 1)	PUO/24/0118	(2,500,000.00)	11-Nov-24	BAL/24/0299	-1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	(2,500,000.00)	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penarikan Kabel Bawah Tanah Kabel Fiber Optic 48 Core (HH Jakara - MTen)	PUO/24/0118	(2,500,000.00)	11-Nov-24	BAL/24/0299	-1	LS	INFRA	11-Nov-24	10	-	(2,500,000.00)	TE013054	Ibrahim
J2024-0217	Penarikan Backhaul Fiber Optic Cawang - Cyber 1	11/11/2024		Penyambungan kabel FO	PUO/24/0118	3,500,000.00	11-Nov-24	BAL/24/0299	70	COR	INFRA	11-Nov-24	10	-	3,500,000.00	TE013054	Ibrahim

