



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0137

Supplier Code	: VOB-0120	Location Code	: KBTM
Order Date	: 15 August 2024	Reference	: BAPV/24/0132-14 Agu 2024
Expect. Rcpt. Date	: 05 September 2024	Shipment Method	: FOB Batam
Payment Terms	: Max 14 days	Page No.	: 1 of 2

SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea					
Material					
1.	Cat pilox biru	6 KLG	55,000.00	-	330,000.00
2.	Bracket Gantungan sub ODP	1 SET	1,100,000.00	-	1,100,000.00
3.	Pipa Galvanis 2 inch	4 MTR	120,000.00	-	480,000.00
4.	Cat Q-Ton	8 KLG	85,000.00	-	680,000.00
5.	Aksesories Tiang dan ruko	64 PCS	55,000.00	-	3,520,000.00
Jasa Engineering					
6.	Splacing dan otldr	24 COR	55,000.00	-	1,320,000.00
7.	Pembuatan Stiker Label ODP	6 PCS	15,000.00	-	90,000.00
8.	Pemasangan aksesoris tiang	64 PCS	45,000.00	-	2,880,000.00
9.	Aksesories Tiang dan ruko	30 MTR	55,000.00	-	1,650,000.00
10.	Boring Jalan Aspal	10 MTR	95,000.00	-	950,000.00
11.	Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul ODC To SUB ODP	30 MTR	12,000.00	-	360,000.00
12.	Penarikan kabel Udara 48 core	730 MTR	7,000.00	-	5,110,000.00
13.	Penarikan subduct HDPE	40 MTR	10,000.00	-	400,000.00
14.	Pemasangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tapak	16 BATA NG	350,000.00	-	5,600,000.00
15.	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	1 PCS	750,000.00	-	750,000.00
16.	Pemasangan Galvanis	6 MTR	60,000.00	-	360,000.00
17.	Pemasangan ODP dan Terminasi	6 PCS	350,000.00	-	2,100,000.00
18.	Uji Terima	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00

user ID: FERWATY, Wednesday, September 4, 2024 11:15:41 AM

Vendor: White| Proc : Pink| PV: Yellow| Store: Green| Asset:Copy



Batam
Bintang
Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0137

Supplier Code : VOB-0120
Order Date : 15 August 2024
Expect. Rcpt. Date : 05 September 2024
Payment Terms : Max 14 days

Location Code : KBTM
Reference : BAPV/24/0132-14 Agu 2024
Shipment Method : FOB Batam
Page No. : 2 of 2

SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
19.	Documentasi	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
20.	Gambar autocad	1 LS	350,000.00	-	350,000.00
21.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	1,500,000.00	-	1,500,000.00
22.	Izin dan Kontribusi perumahan BATK/24/0022-1 September 2024	1 LS	20,000,000.00	-	20,000,000.00
23.	Pemasangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tapak	-3 BATA NG	350,000.00	-	-1,050,000.00
24.	Pemasangan ODP dan Terminasi	-1 PCS	350,000.00	-	-350,000.00
Note :					
1. Jangka waktu pekerjaan: 15 hari kerja setelah PO					
2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai					
3. Garansi Pekerjaan : 90 hari					

Robby Susilo

Authorised Signature

Invoice Send to :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200
NPWP PPN
01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"

Total **IDR 49,430,000.00**



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0025**

Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea

Pada hari ini, Minggu tanggal 1 September 2024 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea sesuai dengan No. PUO/24/0137 tanggal 15 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Cat pilox biru	KLG	6	6	
2	Bracket Gantungan sub ODP	SET	1	1	
3	Pipa Galvanis 2 inch	MTR	4	4	
4	Cat Q-Ton	KLG	8	8	
5	Aksesories Tiang dan ruko	PCS	64	64	
	Jasa Engineering				
1	Splacing dan otdr	COR	24	24	
2	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	6	6	
3	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	64	64	
4	Aksesories Tiang dan ruko	MTR	30	30	
5	Boring Jalan Aspal	MTR	10	10	
6	Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul ODC To SUB ODP	MTR	30	30	
7	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	730	730	✓
8	Penarikan subduct HDPE	MTR	40	40	✓
9	Pemasangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tapak	BATANG	16	13	✓
10	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	PCS	1	1	✓
11	Pemasangan Galvanis	MTR	6	6	
12	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	6	5	✓
13	Uji Terima	LS	1	1	
14	Documentasi	LS	1	1	
15	Gambar autocad	LS	1	1	
16	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
17	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FO Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan General Manager	 Romulo Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0229

Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 September 2024

Purchase Order : PUO/24/0137
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cat pilox biru	KLG	6.00	6.00	
2.	Bracket Gantungan sub ODP	SET	1.00	1.00	
3.	Pipa Galvanis 2 inch	MTR	4.00	4.00	
4.	Cat Q-Ton	KLG	8.00	8.00	
5.	Aksesories Tiang dan ruko	PCS	64.00	64.00	
6.	Splasing dan otdr	COR	24.00	24.00	
7.	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	6.00	6.00	
8.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	64.00	64.00	
9.	Aksesories Tiang dan ruko	MTR	30.00	30.00	
10.	Boring Jalan Aspal	MTR	10.00	10.00	
11.	Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul ODC To SUB ODP	MTR	30.00	30.00	
12.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	730.00	730.00	
13.	Penarikan subduct HDPE	MTR	40.00	40.00	
14.	Pemasangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tapak	BATANG	16.00	16.00	
15.	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	PCS	1.00	1.00	
16.	Pemasangan Galvanis	MTR	6.00	6.00	
17.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	6.00	6.00	
18.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
19.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
20.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0229

Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 September 2024

Purchase Order : PUO/24/0137
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
21.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
22.	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1.00	1.00	
23.	Pemasangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tapak	BATANG	(3.00)	(3.00)	
24.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 1 Sep 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendor,



ROMULO NADEAK

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN <u>24/000182</u>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/24/0022**

Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 1 September 2024

Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea

No. PO : PUO/24/0137- tanggal 15 Agustus 2024

Harga PO : Rp 50,830,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT SKTI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	BOQ			REALISASI		JUMLAH HARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Cat pilox biru	KLG	6	55,000	330,000	6	55,000	330,000
2	Bracket Gantungan sub ODP	SET	1	1,100,000	1,100,000	1	1,100,000	1,100,000
3	Pipa Galvanis 2 inch	MTR	4	120,000	480,000	4	120,000	480,000
4	Cat Q-Ton	KLG	8	85,000	680,000	8	85,000	680,000
5	Aksesories Tiang dan ruko	PCS	64	55,000	3,520,000	64	55,000	3,520,000
	Total Material				6,110,000			6,110,000
	Jasa Engineering							
1	Splasing dan otodr	COR	24	55,000	1,320,000	24	55,000	1,320,000
2	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	6	15,000	90,000	6	15,000	90,000
3	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	64	45,000	2,880,000	64	45,000	2,880,000
4	Aksesories Tiang dan ruko	MTR	30	55,000	1,650,000	30	55,000	1,650,000
5	Boring Jalan Aspal	MTR	10	95,000	950,000	10	95,000	950,000
6	Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul ODC To SUB ODP	MTR	30	12,000	360,000	30	12,000	360,000
7	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	730	7,000	5,110,000	730	7,000	5,110,000
8	Penarikan subduct HDPE	MTR	40	10,000	400,000	40	10,000	400,000
9	Pemasangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tapak	BATAN	16	350,000	5,600,000	13	350,000	4,550,000
10	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	PCS	1	750,000	750,000	1	750,000	750,000
11	Pemasangan Galvanis	MTR	6	60,000	360,000	6	60,000	360,000
12	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	6	350,000	2,100,000	5	350,000	1,750,000
13	Uji Terima	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
14	Documentasi	LS	1	300,000	300,000	1	300,000	300,000
15	Gambar autocad	LS	1	350,000	350,000	1	350,000	350,000
16	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000
17	Izin dan Kontribusi perumahan	LS	1	20,000,000	20,000,000	1	20,000,000	20,000,000
	Total Jasa Engineering				44,720,000			43,320,000
	Total Material &				50,830,000			49,430,000

1. Selisih Nilai BATK (1,400,000)

2. % BATK (1,400,000) / 50,830,000 -2.75%

Maka total Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea adalah sebesar : **Rp. 49.430.000,-** (Empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
Menyetujui,	Vendor,
	
Robby Susilo	Romulo
Chief Financial & HR Officer - GM Nasional	Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

12024-0279 Pembanguan FTTH Perumahan Cluster Azalea

PT. Batam Bintan Telekomunikasi																	
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)																	
12024-0279 Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea Main Asset No.																	
CIP2024-039																	
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ex Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Pemangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFR)	TE NO.	User
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Transporasi / Mobilisasi	PMO/24/0137	1.500.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	LS	INFR	1-Sep-24	10	-	1.500.000.00	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Izin dan Kontribusi perumahan	PMO/24/0137	20.000.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	LS	INFR	1-Sep-24	10	-	20.000.000.00	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemancangan dan pendirian tiang 7 m & Cor Tiapak	PMO/24/0137	(1.050.000.00)	1-Sep-24	BAL/24/0229	-3	BATAN G	INFR	1-Sep-24	10	-	(1.050.000.00)	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemancangan COP dan Terminal	PMO/24/0137	(350.000.00)	1-Sep-24	BAL/24/0229	-1	PCS	INFR	1-Sep-24	10	-	(350.000.00)	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Cable Fiber Optic AGRAL 43C/AT SMD A-WG LT	PMO/24/0137	15.501.550.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	730	MTR	INFR	1-Sep-24	10	-	15.501.550.00	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Protection Slave FO	PMO/24/0137	16.800.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	24	PCS	INFR	1-Sep-24	10	-	16.800.00	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Pigtail SC/PC SM Biru	PMO/24/0137	278.400.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	48	PCS	INFR	1-Sep-24	10	-	278.400.00	TE012847	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Splitter 1.8 SC/PC Biru	PMO/24/0137	515.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	PRK	1-Sep-24	3	515.000.00	-	TE012848	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Splitter 1.8 SC/PC Biru	PMO/24/0137	515.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	PRK	1-Sep-24	3	515.000.00	-	TE012849	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Splitter 1.8 SC/PC Biru	PMO/24/0137	515.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	PRK	1-Sep-24	3	515.000.00	-	TE012850	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Splitter 1.8 SC/PC Biru	PMO/24/0137	515.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	PRK	1-Sep-24	3	515.000.00	-	TE012851	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Splitter 1.8 SC/PC Biru	PMO/24/0137	515.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	PRK	1-Sep-24	3	515.000.00	-	TE012852	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Splitter 1.6 SC/PC Biru	PMO/24/0137	755.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	PRK	1-Sep-24	3	755.000.00	-	TE012853	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012854	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012855	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012856	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012857	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012858	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012859	Ibrahim
12024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024	BK-MHQ2408/016	Tiang 7 Meter	PMO/24/0137	1.750.000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1.750.000.00	-	TE012860	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0279 Pembangunan FTTH Perumahan Cluster

Azalea

Main asset No.

TE012846

91,918,750.00

Fixed Assets Data

Rumus

Rumus

PRK

3

IFRFA

10

26,080,000.00

65,838,750.00

Filled by Inventory & FA

Job No. After Transfer	Name Proyek	Posting Date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT (USD)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangiat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (IFRFA)	TE NO.	User
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Cat paku biru	PNO/24/0137	300,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	6	KLG	INFRA	1-Sep-24	10	-	330,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Braslet Ganti@nub ODP	PNO/24/0137	1,500,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	SET	INFRA	1-Sep-24	10	-	1,100,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Rpa Gakernis 2 Inch	PNO/24/0137	480,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	4	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	480,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Cat Q-ton	PNO/24/0137	680,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	8	KLG	INFRA	1-Sep-24	10	-	680,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Alas@nub Tiang dan ruko	PNO/24/0137	3,520,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	64	PCS	INFRA	1-Sep-24	10	-	3,520,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Splicing dan obr	PNO/24/0137	1,320,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	24	COR	INFRA	1-Sep-24	10	-	1,320,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pembuatan Silket Label ODP	PNO/24/0137	90,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	6	PCS	INFRA	1-Sep-24	10	-	90,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan aksesoris tiang	PNO/24/0137	2,880,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	64	PCS	INFRA	1-Sep-24	10	-	2,880,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Alas@nub Tiang dan ruko	PNO/24/0137	1,650,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	30	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	1,650,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Boring Jamban Aspal	PNO/24/0137	950,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	10	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	950,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul ODC To SUB ODP	PNO/24/0137	360,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	30	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	360,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan Kabel Udana 48 core	PNO/24/0137	5,110,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	730	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	5,110,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan sub@nub HDPE	PNO/24/0137	400,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	40	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	400,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan dan pendirian tiang 7 m 8 Cor Takak	PNO/24/0137	5,600,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	16	BATAN G	INFRA	1-Sep-24	10	-	5,600,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan SUB ODP dan Pemasangan Kabel/ Gantungan	PNO/24/0137	750,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	PCS	INFRA	1-Sep-24	10	-	750,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan Galvanis	PNO/24/0137	360,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	6	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	360,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Pemasangan ODP dan Terminal	PNO/24/0137	2,300,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	6	PCS	INFRA	1-Sep-24	10	-	2,300,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Uji Terna	PNO/24/0137	1,000,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	LS	INFRA	1-Sep-24	10	-	1,000,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Documentasi	PNO/24/0137	300,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	LS	INFRA	1-Sep-24	10	-	300,000.00	TE012847	Ibrahim
J2024-0279	Pembangunan FTTH Perumahan Cluster Azalea	9/1/2024		Gambar autoroad	PNO/24/0137	350,000.00	1-Sep-24	BAL/24/0229	1	LS	INFRA	1-Sep-24	10	-	350,000.00	TE012847	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0279

Pembangunan FTTH Perumahan Cluster

Main asset No.

Azalea

CIP2024-039

TE012846

Fixed Assets Data												Filled by Inventory & FA					
												26,000,000.00	65,838,750.00				
												PRK	INFRA				
												3	10				
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Est Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
									1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1,750,000.00	-	TE012861	Ibrahim
									1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1,750,000.00	-	TE012862	Ibrahim
									1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1,750,000.00	-	TE012863	Ibrahim
									1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1,750,000.00	-	TE012864	Ibrahim
									1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1,750,000.00	-	TE012865	Ibrahim
									1	STK	PRK	1-Sep-24	3	1,750,000.00	-	TE012866	Ibrahim
									40	MTR	INFRA	1-Sep-24	10	-	612,000.00	TE012847	Ibrahim

Prepared By,



Record BY



Reviewed & Posted By



User By,



U6

Apriansah

Ibrahim