

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0276

Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 07 October 2024

Purchase Order : PUO/24/0186
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Pipa Galvanis 2 inchi untuk Tiang Telepon	BATANG	3.00	3.00	
2.	Mikrotik Type RB 3011UiAs-RM	UNT	1.00	1.00	
3.	Klem Subduct Aluminium	MTR	60.00	60.00	
4.	HH Vit Bak Kontrol 30 X 30 cm	UNT	1.00	1.00	
5.	Cat Tiang Warna Hitam Q-Ton @ 5kg	KLG	3.00	3.00	
6.	Pipa PVC 3 in jalur kabel paving Blok	MTR	7.00	7.00	
7.	Material Tiang Galvanis Radio tinggi 14 mmtr termasuk seling dan Semen Pasir, Geranit pondasi 4 titik	LS	1.00	1.00	
8.	Gambar Autocad dari arsitek untuk Tiang Radio Panaran	LS	1.00	1.00	
9.	Pabrikasi Tiang Radio dan Pemasangan	LS	1.00	1.00	
10.	Pengecatan Tiang Telepon panjang 7 mtr	BATANG	29.00	29.00	
11.	Pemasangan Klem Subduct dan Galian Paving Blok	TITIK	60.00	60.00	
12.	Pemasangan Galvanis utk KU di tiang Telepon	TITIK	6.00	6.00	
13.	Pemasangan HH Vit Bak Kontrol di Medco	PCS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 7 Oct 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0276

Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 07 October 2024

Purchase Order : PUO/24/0186
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Menyetujui,




Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 24/

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti

Apriansah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0276

Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)


Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 07 October 2024

Purchase Order : PUO/24/0186
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN <u>24/000223</u>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0381

Pembangunan jaringan fiber optik ke PT.
Medco Energy Batam (BATK)

CIP2024-039

Main asset No.

Medco Energy Batam (BATK)

TE012990

AMOUNT
DEBIT/(KREDIT)

Completed Date

Completed Document

QTY

UOM

Group

Start Dep


Usage

TE-Perangkat Kecil
(PRK)TE-Infrastruktur
(INFRA)

Filled by Inventory & FA

Job No. After Transfer	Name Proyek	Posting date	Doc No	Description	Est Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pipa Galvanis 2 inch untuk Tangkai Telepon	PUO/24/0186	1,125,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	3	BATAN G	INFRA	7-Oct-24	1D	-	1,125,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Microtek Type RB 3011Uk-RM	PUO/24/0186	3,500,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	1	UNT	INFRA	7-Oct-24	1D	-	3,500,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Klem Suboduct Aluminium	PUO/24/0186	450,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	60	MTR	INFRA	7-Oct-24	1D	-	450,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		HHVH Bak Kontrol 30 X 30 cm	PUO/24/0186	600,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	1	UNT	INFRA	7-Oct-24	1D	-	600,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Cat Tangkai Wama Hitam 4 Ton @ 5kg	PUO/24/0186	900,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	3	KLG	INFRA	7-Oct-24	1D	-	900,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pipa PVC 3 in jalur kabel pancing Blok	PUO/24/0186	700,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	7	MTR	INFRA	7-Oct-24	1D	-	700,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Material Tangkai Galvanis Rudio 1/2" 14 mtr termasuk selang dan Semer Pelekat dan pancing 4 Blok	PUO/24/0186	7,500,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	1	LS	INFRA	7-Oct-24	1D	-	7,500,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Gambar Autocad dan etiket untuk Tangkai Radio Pansan	PUO/24/0186	800,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	1	LS	INFRA	7-Oct-24	1D	-	800,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pemasangan Tangkai Radio Pansan	PUO/24/0186	6,000,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	1	LS	INFRA	7-Oct-24	1D	-	6,000,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pengadaan Tangkai Telepon panjang 7 mtr	PUO/24/0186	1,160,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	29	BATAN G	INFRA	7-Oct-24	1D	-	1,160,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pemasangan Klem Suboduct dan Galvanis Pancing Blok	PUO/24/0186	1,500,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	60	TITIK	INFRA	7-Oct-24	1D	-	1,500,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pemasangan Galvanis utk KU di Tangkai Telepon	PUO/24/0186	780,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	6	TITIK	INFRA	7-Oct-24	1D	-	780,000.00	TE012991	Ibrahim
J2024-0381	Pembangunan jaringan fiber optik ke PT. Medco Energy Batam (BATK)	10/7/2024		Pemasangan HHVH Bak Kontrol di Medco	PUO/24/0186	150,000.00	7-Oct-24	BAL/24/0276	1	PCS	INFRA	7-Oct-24	1D	-	150,000.00	TE012991	Ibrahim


Prepared By,



Record By


Uji

Reviewed & Posted By


Apriyansah

User By,


Ibrahim