

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0140

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 1 Batu Aji

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0059
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Aksesories Tiang	PCS	170.00	170.00	
2.	Gantungan SUB ODP	UNT	1.00	1.00	
3.	Cat PiloX biru	PCS	3.00	3.00	
4.	Cat Phaton	PCS	5.00	5.00	
5.	Thinner	LS	1.00	1.00	
6.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	1,400.00	1,400.00	
7.	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	1.00	1.00	
8.	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	15.00	15.00	
9.	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran pondasi	BTG	2.00	2.00	
10.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	170.00	170.00	
11.	Pembuatan Label ODP	TITIK	15.00	15.00	
12.	Splasing/OTDR	COR	60.00	60.00	
13.	Gambar autocad	UNT	1.00	1.00	
14.	Documentasi	UNT	1.00	1.00	
15.	Uji Terima	UNT	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi1	UNT	1.00	1.00	
17.	Izin dan Kontribusi Perumahan	UNT	1.00	1.00	
18.	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	(3.00)	(3.00)	
19.	Pembuatan Label ODP	TITIK	(4.00)	(4.00)	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0140

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 1 Batu Aji

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0059
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Ibrahim

Mengetahui

Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor



Mengetahui,


Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN.23/000128	
Input & Check By	Posted By
	
Rina Uli Susanti	Desmiati M.

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)**

BATK/23/0014

Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 1 Batu Aji

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 1 Batu Aji
No. PO : PUO/23/0059- tanggal 24 Februari 2023
Harga PO : Rp67,495,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	BOQ / PO			REALISASI		JUMLAH HARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Aksesories Tiang	PCS	170	80,000	13,600,000	170	80,000	13,600,000
2	Gantungan SUB ODP	UNT	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
3	Cat PiloX biru	PCS	3	80,000	240,000	3	80,000	240,000
4	Cat Phatton	PCS	5	80,000	400,000	5	80,000	400,000
5	Thinner	LS	1	80,000	80,000	1	80,000	80,000
	Total Material				15,320,000			15,320,000
	Jasa Engineering							
1	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	1,400	10,000	14,000,000	1,400	✓ 10,000	14,000,000
2	Pemasangan SUB ODP (pabrikasi Breaket)	UNT	1	1,200,000	1,200,000	1	✓ 1,200,000	1,200,000
3	Pemasangan ODP dan terminasi	UNT	15	450,000	6,750,000	12	✓ 450,000	5,400,000
4	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran pondasi	BTG	2	500,000	1,000,000	2	✓ 500,000	1,000,000
5	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	170	90,000	15,300,000	170	90,000	15,300,000
6	Pembuatan Label ODP	TITIK	15	35,000	525,000	11	35,000	385,000
7	Splicing/OTDR	COR	60	50,000	3,000,000	60	50,000	3,000,000
	Total Jasa Engineering				41,775,000			40,285,000
	Jasa Pendukung							
1	Gambar autocad	UNT	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
2	Documentasi	UNT	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
3	Uji Terima	UNT	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000
4	Transportasi / Mobilisasi	UNT	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
5	Izin dan Kontribusi Perumahan	UNT	1	6,000,000	6,000,000	1	6,000,000	6,000,000
	Sub Total Jasa				10,400,000			10,400,000
	Total Material & Jasa				67,495,000			66,005,000

1. Selisih Nilai BATK (1,490,000)

2. % BATK
(1,490,000) / 67,495,000 -2.21%

Maka total Pembangunan FTTH Perumahan Devin Premier 1 Batu Aji adalah sebesar : Rp. 66.005.000,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
	
Timbul Nainggolan General Manager	Daendels Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tidak boleh melebihi 20%