


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0014**

Penarikan Backhaul Villa Paradise

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Penarikan Backhaul Villa Paradise sesuai dengan No. PUO/23/0084 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Material safety slekan	UNT	6	6	
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	LS	1	1	
3	Aksesoris Tiang ke SUB ODP	PCS	42	42	
	Jasa Engineering				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	1,390	1,390	
2	Boring Jalan	MTR	168	168	
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,600	1,750	
4	Pemasangan Aksesoris tiang	PCS	42	42	
5	Penarikan FO 48 Core backhaul villa paradise	MTR	1,750	1,750	
6	Instalasi kaset Optic di ODC	LS	1	1	
7	Instalasi Pipa Galvanis	LS	1	1	
8	Splasing/OTDR	COR	60	60	
9	Pemasangan safety slekan	PCS	6	6	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar autocad	LS	1	1	
2	Documentasi	LS	1	1	
3	Uji Terima	LS	1	1	
4	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
5	Biaya Administrasi Perumahan	LS	1	1	
6	Ijin Galian BP Batam	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Daendels Sihotang Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0137

Penarikan Backhaul Villa Paradise

Supplier Code : VOB-0003		Purchase Order : PUO/23/0084	
Document Date : 17 May 2023		Page No. : 1	

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material safety slekan	UNT	6.00	6.00	
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	LS	1.00	1.00	
3.	Aksesories Tiang ke SUB ODP	PCS	42.00	42.00	
4.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	1,390.00	1,390.00	
5.	Boring Jalan	MTR	168.00	168.00	
6.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,600.00	1,600.00	
7.	Pemasangan Aksesoris tiang	PCS	42.00	42.00	
8.	Penarikan FO 48 Core backhaul villa paradise	MTR	1,750.00	1,750.00	
9.	Instalasi kaset Optic di ODC	LS	1.00	1.00	
10.	Instalasi Pipa Galvanis	LS	1.00	1.00	
11.	Splicing/OTDR	COR	60.00	60.00	
12.	Pemasangan safety slekan	PCS	6.00	6.00	
13.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
14.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
15.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
17.	Biaya Administrasi Perumahan	LS	1.00	1.00	
18.	Ijin Galian BP Batam	LS	1.00	1.00	
19.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	150.00	150.00	

OK

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0137

Penarikan Backhaul Villa Paradise

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0084
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.


Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Ibrahim


Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Mengetahui,


Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainngolan
General Manager

IT-GRN 23.000.126.....	
Input & Check By	Posted By
	
Rina Uli Susanti	Deemiati M

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG (BATK)

BATK/23/0013

Penarikan Backhaul Villa Paradise

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Pelaksana Pekerjaan : Penarikan Backhaul Villa Paradise
No. PU : PUU/23/0084- tanggal 21 Maret 2023
Harga PO : Rp 112,000,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	BOQ / PO <i>Cancelled</i>			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Material safety	UNT	6	350,000	2,100,000	6	350,000	2,100,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	IS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
3	Aksesoris Tiang ke SUB ODP	PCS	42	85,000	3,570,000	42	85,000	3,570,000
	Total Material				6,070,000			6,070,000
	Jasa Engineering							
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	1,390	29,000	40,310,000	1,390	29,000	40,310,000
2	Boring Jalan	MTR	168	90,000	15,120,000	168	90,000	15,120,000
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,600	7,000	11,200,000	1,750	7,000	12,250,000
4	Pemasangan Aksesoris tiang	PCS	42	50,000	2,100,000	42	50,000	2,100,000
5	Penarikan FO 48 Core backhaul villa paradise	MTR	1,750	9,000	15,750,000	1,750	9,000	15,750,000
6	Instalasi kaset Optic di ODC	LS	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
7	Instalasi Pipa Galvanis	LS	1	350,000	350,000	1	350,000	350,000
8	Splasing/OTDR	COR	60	50,000	3,000,000	60	50,000	3,000,000
9	Pemasangan safety slekan	PCS	6	200,000	1,200,000	6	200,000	1,200,000
	Total Jasa Engineering				89,530,000			90,580,000
	Jasa Pendukung							
1	Gambar autocad	LS	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000
2	Documentasi	LS	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
3	Uji Terima	LS	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
4	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	2,500,000	2,500,000	1	2,500,000	2,500,000
5	Biaya Administrasi Perumahan	LS	1	3,500,000	3,500,000	1	3,500,000	3,500,000
6	Ijin Galian BP Batam	LS	1	7,500,000	7,500,000	1	7,500,000	7,500,000
	Sub Total Jasa				16,400,000			16,400,000
	Total Material & Jasa				112,000,000			113,050,000


1. Selisih Nilai BATK 1,050,000

2. % BATK

$$\frac{1,050,000}{112,000,000} = 0.94\%$$

Maka total Penarikan Backhaul Villa Paradise adalah sebesar : **Rp. 113.050.000,-** (Seratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
	
Timbul Nainggolan General Manager	Daendels Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tdak boleh melebihi 20%