


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0022**


FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Juli 2023 telah dilaksanakan Testing dan Commisioning Pekerjaan FTTH Perumahan Edofa Gardenia sesuai dengan No. PUO/23/0124 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Cat pilox biru	KLG	7	7	
2	Gantungan SUB ODP	SET	3	3	
3	Pipa Galvanis 2 Inci	MTR	12	12	
4	Aksesories Tiang	PCS	310	310	
5	Sub ODP 50x50x20 cm	SET	3	3	
	Jasa				
1	Splacing dan otdr	COR	176	176	
2	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	47	47	
3	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	310	310	
4	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	3,500	3,500	✓
5	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	3	3	
6	Pemasangan Galvanis	MTR	12	12	
7	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	47	47	✓
8	Uji Terima	LS	1	1	
9	Dokumentasi	LS	1	1	
10	Gambar autocad	LS	1	1	
11	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
12	Izin dan Kontribusi Perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Romulo Direktur



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**


BAL/23/0168

FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0124
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cat pilox biru	KLG	7.00	7.00	
2.	Gantungan SUB ODP	SET	3.00	3.00	
3.	Pipa Galvanis 2 Incl	MTR	12.00	12.00	
4.	Aksesories Tiang	PCS	310.00	310.00	
5.	Sub ODP 50x50x20 cm	SET	3.00	3.00	
6.	Splacing dan otldr	COR	176.00	176.00	
7.	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	47.00	47.00	
8.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	310.00	310.00	
9.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	3,500.00	3,500.00	
10.	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	3.00	3.00	
11.	Pemasangan Galvanis	MTR	12.00	12.00	
12.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	47.00	47.00	
13.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
14.	Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
15.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
17.	Izin dan Kontribusi Perumahan	LS	1.00	1.00	



Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0168

FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0124
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Batam , 1 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendo



ROMULO NADEAK

Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN 23/000154

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti



Desmiati M.

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 10 285044

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 1




ODP 2




ODP 3



ODP 4



ODP 5



ODP 6

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 7



ODP 8



ODP 9



ODP 10




ODP 11



ODP 12

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 13




ODP 14




ODP 15



ODP 16



ODP 17




ODP 18


DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 19



ODP 20



ODP 21



ODP 22




ODP 23




ODP 24


DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA




ODP 25



ODP 26



ODP 27



ODP 28



ODP 29



ODP 30

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 31



ODP 32



ODP 33



ODP 34



ODP 35



ODP 36

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 37



ODP 38



ODP 39



ODP 40



ODP 41



ODP 42


DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



ODP 43




ODP 44




PROSES PEKERJAAN



PROSES PEKERJAAN



PROSES PEKERJAAN



PROSES PEKERJAAN

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



PEMASANGAN FIBER OPTIK




PEMASANGAN FIBER OPTIK




PEMASANGAN ODP



PEMASANGAN ODP



PEMASANGAN SUB ODP 1



PEMASANGAN ODP

DOKUMENTASI EDOFA GARDENIA



PEMASANGAN KABEL FO



SUB ODP



COR GALVANIS



SUB ODP



GALVANIS



PROSES COR GALVANIS

AS BUILT DRAWING

- LEGENDA :
- ⊙ : Closures 48 Core
 - △ : SUB ODP
 - 📍 : ODP
 - : KABEL
 - : DS 1,1
 - : DS 2
 - : DS 3
 - : DS 4
 - : DS 5
 - : DS 5, 1
 - : DS 5, 2
 - : DS 6
 - : m

KONTRAKTOR
CONTRACTOR

PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PEMBERI TUGAS
OWNER

EDDY NAIBAHQ
Port Manager

PROJECT :


JARINGAN FIBER OPTIC
EDOFA GARDENIA

DRAWING TITLE

JARINGAN FIBER OPTIC
EDOFA GARDENIA

LINK NO	DRAWING TYPE	SCALE	PAGE
	BBT-EG-03	1:4000	A3

REVISI	PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
	Nama Tanggal Signature
	Digambar:
	Diperiksa:
	Disetujui:



AS BUILT DRAWING

LEGENDA :

-  : Closures 48 Core
-  : ODC BBT
-  : KABEL

KONTRAKTOR
CONTRACTOR

PT. SINAR MASIH TEKNOLOGI INDONESIA



PEMBERI TUGAS
OWNER

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI



EDDY NAIBAHO
PON Manager

PROJECT :

JARINGAN FIBER OPTIC
EDOFA GARDENIA

DRAWING TITLE

JARINGAN FIBER OPTIC
EDOFA GARDENIA

LINK NO DRAWING TYPE SCALE PAGE

BBT-EG-02 1:300 A3

REVISI PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

No	Revisi	Uraian	Tanggal	Disetujui

1 JARINGAN FIBER OPTIC EDOFA GARDENIA
FO-02 SKALA 1 : 3000 (A3)



Closures 48 Core

ODC BBT

Ke Sekupang

Data Backhaul

NO	KLASIFIKASI KABEL (Backbone/ Backhaul/ Fronthaul/ Akses)	LETAK KABEL (DARAT/UDARA/LAUT)	JUMLAH CORE	core fiber optik	NAMA ODP ARTHA GUNA LESTARI
1	Akses	Udara	48		ODP 1
2	Akses	Udara	48		ODP2
3	Akses	Udara	48		ODP 3
4	Akses	Udara	48		ODP 4
5	Akses	Udara	48		ODP 5
6	Akses	Udara	48		ODP 6
7	Akses	Udara	48		ODP 7
8	Akses	Udara	48		ODP 8
9	Akses	Udara	48		ODP 9
10	Akses	Udara	48		ODP 10
11	Akses	Udara	48		ODP 11
12	Akses	Udara	48		ODP 12
13	Akses	Udara	48		ODP 13
14	Akses	Udara	48		ODP 14
15	Akses	Udara	48		ODP 15
16	Akses	Udara	48		ODP 16
17	Akses	Udara	48		ODP 17
18	Akses	Udara	48		ODP 18
19	Akses	Udara	48		ODP 19
20	Akses	Udara	48		ODP 20
21	Akses	Udara	48		ODP 21
22	Akses	Udara	48		ODP 22
23	Akses	Udara	48		ODP 23
24	Akses	Udara	48		ODP 24

/ FTTH Batam (KOMINFO)REDOFA GARDENIA

Alamat /Posisi ODP	LATITUDE	LONGTTITUDE	SPLITER	Cut OFF Data / Sesuai Tahun Ujiterima	Maps/Gbr. Kms
BLOK G9 NO 15	1.065859°	103.936425°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G10 NO 26	1.066115°	103.936093°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G10 NO 16	1.066330°	103.935710°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G10 NO 12A	1.066128°	103.935600°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G10 NO 06	1.065895°	103.935907°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G09 NO 05	1.065464°	103.936502°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G07 NO 3A	1.065195°	103.936366°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G08 NO 01	1.065664°	103.935765°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G08 NO 11	1.065926°	103.935435°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G08 NO 12A	1.065714°	103.935252°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G06 NO 08A	1.065468°	103.935576°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G06 NO 05	1.064980°	103.936233°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G05 NO 05	1.064714°	103.936116°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G03 NO 04	1.065098°	103.935665°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G03 NO 07	1.065340°	103.935275°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G21 NO 15	1.067070°	103.937472°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G21 NO 15	1.066694°	103.937540°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G19 NO 16	1.066871°	103.937261°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G16 NO 15	1.066524°	103.937324°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G17 NO 3A	1.066276°	103.937190°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G12A NO 26	1.066217°	103.936808°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G15 NO 05	1.065942°	103.937132°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G16 NO 05	1.066371°	103.936494°	8	Jun-23	File. Kms
BLOK G19 NO 21	1.066585°	103.936264°	8	Jun-23	File. Kms

[illegible]

BLOK G12 NO 17	1.066163°	103.936415°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK G18 NO 27	1.066384°	103.936075°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK G18 NO 30	1.067178°	103.936428°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK G16 NO 25	1.066750°	103.937003°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK G18 NO 03A	1.066520°	° 103.936869	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK G18 NO 12B	1.066782°	103.936508°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F12A NO18	1.067290°	103.935803°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F12A NO 2B	1.067363°	103.935327°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F12 B NO 02	1.067064°	103.935669°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F10 NO 16	1.066863°	103.935964°	8	Jun-23	File. Kmz
BOK F09 NO 08	1.067118°	103.934660°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F11 NO08	1.066850°	103.935008°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F9 NO 01	1.066555°	103.935398°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F9 NO 3A	1.066366°	103.935277°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK 09 N0-	1.066672°	103.934802°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F7 NO-	1.066882°	103.934547°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F7 NO 08	1.066508°	103.934665°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK9 NO 10	1.066690°	103.934393°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F12 NO 07	1.066822°	103.935533°	8	Jun-23	File. Kmz
BLOK F11 NO 23B	1.067137°	103.935107°	8	Jun-23	File. Kmz

25	Akses	Udara	48	ODP 25
26	Akses	Udara	48	ODP 26
27	Akses	Udara	48	ODP 27
28	Akses	Udara	48	ODP 28
29	Akses	Udara	48	ODP 29
30	Akses	Udara	48	ODP 30
31	Akses	Udara	48	ODP 31
32	Akses	Udara	48	ODP 32
33	Akses	Udara	48	ODP 33
34	Akses	Udara	48	ODP 34
35	Akses	Udara	48	ODP 35
36	Akses	Udara	48	ODP 36
37	Akses	Udara	48	ODP 37
38	Akses	Udara	48	ODP 38
39	Akses	Udara	48	ODP 39
40	Akses	Udara	48	ODP 40
41	Akses	Udara	48	ODP 41
42	Akses	Udara	48	ODP 42
43	Akses	Udara	48	ODP 43
44	Akses	Udara	48	ODP 44

[illegible]

mandiri

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Cabang **KCP Batam Industrial Park (10904)**

CEK No. **IV 285044**

Batam, **01-08-2023**

PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

~~atau pembawa *~~

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada

uang sejumlah Rupiah (dalam huruf)

Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

109-00-0018569-4



Rp.

#138,247,300.-#

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)
(Jangan melewati garis batas ini)

* coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

Printed by PT Jasindo Tiga Perkasa Tbk



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0022**


FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Juli 2023 telah dilaksanakan Testing dan Commisioning Pekerjaan FTTH Perumahan Edofa Gardenia sesuai dengan No. PUO/23/0124 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Cat pilox biru	KLG	7	7	
2	Gantungan SUB ODP	SET	3	3	
3	Pipa Galvanis 2 Inci	MTR	12	12	
4	Aksesories Tiang	PCS	310	310	
5	Sub ODP 50x50x20 cm	SET	3	3	
	Jasa				
1	Splasing dan otdr	COR	176	176	
2	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	47	47	
3	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	310	310	
4	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	3,500	3,500	
5	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	3	3	
6	Pemasangan Galvanis	MTR	12	12	
7	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	47	47	
8	Uji Terima	LS	1	1	
9	Dokumentasi	LS	1	1	
10	Gambar autocad	LS	1	1	
11	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
12	Izin dan Kontribusi Perumahan	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Ibrahim Staff Net & Infra	Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	Timbul Nainggolan General Manager	Romulo Direktur



**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**


BAL/23/0168

FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0124
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cat plox biru	KLG	7.00	7.00	
2.	Gantungan SUB ODP	SET	3.00	3.00	
3.	Pipa Galvanis 2 Incl	MTR	12.00	12.00	
4.	Aksesories Tiang	PCS	310.00	310.00	
5.	Sub ODP 50x50x20 cm	SET	3.00	3.00	
6.	Splasing dan otldr	COR	176.00	176.00	
7.	Pembuatan Stiker Label ODP	PCS	47.00	47.00	
8.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	310.00	310.00	
9.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	3,500.00	3,500.00	
10.	Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan	SET	3.00	3.00	
11.	Pemasangan Galvanis	MTR	12.00	12.00	
12.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	47.00	47.00	
13.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
14.	Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
15.	Gambar autocad	LS	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
17.	Izin dan Kontribusi Perumahan	LS	1.00	1.00	



Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0168

FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 01 July 2023

Purchase Order : PUO/23/0124
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Batam , 1 Jul 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendo



ROMULO NADEAK

Mengetahui,



Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN 23/000154

Input & Check By

Posted By



Rina Uli Susanti



Desmiati M.

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 10 285044

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

PT. Batam Bintan Telekomunikasi										Fixed Assets Data				Filled by Inventory & FA																											
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)										24,820,000.00		216,878,500.00																													
J2023-162										Rumus		PRK		INFRA																											
CIP2023-053										Rumus		PRK		INFRA																											
FTTH Perumahan Edofa Gardenia										Rumus		PRK		INFRA																											
Main asset No.										TE011795		241,698,500.00																													
Job No. After Transfer										Posting date		Doc No		Description		Ext Doc No		AMOUNT DEBET/(KREDIT)		Completed Date		Completed Document		QTY		UOM		Group		Start Dep		Usage		TE-Perangkat kecil (PRK)		TE-Infrastruktur (INFRA)		TE NO.		User	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Cat pilox biru		PUO/23/0124		525,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		7		KLG		INFRA		1-Jul-23		10		-		525,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Gantungan SUB ODP		PUO/23/0124		330,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		3		SET		INFRA		1-Jul-23		10		-		330,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Pipa Galvanis 2 inci		PUO/23/0124		1,440,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		12		MTR		INFRA		1-Jul-23		10		-		1,440,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Aksesories Tiang		PUO/23/0124		26,350,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		310		PCS		INFRA		1-Jul-23		10		-		26,350,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Sub ODP 50x50x20 cm		PUO/23/0124		5,100,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		3		SET		INFRA		1-Jul-23		10		-		5,100,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Splasing dan odtr		PUO/23/0124		8,800,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		176		COR		INFRA		1-Jul-23		10		-		8,800,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Pembuatan Siker Label ODP		PUO/23/0124		1,645,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		47		PCS		INFRA		1-Jul-23		10		-		1,645,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Pemasangan aksesoris tiang		PUO/23/0124		27,900,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		310		PCS		INFRA		1-Jul-23		10		-		27,900,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Penarikan kabel Udara 48 core		PUO/23/0124		31,500,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		3500		MTR		INFRA		1-Jul-23		10		-		31,500,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaker/ Gantungan		PUO/23/0124		3,600,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		3		SET		INFRA		1-Jul-23		10		-		3,600,000.00		TE011800		Ibrahim	
J2023-162										7/1/2023		PUJ/23/0828		Pemasangan Galvanis		PUO/23/0124		1,440,000.00		7/1/2023		BAL/23/0168		12		MTR		INFRA		1-Jul-23		10		-		1,440,000.00		TE011800		Ibrahim	

Fixed Assets Data

Filled by Inventory
& FA

24,820,000.00

216,878,500.00

PRK

Rumus

Rumus

Rumus

Rumus

Rumus

Rumus

Rumus

Rumus

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBET/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	7/1/2023	PUJ/23/0828	Pemasangan ODF dan Terminasi	PUJ/23/0124	21,150,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	47	PCS	INFRA	1-Jul-23	10	-	21,150,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	7/1/2023	PUJ/23/0828	Uji Terima	PUJ/23/0124	2,000,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	LS	INFRA	1-Jul-23	10	-	2,000,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	7/1/2023	PUJ/23/0828	Dokumentasi	PUJ/23/0124	300,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	LS	INFRA	1-Jul-23	10	-	300,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	7/1/2023	PUJ/23/0828	Gambar autocad	PUJ/23/0124	300,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	LS	INFRA	1-Jul-23	10	-	300,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	7/1/2023	PUJ/23/0828	Transportasi / Mobilisasi	PUJ/23/0124	2,000,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	LS	INFRA	1-Jul-23	10	-	2,000,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	7/1/2023	PUJ/23/0828	Izin dan Kontribusi Perumahan	PUJ/23/0124	6,000,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	LS	INFRA	1-Jul-23	10	-	6,000,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-AD/2305/222	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303156	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011801	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-AD/2305/223	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303157	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011802	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-AD/2305/224	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303158	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011803	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-AD/2305/225	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303159	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011804	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-AD/2305/226	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303160	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011805	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi										Fixed Assets Data		Filled by Inventory & FA					
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)										24,820,000.00	216,878,500.00						
J2023-162										Rumus		PRK	INFRA				
CIP2023-053										Rumus		3	10				
FTTH Perumahan Edofa Gardenia										Main asset No.		TE011799					
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext. Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/227	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303161	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011806	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/228	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303162	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011807	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/229	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303163	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011808	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/230	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303164	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011809	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/231	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303165	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011810	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/232	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303166	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011811	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/233	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303167	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011812	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/234	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303168	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011813	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/235	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303169	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011814	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/236	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303170	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011815	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/237	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303171	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011816	Ibrahim

Fixed Assets Data

Main asset No. TE011799										Filled by Inventory & FA						
										24,820,000.00	216,878,500.00					
										PRK	INFRA					
										3	10					
										TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)					
Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE NO.	User	
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/238	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303172	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011817	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/239	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303173	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011818	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/240	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303174	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011819	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/241	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303175	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011820	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/242	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303176	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011821	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/243	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303177	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011822	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/244	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303178	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011823	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/245	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303179	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011824	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/246	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303180	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011825	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/247	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303181	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011826	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJ-ADJ2305/248	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303182	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	TE011827	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi																Fixed Assets Data		Filled by Inventory & FA																							
CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)																24,820,000.00	216,878,500.00																								
J2023-162																Rumus		INFRA																							
CIP2023-053																PRK																									
FTTH Perumahan Edofa Gardenia																Rumus																									
Main asset No.																TE011799																									
Ext Doc No																AMOUNT DEBIT/(KREDIT)		Completed Date		Completed Document		QTY		UOM		Group		Start Dep		Usage		TE-Perangkat Kecil (PRK)		TE-Infrastruktur (INFRA)		TE NO.		User			
Description																																									
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/249	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303183	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011828	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/250	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303184	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011829	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/251	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303185	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011830	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/252	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303186	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011831	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/253	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303187	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011832	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/254	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303188	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011833	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/255	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303189	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011834	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/256	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303190	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011835	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/257	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303191	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011836	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/258	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303192	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011837	Ibrahim																								
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/259	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303193	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011838	Ibrahim																								

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-162

CIP2023-053

FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Main asset No.

TE011799

Rumus

Rumus

PRK

INFRA

Filled by Inventory & FA

24,820,000.00

216,878,500.00

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/260	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303194	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011839	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/261	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303195	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011840	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/262	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303196	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011841	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/263	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303197	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011842	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/264	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303198	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011843	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/265	J2023-162 Splitter 1:8 SC/PC Biru @1PCS SPL18CI202303199	BK-MKK2305/018	500,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	500,000.00	-	TE011844	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/266	J2023-162 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL1162208031	BK-MKK2305/018	755,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	755,000.00	-	TE011845	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/267	J2023-162 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL1162208032	BK-MKK2305/018	755,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	755,000.00	-	TE011846	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/12/2023	GJADJ2305/268	J2023-162 Splitter 1:16 SC/PC Biru @1PCS SPL1162208033	BK-MKK2305/018	755,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3	755,000.00	-	TE011847	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/23/2023	GJADJ2305/283	J2023-162 Protection Slave FO @176PCS	BK-MKK2305/032	176,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	176	PCS	INFRA	1-Jul-23	10	-	176,000.00	TE011800	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/23/2023	GJADJ2305/284	J2023-162 Pigtail SC/PC SM Biru @176PCS	BK-MKK2305/032	1,760,000.00	7/1/2023	BAL/23/0168	176	PCS	INFRA	1-Jul-23	10	-	1,760,000.00	TE011800	Ibrahim

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2023-162

CIP2023-053

FTTH Perumahan Edofa Gardenia

Main asset No.

TE011799


Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Group	Start Dep	Rumus			TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
													Rumus	PRK	INFRA			
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/23/2023	GJADJ2305/285	J2023-162 Slack Support Palang 4 @1PCS	BK-MKK2305/032	120,000.00	7/1/2023	BAJ/23/0168	4	PCS	INFRA	1-Jul-23	10					Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/23/2023	GJADJ2305/286	J2023-162 Slack Support Palang 4 @1PCS	BK-MKK2305/032	120,000.00	7/1/2023	BAJ/23/0168	4	PCS	INFRA	1-Jul-23	10					Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	5/30/2023	GJADJ2305/497	J2023-162 Join Closure 48 Core @1PCS UC48CORE202304017	BK-MKK2305/048	555,000.00	7/1/2023	BAJ/23/0168	1	PCS	PRK	1-Jul-23	3		555,000.00		TE011848	Ibrahim
J2023-162	FTTH Perumahan Edofa Gardenia	6/27/2023	GJADJ2306/274	J2023-162 Cable Fiber Optic AERIAL 48C/4T SMD A-WG LT @3500MTR	BK-MKK2306/026	74,322,500.00	7/1/2023	BAJ/23/0168	3500	MTR	INFRA	1-Jul-23	10			74,322,500.00	TE011800	Ibrahim

Prepared By,




Merry

Record BY



Desmiati

Reviewed & Posted By



User By,



Ibrahim

Fixed Assets Data

24,820,000.00	216,878,500.00	Filled by Inventory & FA
3	10	

mandiri

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Cabang **KEP Batam Industrial Park (10904)**

PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

~~atau pembawa *~~

CEK No. **IV 285044**

Batam, **01-08-2023**

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada

uang sejumlah Rupiah (dalam huruf)

Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

109-00-0018569-4



* coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

Rp.

#138.247.300.-#

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)
(Jangan melewati garis batas ini)

Printed by PT Jasindo Tiga Perkasa Tbk

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection form



kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction

tanggal date 10/8/23

transaksi transaction ☐ setoran deposit ☐ TT tt ☐ RTGS rtgs ☐ SKNBI sknbi ☐ Kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

10904 1090461 1090410 41 01 10/08/2023 10:44:47 AM 1314
109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI IDR 138,247
109-00-1690179-5 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA IDR 138,247
1.0000000 1.0000000 NO: CEK OK 285044
FTTH EDOFA GARDENIA
TANGGAL EFEKTIF 10/08/2023

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary

Status kependudukan
resident status

Nama
name

Nomor rekening
account number

Bank
bank

Alamat & telp penerima
beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor identitas
ID type & number

☐ perorangan individual ☒ perusahaan company ☐ pemerintah government

☐ penduduk resident ☐ bukan penduduk non-resident

PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

109-001-6901-795

Mandiri

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction
(wajib diisi)

☐ Tabungan / Investasi
savings / investment
☐ Bisnis
business purpose

☒ Pembayaran
payment
☐ Pembelian barang / jasa
purchase of goods / services

☐ Biaya hidup
personal expenses
☐ Donasi / amal
donation

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks

FTTH EDOFA GARDENIA

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer

Komisi commission

Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)

Biaya Koresponden correspondent charge

Sub Total

Kurs rate

Total

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
the applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this transaction form

Pengesahan ☒ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanda tangan pemohon applicant's signature
KCP Batam Industrial Park

10 AUG 2023

Jose Pilemon Sibuea

Name name

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant

☒ nasabah customer

☐ non nasabah walk in customer (WC)

NIK/ Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim
applicant information

☐ perorangan individual

☒ perusahaan company

☐ pemerintah government

Status pendudukan
resident status

☐ penduduk resident

☐ bukan penduduk non-resident

Nama
name

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

II Markisa, Batamindo. 0770 612300

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

☐ tunai cash ☐ debit rekening: ☐ cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IV 285044	Rp	138,247,300

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount

Rp 138,247,300.00

Terbilang
in words

Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu
Tiga Ratus Rupiah

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

☐ Gaji / penghasilan
salary / income

☐ Tabungan / hasil investasi
savings / investment

☐ Warisan
inheritance

☐ Dana pemerintah
Government Funds

☐ Hibah / hadiah
Grants / gifts

☐ Penjualan aset
sale of assets

☒ Hasil usaha
business proceed

☐ Sumbangan
contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee

☐ tunai cash

☐ debit rekening: ☐

Biaya bank koresponden correspondent charge

☐ Pengirim
applicant

☐ Penerima
beneficiary

☐ Lainnya
others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama
name

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

NIK/ Paspor (WNA)
ID Number

Franciska

II Markisa, Batamindo. 0770-612300

1207 2850 0003