

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0205

Supplier Code : VOB-0200
Document Date : 03 August 2023

Purchase Order : PUO/23/0166
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Jasa joint closure 24 core (quantity 48core)	UNT	1.00	1.00	
2.	Jasa Penarikan kabel ADSS Aerial 24 core	MTR	100.00	100.00	
3.	Instalasi Joint closure 24 core	UNT	2.00	2.00	
4.	Joint closure 24 core	UNT	2.00	2.00	
5.	Kabel FO ADSS 24 core	MTR	100.00	100.00	
6.	PPN 11%	LS	1.00	1.00	
7.	Joint closure 24 core	UNT	(1.00)	(1.00)	
8.	Jasa joint closure 24 core (quantity 30core)	UNT	(1.00)	(1.00)	
9.	Instalasi Joint closure 24 core	UNT	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kab Bandung , 3 Aug 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User



Ibrahim

Mengetahui



Eddy Naibaho

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 041056821021

ATMA KARYA SEJAHTERA, PT

Vendor,



Izki Rizkiya Sulaeman
Indonesia

Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,




Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN 23/000190

Input & Check By

Posted By





Risna Uli Susanti


Desmiati M.

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/23/0205

Supplier Code : VOB-0200
Document Date : 03 August 2023

Purchase Order : PUO/23/0166
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Jasa joint closure 24 core (quantity 48core)	UNT	1.00	1.00	
2.	Jasa Penarikan kabel ADSS Aerial 24 core	MTR	100.00	100.00	
3.	Instalasi Joint closure 24 core	UNT	2.00	2.00	
4.	Joint closure 24 core	UNT	2.00	2.00	
5.	Kabel FO ADSS 24 core	MTR	100.00	100.00	
6.	PPN 11%	LS	1.00	1.00	
7.	Joint closure 24 core	UNT	(1.00)	(1.00)	
8.	Jasa joint closure 24 core (quantity 30core)	UNT	(1.00)	(1.00)	
9.	Instalasi Joint closure 24 core	UNT	(1.00)	(1.00)	



Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kab. Bandung , 3 Aug 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui

Ibrahim Eddy Naibaho

Mengetahui,

Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

ATMA KARYA SEJAHTERA, PT
Vendor,

Izki Rizkiya Sulaeman
Indonesia

IT-GRN.....	
Input & Check By	Posted By
Risna Uli Susanti	Desmiati M.

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0025**

Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023
Pelaksana Pekerjaan : Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung
No. PO : PUO/23/0166 - 24 July 2023
Harga PO : Rp 4,500,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT Atma Karya Sejahtera, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :



Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH HARGA
	Jasa							
1	Jasa joint closure 24 core (quantity 48core)	unit	1	2,150,000	2,150,000	-	-	-
	Jasa joint closure 24 core (quantity 30 core)	unit	-	-	-	1	1,500,000	1,500,000
2	Jasa Penarikan kabel ADSS Aerial 24 core	mtr	100	5,000	500,000	100	5,000	500,000
3	Instalasi Joint closure 24 core	unit	2	150,000	300,000	1	150,000	150,000
	Sub Total Jasa				2,950,000			2,150,000
	Material							
1	Joint closure 24 core	unit	2	400,000	800,000	1	400,000	400,000
2	Kabel FO ADSS 24	mtr	100	7,500	750,000	100	7,500	750,000
	Sub Total Material				1,550,000			1,150,000
	Total Material & Jasa				4,500,000			3,300,000
1	PPN 11%	ls	1	495,000	495,000	1	363,000	363,000
	Grand Total				4,995,000			3,663,000

1. Selisih Nilai BATK (1,332,000)
2. % BATK (1,332,000) / 4,995,000 -26.67%

Maka total Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung adalah sebesar : Rp. 3.663.000,- (Tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Atma Karya Sejahtera
Menyetujui,	Vendor,
	
Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	Izki Rizkiya Sulaeman Atma Karya Sejahtera

Note:


Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tidak boleh melebihi 20%.

Dear All/ QA/ Auditor/ Finance Team,

Pengurangan PO nilainya -26.67% disetujui walaupun tidak sesuai (lebih) dengan SOP PUR 05 tgl. 9 ~~April~~ Juni 2023 (max 15%), alasan :

1. Tidak merugikan BBT
2. Sesuai specs teknis yang dapat diterima.
3. mengurangi biaya-biaya perusahaan.

Salam, 25 Agustus 2023


Pratama Habibie

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 041056821021

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0025**

Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023
Pelaksana Pekerjaan : Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung
No. PO : PUO/23/0166 - 24 July 2023
Harga PO : Rp 4,500,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT Atma Karya Sejahtera, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH HARGA
	Jasa							
1	Jasa joint closure 24 core (quantity 48core)	unit	1	2,150,000	2,150,000	-	-	-
	Jasa joint closure 24 core (quantity 30 core)	unit	-	-	-	1	1,500,000	1,500,000
2	Jasa Penarikan kabel ADSS Aerial 24 core	mtr	100	5,000	500,000	100	5,000	500,000
3	Instalasi Joint closure 24 core	unit	2	150,000	300,000	1	150,000	150,000
	Sub Total Jasa				2,950,000			2,150,000
	Material							
1	Joint closure 24 core	unit	2	400,000	800,000	1	400,000	400,000
2	Kabel FO ADSS 24	mtr	100	7,500	750,000	100	7,500	750,000
	Sub Total Jasa				1,550,000			1,150,000
	Total Material & Jasa				4,500,000			3,300,000
1	PPN 11% Is	ls	1	495,000	495,000	1	363,000	363,000
	Grand Total				4,995,000			3,663,000

- Selisih Nilai BATK (1,332,000)
- % BATK (1,332,000) / 4,995,000 -26.67%

Maka total Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung adalah sebesar : **Rp. 3.663.000,-** (Tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	PT Atma Karya Sejahtera
Menyetujui,	Vendor,
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	  Izki Rizkiya Sulaeman

Note:

Sesuai SOP PUR 03 tanggal 1 April 2018, BATK tidak boleh melebihi 20%



BERITA ACARA PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Nomor :

Nama Pekerjaan : Perbaikan FO CUT di Cangkuang Wetan Kab.Bandung

Lokasi Site : Cangkuang Wetan Kab.Bandung

Nomor PO : PUO/23/0166

Tanggal : 24.07.2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga, bulan Agustus, tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang untuk pekerjaan **Pekerjaan Perbaikan FO CUT FTTH Cangkuang Wetan**, dengan hasil sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Unit	Volume PO	Volume Actual	Delta	
					Pekerjaan Tambah	Pekerjaan Kurang
1	Barang					
-	Joint Closure 24 Core	Unit	2	1	-	1
2	Jasa					
-	Splasing Joint Closure	core	48	30	-	18
-	Instalasi Joint Closure	unit	2	1	-	1

Perubahan nilai uang sebagai hasil pekerjaan tambah / kurang akan dituangkan dalam Dokumen terpisah guna amandemen kontrak / PO.

Demikian Berita Acara Tambah Kurang ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
 PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PIHAK KEDUA
 PT.ATMA KARYA SEJAHTERA



Rahmad Sis
 Head Of Projects



Izki Rizkiya
 Project Coordinator

DOKUMENTASI PERBAIKAN FO CUT CANGKUANG WETAN

 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat	 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat
 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat	 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat
 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat	 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat
 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat	 1 Agustus 2023 6°57'50.622"S 107°36'31.544"E Jalan Cangkuk Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Jawa Barat

BLS: Perbaikan dan Penarikan FO FTTH Cangkang Wetan



sutisna@atmakarya.co.id

To 'Eddy BBT'; 'Rahmas Sis Pambunan'; procurement@bbt.co.id; 'Lia Martha'

Cc adhi@atmakarya.co.id; januarkris@atmakarya.co.id



Reply

Reply All

Forward

Mon 8/7/2023 10:56



Dokumentasi Perbaikan Infra Cangwet Dist 4.pdf

223 KB

Dear Pak Eddy,

Berikut untuk dokumentasi perbaikan infra Cangkang Wetan.

Sutisna | Project Manager

PT. ATMA KARYA SEJAHTERA

Jl. Kalimantan 11

+62 8221 6215 872

Dari: Eddy BBT <eddy@bbt.co.id>

rkirim: Monday, August 7, 2023 9:51 AM

ke: sutisna@atmakarya.co.id; 'Rahmas Sis Pambunan' <rahmad.sis@ofon.co.id>; procurement@bbt.co.id; 'Lia Martha' <lia.martha@ofon.co.id>

Subjek: Perbaikan dan Penarikan FO FTTH Cangkang Wetan

Dear Kang Sutisna,

Sehubungan dengan sudah selesainya Perbaikan dan Penarikan FO FTTH Cangkang Wetan, silakan dikirimkan dokumentasi pekerjaan tsb untuk selanjutnya dibuat BAL oleh procurement.

Tks

Eddy

From: Eddy BBT <eddy@bbt.co.id>
Sent: Monday, August 7, 2023 9:48 AM
To: procurement@bbt.co.id; ibrahim@bbt.co.id; timbul@bbt.co.id
Cc: 'Lia Martha'; 'Robby Susilo'; uli@bbt.co.id
Subject: RE: Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkuang Wetan Bandung

Dear Fera,

Pekerjaan Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkuang Wetan Bandung
Sudah selesai dilaksanakan, dan kami kordinasi dengan vendor Atma Karya untuk dokumentasinya.

Terima kasih
Eddy

From: procurement@bbt.co.id <procurement@bbt.co.id>
Sent: Monday, August 7, 2023 9:02 AM
To: ibrahim@bbt.co.id; 'Eddy' <eddy@bbt.co.id>; timbul@bbt.co.id
Cc: 'Lia Martha' <lia.martha@ofon.co.id>; 'Robby Susilo' <robbysusilo@ofon.co.id>; uli@bbt.co.id
Subject: Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkuang Wetan Bandung

Dear Pak Ibrahim,
terkait Justifikasi/23/0244 mohon di informasikan apakah pekerjaan ini sudah selesai?

Terimakasih

Salam
Fera



Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202309041056821021
Document Number	202309041056821021
Creation Date	Sep 04, 2023 10:56:22 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 3,622,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	20230905001092214583
Remittance Number	599102107968101
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Destination Account	4493108444 PT. Atma Karya Sejahtera
Beneficiary Bank Information	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397
Transfer Method	LLG
Amount	IDR 3,620,000.00
SKN Fee	IDR 2,900.00 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR 2,900.00

Total Debit Amount IDR 3,622,900.00
Reference Number PV2309009
Remark PV2309009
Extended Details Perbaikan FO Cut Cangkang
Instruction Mode Immediate
Instruction Date Sep 04, 2023
Additional Notification Email -
SMS -

Transaction History

Action Date	Action Type	Document No	Action by Name	Currency	Amount	Action Status	Transaction Status	Source Approval
Sep 05, 2023 12:36:29 (GMT +7)	Execute	2023090410568 21021	System	IDR	3,620,000.00	Succeed	Executed Successfully	
Sep 05, 2023 12:36:29 (GMT +7)	Approve	2023090410568 21021	APPROVER2-PRATAMA HABIBIE	IDR	3,620,000.00	Succeed	Pending Execute	
Sep 05, 2023 08:53:56 (GMT +7)	Approve	2023090410568 21021	APPROVER1-ROBBY SUSILO	IDR	3,620,000.00	Succeed	Approval In Progress	
Sep 05, 2023 08:19:27 (GMT +7)	Approve	2023090410568 21021	ADMIN2-DESMIATI	IDR	3,620,000.00	Succeed	Approval In Progress	
Sep 04, 2023 10:56:22 (GMT +7)	Create	2023090410568 21021	ADMIN1-IDA FITRI	IDR	3,620,000.00	Succeed	Pending Approval	