



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

Document Date	:	28 Desember 2023
Due Date	:	28 Januari 2024

Invoice No	:	LAP/23/0097
Customer Order No	:	PUO/23/251

Bill To : PT Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa No 1 Batamindo Industrial Park Mukakuning
Batam 29433 Indonesia

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material							
1	Cable fo 24 core	MTR	610	14,000	8,540,000	610	14,000	8,540,000
2	Tiang pipa 7 meter	PCS	16	1,500,000	24,000,000	-	-	-
3	Odp 1:8 termasuk splitter	PCS	7	920,000	6,440,000	7	920,000	6,440,000
4	Odc pedestal	UNT	1	9,850,000	9,850,000	1	9,850,000	9,850,000
5	Pichcore	PCS	35	31,000	1,085,000	35	31,000	1,085,000
6	Protecstion slave	PCS	35	3,500	122,500	35	3,500	122,500
7	Accesories tiang	PCS	30	65,000	1,950,000	30	65,000	1,950,000
	Total Material				51,987,500			27,987,500
	Jasa							
1	Penarikan optic 24 core	MTR	610	7,000	4,270,000	610	7,000	4,270,000
2	Pemasangan tiang 7 meter	PCS	16	350,000	5,600,000	16	350,000	5,600,000
3	Pemasangan accesories tiang	PCS	30	55,000	1,650,000	30	55,000	1,650,000
4	Terminasi odc dan odp	TITIK	35	50,000	1,750,000	35	50,000	1,750,000
5	Gambar dan dokumentasi	LS	1	300,000	300,000	-	-	-
6	Uji terima pekerjaan	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
7	Pemasangan odc pedestal	UNT	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000
8	Mobilisasi	LS	1	1,442,500	1,442,500	1	1,442,500	1,442,500
					19,012,500			18,712,500
	Grand Total				71,000,000			46,700,000

Terbilang : Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah

Nomor Rekening Bank : 1090033933938 (Bank Mandiri Cabang Batamindo)



Atkinson M. J. 1980

Dasar Pengajuan Untuk perluasan cakupan FTTH Ofon O3 area lobam sesuai dengan permintaan tiem sales sebagai area pemasaran supaya tercapai target di tahun 2023. Perumahan Bukit Permata merupakan perumahan yang di pilih oleh team marketing untuk di bangun jaringan fiber to the home nya , proses perizinan dan survey kelayakan sudah di lakukan , sehingga divisi pembangunan segera melaksanakan pembangunan ini.

Informasi Tambahan	Kriteria	: Jaringan FTTH
	Lokasi Pengiriman	: Gudang Lobam
	Tanggal Pengiriman	: 24 Okt 2023

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Penarikan optic 24 core	7,500	610	m	N/A	1	4,575,000
2.	Pemasangan tiang 7 meter	375,000	16	m	N/A	1	6,000,000
3.	Pemasangan accesories tiang	50,000	30	pcs	N/A	1	1,500,000
4.	Terminasi odc dan odp	50,000	35	titik	N/A	1	1,750,000
5.	Gambar dan dokumentasi	400,000	1	ls	N/A	1	400,000
6.	Uji terima pekerjaan	1,000,000	1	ls	N/A	1	1,000,000
7.	Pemasangan odc pedestal	5,000,000	1	unit	N/A	1	5,000,000
8.	Mobilisasi	2,500,000	1	ls	N/A	1	2,500,000
						TOTAL	22,725,000

Kode JUST/23/0367

Judul Penarikan Ftth Perumahan Bukit Permata

Tanggal Pengajuan 24 Okt 2023

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1. Barang		51,325,000
2. Jasa		22,725,000
Total		74,050,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran

Access Network Batam Area (# BCM21-0002)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 74,050,000

2,091,663,300

1025

DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2023-10-27 11:22:15

Diajukan oleh,



HASAN TAMMIM
Senior Field Operation Officer
DateTime : 2023-10-25 15:42:13

Diperiksa oleh,



EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
DateTime : 2023-10-26 08:10:18

Disetujui oleh,



TIMBUL NATNGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
DateTime : 2023-10-27 10:00:32

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2023-10-27 13:11:42

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2023-10-27 10:30:36



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 16 /SPH-FO- XI/2023

Yth, Ibu Frawaty Marpaung , Procurement PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Hall : SPH FTTH BUKIT PERMATA

Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata (Perumahan Lobam)

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Cable fo 24 core	610	m	14.000	8.540.000
2	material vendor	Tiang pipa 7 meter	16	pcs	1.500.000	24.000.000
3	material vendor	Odp 1:8 termasuk splitter	7	pcs	920.000	6.440.000
4	material vendor	Odc padestal	1	unit	9.850.000	9.850.000
5	material vendor	Pichcore	35	pcs	31.000	1.085.000
6	material vendor	Protecsion slave	35	pcs	3.500	122.500
7	material vendor	Accesories tiang	30	pcs	65.000	1.950.000
TOTAL MATERIAL						51.987.500
8	jasa	Penarikan optic 24 core	610	m	7.000	4.270.000
9	jasa	Pemasangan tiang 7 meter	16	m	350.000	5.600.000
10	jasa	Pemasangan accesoris tiang	30	pcs	55.000	1.650.000
11	jasa	Terminasi odc dan odp	35	titik	50.000	1.750.000
12	jasa	Gambar dan dokumentasi	1	ls	300.000	300.000
13	jasa	Uji terima pekerjaan	1	ls	1.000.000	1.000.000
14	jasa	Pemasangan odc padestal	1	unit	3.000.000	3.000.000
15	jasa	Mobilisasi	1	ls	1.442.500	1.442.500
TOTAL JASA						19.012.500
TOTAL MATERIAL & JASA						71.000.000

Terbilang, Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

Note:

1. Lama pekerjaan : 30 hari kalender

2. Garansi: 3 bulan setelah atp Pekerjaan

Batam, 28 November 2023

PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL

Direktur

Link Asia Perkasa <pt.linkasiaperkasa@gmail.com>

To: Frawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri <lia.martha@oton.co.id>; Robby Susilo <robbysusilo@oton.co.id>

Tue 11/28/2023 5:06 PM

SPH nego : BUKIT PERMATA

Dear Ibu Fera,

Malam Bu, terlampir SPH Negosiasi pekerjaan FTTH Bukit permata Lobam.

Tks

Eric Nathanael

Reply Reply all Forward



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 11 /SPH-FO- XI/2023

Yth, Ibu Frawaty Marpaung, Procurement PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Hall : SPH FTTH BUKIT PERMATA

Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata (Perumahan Lobam)

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Cable fo 24 core	610	m	14.000	8.540.000
2	material vendor	Tiang pipa 7 meter	16	pcs	1.600.000	25.600.000
3	material vendor	Odp 1:8 termasuk splitter	7	pcs	920.000	6.440.000
4	material vendor	Odc padestal	1	unit	10.300.000	10.300.000
5	material vendor	Pichcore	35	pcs	32.000	1.120.000
6	material vendor	Proteccion slave	35	pcs	3.500	122.500
7	material vendor	Accesories tiang	30	pcs	70.000	2.100.000
TOTAL MATERIAL						54.222.500
8	jasa	Penarikan optic 24 core	610	m	7.800	4.758.000
9	jasa	Pemasangan tiang 7 meter	16	m	400.000	6.400.000
10	jasa	Pemasangan accesories tiang	30	pcs	62.000	1.860.000
11	jasa	Terminasi odc dan odp	35	titik	55.000	1.925.000
12	jasa	Gambar dan dokumentasi	1	ls	300.000	300.000
13	jasa	Uji terima pekerjaan	1	ls	1.000.000	1.000.000
14	jasa	Pemasangan odc padestal	1	unit	4.600.000	4.600.000
15	jasa	Mobilisasi	1	ls	2.600.000	2.600.000
TOTAL JASA						23.443.000
TOTAL MATERIAL & JASA						77.665.500

Terbilang, Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

Note:

1. Lama pekerjaan : 30 hari kalender
2. Garansi: 3 bulan setelah atp Pekerjaan

Batam, 15 November 2023

PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL

Direktur

Ferawaty Marpaung

From: linkasiaperkasa <linkasiaperkasa@gmail.com>
Sent: Wednesday, November 15, 2023 2:10 PM
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo
Subject: Re: Perumahan Bukit Pertama Lobam & Tembesi Raya Batam
Attachments: SPH BUKIT PERMATA LOBAM..pdf; SPH. Tembesi Raya Batam.pdf

Dear Ibu Fera,

Terlampir SPH FTTH {erumahan Bukit Permata Lobam dan
SPH FTTH Perumahan Tembesi Raya Batam.

Terimakasih,

Eric Nathanael

On Tue, Nov 14, 2023 at 6:44 PM Ferawaty Marpaung <fera@bbt.co.id> wrote:

Dear Vendor kami,
silahkan mengirimkan harga pekerjaan terlampir.
Terimakasih

Salam,
Fera



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Electrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkashteknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION NO;055/SKTI-BTM/XI/2023

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan						
Penarikan Fttth Perumahan Bukit Permata						
ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Cable fo 24 core	610	m	24.000	14.640.000
2	material vendor	Tiang pipa 7 meter	16	pcs	1.850.000	29.600.000
3	material vendor	Odp 1:8 termasuk spliter	7	pcs	750.000	5.250.000
4	material vendor	Odc padestal	1	unit	2.500.000	2.500.000
5	material vendor	Pichcore	35	pcs	15.000	525.000
6	material vendor	Protecsion slave	35	pcs	4.000	140.000
7	material vendor	Accesoris tiang	30	pcs	90.000	2.700.000
Total Material						55.355.000
8	jasa	Penarikan optic 24 core	610	m	9.000	5.490.000
9	jasa	Pemasangan tiang 7 meter	16	m	400.000	6.400.000
10	jasa	Pemasangan accesoris tiang	30	pcs	90.000	2.700.000
11	jasa	Terminasi odc dan odp	35	titik	350.000	12.250.000
12	jasa	Gambar dan dokumentasi	1	ls	300.000	300.000
13	jasa	Uji terima pekerjaan	1	ls	1.500.000	1.500.000
14	jasa	Pemasangan odc padestal	1	unit	1.500.000	1.500.000
15	jasa	Mobilisasi	1	ls	500.000	500.000
Total Jasa						30.640.000
Grand Total Material dan Jasa						85.995.000

Note:

1. Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai
2. Lama Pekerjaan 30 hari setelah terima PO
3. Garansi 90 Hari

Batam 08 November 2023

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Re: Penarikan Fttth Perumahan Bukit Permata



TERLAMPIR IBU .
PENAWARAN PERUSAHAAN KAMI

Pada Sel, 7 Nov 2023 pukul 19:09 ptsinarkasih teknologi indonesia
<ptsinarkashteknologiindonesia@gmail.com> menulis:
Ibu mohon kabel nya yang jelas jenis nya .
Kabel udara atau kabel Duct
Terimakasih

Pada tanggal Sen, 6 Nov 2023 13:50, Ferawaty Marpaung <fara@bbt.co.id> menulis:

Dear Pak Romulo,
silahkan mengirimkan harga pekerjaan terlampir ya pak.
Terimakasih

Romulo Nadeak



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office: Khs. Jendral JI, Pendidikan No. 31 Phone: 0778-295899, 0778-515111
Email: indotama_eia@yahoo.co.id

No: 98 /SPH-CI/ XI/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hall : SPH Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata (Perumahan Lobam)

Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata (Perumahan Lobam)

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Cable fo 24 core	610	m	14.500	8.845.000
2	material vendor	Tiang pipa 7 meter	16	pcs	1.650.000	26.400.000
3	material vendor	Odp 1:8 termasuk splitter	7	pcs	975.000	6.825.000
4	material vendor	Odc padestal	1	unit	10.200.000	10.200.000
5	material vendor	Pichcore	35	pcs	35.000	1.225.000
6	material vendor	Protecsion slave	35	pcs	4.000	140.000
7	material vendor	Accesoris tiang	30	pcs	75.000	2.250.000
TOTAL MATERIAL						55.885.000
8	jasa	Penarikan optic 24 core	610	m	8.500	5.185.000
9	jasa	Pemasangan tiang 7 meter	16	m	400.000	6.400.000
10	jasa	Pemasangan accesoris tiang	30	pcs	70.000	2.100.000
11	jasa	Terminasi odc dan odp	35	titik	70.000	2.450.000
12	jasa	Gambar dan dokumentasi	1	ls	350.000	350.000
13	jasa	Uji terima pekerjaan	1	ls	1.000.000	1.000.000
14	jasa	Pemasangan odc padestal	1	unit	3.800.000	3.800.000
15	jasa	Mobilisasi	1	ls	1.700.000	1.700.000
TOTAL JASA						22.985.000
TOTAL MATERIAL & JASA						78.870.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 35 hari kalender
2. Garansi: 3 bulan setelah atp Pekerjaan

Batam, 28 November 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

Translate message to: English | Never translate from: Indonesian

CD dia Dengan <indotama_eia@yahoo.co.id>

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo

Tue 11/28/2023 6:31 PM

sph NEGOSI 2 BUKIT PERMAT... Sph FTTH Tembesi Raya Bata...

2 attachments (375 KB) Save all to OneDrive - Persada Nusantara Telekomunikasi Download all

Dengan Hormat

Maam Bu, terlampir sph Negosiasi harga pekerjaan FTTH Bukit Permata Lobam dan FTTH Perumahan Tembesi Raya Batam

Terimakasih

Charles



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 92 /SPH-CI/ XI/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hall : SPH Penarikan Ftth Perumahan Bukit Permata (Perumahan Lobam)

Penarikan Ftth Perumahan Bukit Permata (Perumahan Lobam)

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Cable fo 24 core	610	m	14.500	8.845.000
2	material vendor	Tiang pipa 7 meter	16	pcs	1.650.000	26.400.000
3	material vendor	Odp 1:8 termasuk spliter	7	pcs	975.000	6.825.000
4	material vendor	Odc padestal	1	unit	10.200.000	10.200.000
5	material vendor	Pichcore	35	pcs	35.000	1.225.000
6	material vendor	Protesction slave	35	pcs	4.000	140.000
7	material vendor	Accesories tiang	30	pcs	75.000	2.250.000
TOTAL MATERIAL						55.885.000
8	jasa	Penarikan optic 24 core	610	m	8.500	5.185.000
9	jasa	Pemasangan tiang 7 meter	16	m	400.000	6.400.000
10	jasa	Pemasangan accesories tiang	30	pcs	70.000	2.100.000
11	jasa	Terminasi odc dan odp	35	titik	70.000	2.450.000
12	jasa	Gambar dan dokumentasi	1	ls	350.000	350.000
13	jasa	Uji terima pekerjaan	1	ls	1.000.000	1.000.000
14	jasa	Pemasangan odc padestal	1	unit	4.800.000	4.800.000
15	jasa	Mobilisasi	1	ls	2.700.000	2.700.000
TOTAL JASA						24.985.000
TOTAL MATERIAL & JASA						80.870.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 35 hari kalender
2. Garansi: 3 bulan setelah atp Pekerjaan

Batam, 15 November 2023
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Ferawaty Marpaung

From: cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>
Sent: Wednesday, November 15, 2023 2:33 PM
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo
Subject: Re: Perumahan Bukit Pertama Lobam & Tembesi Raya Batam
Attachments: SPH FTTH Tembesi Raya Batam.pdf; SPH FTTH BUKIT PERMATA.pdf

Dengan Hormat,

Siang Bu Fera,terlampir SPH :

1. SPH FTTH Bukit Permata Lobam
2. SPH FTTH Perumahan Tembesi Raya Batam.

Terimakasih,

Charles

Pada Selasa, 14 November 2023 pukul 18.42.30 WIB, Ferawaty Marpaung <fera@bbt.co.id> menulis:

Dear Vendor kami,
silahkan mengirimkan harga pekerjaan terlampir.
Terimakasih

Salam,
Fera

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0251

Supplier Code : VOB-0228	Location Code : KLBM
Order Date : 05 December 2023	Reference : BAPV/23/0288-1 DES 23
Expect. Rcpt. Date : 08 January 2024	Shipment Method : FOB LOBAM
Payment Terms : Max 14 days	Page No. : 1 of 2

SUPPLIER

Link Asia Perkasa
Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14
Indonesia
TEL: 081374283067

DELIVER TO

KANTOR LOBAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Akasia Lot 1
Bintan Industrial Estate
Lobam 29154

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Material					
1.	Cable fo 24 core	610 MTR	14,000.00	-	8,540,000.00
2.	Tiang pipa 7 meter	16 PCS	1,500,000.00	-	24,000,000.00
3.	Odp 1:8 termasuk spliter	7 PCS	920,000.00	-	6,440,000.00
4.	Odc padestal	1 UNT	9,850,000.00	-	9,850,000.00
5.	Pichcore	35 PCS	31,000.00	-	1,085,000.00
6.	Protecsion slave	35 PCS	3,500.00	-	122,500.00
7.	Accesories tiang	30 PCS	65,000.00	-	1,950,000.00
Jasa					
8.	Penarikan optic 24 core	610 MTR	7,000.00	-	4,270,000.00
9.	Pemasangan tiang 7 meter	16 PCS	350,000.00	-	5,600,000.00
10.	Pemasangan accesories tiang	30 PCS	55,000.00	-	1,650,000.00
11.	Terminasi odc dan odp	35 TITIK	50,000.00	-	1,750,000.00
12.	Gambar dan dokumentasi	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
13.	Uji terima pekerjaan	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
14.	Pemasangan odc padestal	1 UNT	3,000,000.00	-	3,000,000.00
15.	Mobilisasi	1 LS	1,442,500.00	-	1,442,500.00
Note:					
- Lama pekerjaan : 30 hari kalender					
- Garansi 3 bulan setelah atp pekerjaan					

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0251

Supplier Code	: VOB-0228	Location Code	: KLBM
Order Date	: 05 December 2023	Reference	: BAPV/23/0288-1 DES 23
Expect. Rcpt. Date	: 08 January 2024	Shipment Method	: FOB LOBAM
Payment Terms	: Max 14 days	Page No.	: 2 of 2

SUPPLIER

Link Asia Perkasa
Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14
Indonesia
TEL: 081374283067

DELIVER TO

KANTOR LOBAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Akasia Lot 1
Bintan Industrial Estate
Lobam 29154

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
-----	-------------	----------	---------------------	------------	-----------------

CANCELLED

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 71,000,000.00
---	---	----------------------------

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0251

Supplier Code	: VOB-0228	Location Code	: KLBM
Order Date	: 05 December 2023	Reference	: BAPV/23/0288-1 DES 23
Expect. Rcpt. Date	: 08 January 2024	Shipment Method	: FOB LOBAM
Payment Terms	: Max 14 days	Page No.	: 1 of 2

SUPPLIER	DELIVER TO
Link Asia Perkasa Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14 Indonesia TEL: 081374283067	KANTOR LOBAM PT. Batam Bintang Telekomunikasi Jl. Akasia Lot 1 Bintan Industrial Estate Lobam 29154

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Material					
1.	Cable fo 24 core	610 MTR	14,000.00	-	8,540,000.00
2.	Tiang pipa 7 meter	16 PCS	1,500,000.00	-	24,000,000.00
3.	Odp 1:8 termasuk spliter	7 PCS	920,000.00	-	6,440,000.00
4.	Odc padestal	1 UNT	9,850,000.00	-	9,850,000.00
5.	Pichcore	35 PCS	31,000.00	-	1,085,000.00
6.	Protecsion slave	35 PCS	3,500.00	-	122,500.00
7.	Accesories tiang	30 PCS	65,000.00	-	1,950,000.00
Jasa					
8.	Penarikan optic 24 core	610 MTR	7,000.00	-	4,270,000.00
9.	Pemasangan tiang 7 meter	16 PCS	350,000.00	-	5,600,000.00
10.	Pemasangan accesories tiang	30 PCS	55,000.00	-	1,650,000.00
11.	Terminasi odc dan odp	35 TITIK	50,000.00	-	1,750,000.00
12.	Gambar dan dokumentasi	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
13.	Uji terima pekerjaan	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
14.	Pemasangan odc padestal	1 UNT	3,000,000.00	-	3,000,000.00
15.	Mobilisasi	1 LS	1,442,500.00	-	1,442,500.00
BATK/23/0034-20 Dec 23					
16.	Tiang pipa 7 meter	-16 PCS	1,500,000.00	-	-24,000,000.00
17.	Gambar dan dokumentasi	-1 LS	300,000.00	-	-300,000.00
Note:					

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0251

Supplier Code : VOB-0228	Location Code : KLBM
Order Date : 05 December 2023	Reference : BAPV/23/0288-1 DES 23
Expect. Rcpt. Date : 08 January 2024	Shipment Method : FOB LOBAM
Payment Terms : Max 14 days	Page No. : 2 of 2

SUPPLIER

Link Asia Perkasa
Perumahan MKGR Blok Swadaya B no.14
Indonesia
TEL: 081374283067

DELIVER TO

KANTOR LOBAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Akasia Lot 1
Bintan Industrial Estate
Lobam 29154

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	- Lama pekerjaan : 30 hari kalender - Garansi 3 bulan setelah atp pekerjaan				

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 46,700,000.00
--	--	---------------------------------------


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/23/0046**

Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023 telah dilaksanakan Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata sesuai dengan No. PUO/23/0251 tanggal 5 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Cable fo 24 core	MTR	610	610	
2	Tiang pipa 7 meter	PCS	16	16	
3	Odp 1:8 termasuk splitter	PCS	7	0	
4	Odc padestal	UNT	1	1	
5	Pichcore	PCS	35	35	
6	Proteccion slave	PCS	35	35	
7	Accesories tiang	PCS	30	30	
	Jasa				
1	Penarikan optic 24 core	MTR	610	610	
2	Pemasangan tiang 7 meter	PCS	16	16	
3	Pemasangan accesories tiang	PCS	30	30	
4	Terminasi odc dan odp	TITIK	35	35	
5	Gambar dan dokumentasi	LS	1	0	
6	Uji terima pekerjaan	LS	1	1	
7	Pemasangan odc padestal	UNT	1	1	
8	Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Link Asia Perkasa
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Hasan Tamim Senior FOO	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Erk Sihotang Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/23/0327
Penarikan Fttb Perumahan Bukit Permata

Supplier Code : VOB-0228	Purchase Order : PUO/23/0251
Document Date : 20 December 2023	Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cable fo 24 core	MTR	610.00	610.00	
2.	Tiang pipa 7 meter	PCS	16.00	16.00	
3.	Odp 1:8 termasuk splitter	PCS	7.00	7.00	
4.	Odc pedestal	UNT	1.00	1.00	
5.	Pichcore	PCS	35.00	35.00	
6.	Protecsion slave	PCS	35.00	35.00	
7.	Accesories tiang	PCS	30.00	30.00	
8.	Penarikan optic 24 core	MTR	610.00	610.00	
9.	Pemasangan tiang 7 meter	PCS	16.00	16.00	
10.	Pemasangan accesories tiang	PCS	30.00	30.00	
11.	Terminasi odc dan odp	TITIK	35.00	35.00	
12.	Gambar dan dokumentasi	LS	1.00	1.00	
13.	Uji terima pekerjaan	LS	1.00	1.00	
14.	Pemasangan odc pedestal	UNT	1.00	1.00	
15.	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
16.	Tiang pipa 7 meter	PCS	(16.00)	(16.00)	
17.	Gambar dan dokumentasi	LS	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0327

Penarikan Fttt Perumahan Bukit Permata

Supplier Code : VOB-0228
Document Date : 20 December 2023

Purchase Order : PUO/23/0251
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Lobam , 20 Dec 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui



Hasan Tamrin



Eddy Naibaho

Link Asia Perkasa

Vendor



Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager


IT-GRN.23/000304.....

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti



Desmiati M.

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0034**

Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Pelaksana Pekerjaan : Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata
No. PO : PUO/23/0251 - 5 Desember 2023
Harga PO Awal : Rp 71,000,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 46,700,000
BATK : -Rp 24,300,000
% BATK : -34.23%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT Link Asia Perkasa maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material							
1	Cable fo 24 core	MTR	610	14,000	8,540,000	610	14,000	8,540,000
2	Tiang pipa 7 meter	PCS	16	1,500,000	24,000,000	-	-	-
3	Odp 1:8 termasuk splitter	PCS	7	920,000	6,440,000	7	920,000	6,440,000
4	Odc padestal	UNT	1	9,850,000	9,850,000	1	9,850,000	9,850,000
5	Pichcore	PCS	35	31,000	1,085,000	35	31,000	1,085,000
6	Proteccion slave	PCS	35	3,500	122,500	35	3,500	122,500
7	Accesories tiang	PCS	30	65,000	1,950,000	30	65,000	1,950,000
	Total Material				51,987,500			27,987,500
	Jasa							
1	Penarikan optic 24 core	MTR	610	7,000	4,270,000	610	7,000	4,270,000
2	Pemasangan tiang 7 meter	PCS	16	350,000	5,600,000	16	350,000	5,600,000
3	Pemasangan accesories tiang	PCS	30	55,000	1,650,000	30	55,000	1,650,000
4	Terminasi odc dan odp	TITIK	35	50,000	1,750,000	35	50,000	1,750,000
5	Gambar dan dokumentasi	LS	1	300,000	300,000	-	-	-
6	Uji terima pekerjaan	LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
7	Pemasangan odc padestal	UNT	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000
8	Mobilisasi	LS	1	1,442,500	1,442,500	1	1,442,500	1,442,500
					19,012,500			18,712,500
	Grand Total				71,000,000			46,700,000

- Selisih Nilai BATK (24,300,000)
- % BATK (24,300,000) / 71,000,000 -34.23%

Maka total Penarikan FttH Perumahan Bukit Permata adalah sebesar : **Rp. 46.700.000,-** (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PT.Batam Bintang Telekomunikasi	PT Link Asia Perkasa
Menyetujui,	Vendor,
	
Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	Erik Sihotang Direktur

Note:


Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4



FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




FOTO FTTH PERUMAHAN BUKIT PERMATA LOBAM


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

